

2011. évben Wunderland Óvoda víz és csatorna projektjének pénzügyi elszámolása

Bevételek	Tervezett (2011.01.01)			Teljesítés (2011.10.05)			Nem utalt támogatás		
	Euro	Árfolyam	Forint	Euro	Árfolyam	Forint	Euro	Árfolyam	Forint
Hermann Niermann Alapítvány támogatása összesen	50 000	276	13 800 000 Ft	34 544		10 201 724 Ft	15 456		
ebből utalt 2011.09.01 alapítványi támogatás				4 399	271,5355	1 194 593 Ft			
ebből utalt 2011.10.05. alapítványi támogatás				8 145	298,7985	2 433 564 Ft			
ebből utalt 2011.10.05. alapítványi támogatás				10 000	298,7985	2 987 985 Ft			
ebből utalt 2011.10.05. alapítványi támogatás				12 000	298,7985	3 585 582 Ft			
SZNKÖ összesen			15 444 428 Ft			15 444 428 Ft			4 521 878
Összes bevételek			29 244 428 Ft			25 646 152 Ft			4 521 878

+ pályázat finanszírozási módja utófinanszírozás

Kiadások	Tervezett (2011.01.01)			Teljesítés (2011.10.05)			Többlet költségek tervezéshez viszonyítva		
	Euro	Árfolyam	Forint	Euro	Árfolyam	Forint	Euro	Árfolyam	Forint
Kivitelező összesen	0		29 244 428 Ft	0		29 720 530 Ft	0	0	476 102 Ft
ebből I részszámla 1 rész2011. 08.09.						15 444 428 Ft			
ebből I. részszámla 2. rész2011.08.24						5 359 943 Ft			
ebből II. részszámla 2011.09.09						8 916 159 Ft			
Műszaki ellenőr 2011.09.29						447 500 Ft			447 500 Ft
Összes kiadások	0		29 244 428 Ft	0		30 168 030 Ft	0		923 602 Ft