

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú

MÓDOSÍTÁSA

A Szerződés tárgya: Szekszárd, Sportuszoda komplett kiviteli munkái
amely létrejött egyrészről

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: **Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Levelezési címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11746005-15416566
Azonosító szám (törzs-szám): 733568
Adószáma: 15733562-2-17
Képviselő: Ács Rezső polgármester.

Továbbá

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: **Szekszárdi Sportközpont Közhasznú
Nonprofit Kft.**
Levelezési címe: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11746005-21101247
Azonosító szám (cégjegyzékszám): 17-09-008858
Adószáma: 23514425-2-17.
Képviselő: Csillag Balázs ügyvezető

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészt

másrészről:

**AQUAPLUS Kútúró, Építő és
Termálenergetikai Korlátolt Felelősségű
Társaság**
Székhelye: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.
Számlavezető pénzügyintézet: ERSTE Bank Hungary Zrt.
Számlaszáma: 11600006-00000000-78052383
Számlázási cím: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.
Adószáma: 10263806-2-06
Statisztikai jelzőszám: 10263806-4221-113-06
Céggjegyzék száma: Cg. 06-09-000110
Aláírási jogosult képviselő: György Zoltán
mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.
ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. december hó 15. napján, TED 2017/S 246-513834 iktatószámom, *Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái* tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.
2. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2018. február hó 23. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
3. A Szerződő felek egyezően adják elő, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként 2018. március 6. napján Vállalkozási szerződést kötöttek egymással.

II.
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKAI

4. Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdett kivitelezési tevékenysége előrehaladása során írásban Megrendelőhöz címzetten akadályközlést és pótmunka igényt terjesztett elő talajcserére, gázkiváltásra, csapadékrendszer kiváltásra és aszfaltos pályaszerkezet elbontására vonatkozó pótmunkák vonatkozásában.

Vállalkozó akadályközléséhez csatolta a pótmunka igény összecszerűségének alátámasztására az azokkal kapcsolatos költségvetés kimutatásokat, melyek részletesen tartalmazzák a szerződésszerű kivitelezéshez szükséges munkanemeket és azok anyagi- és díjköltségét.

Vállalkozó részéről az alábbi pótmunka igények kerültek előterjesztésre:

- 2018.04.09. napján **Gázvezeték kiváltására** vonatkozó pótmunka igény az alábbiak szerint:

Vállalkozó a munkagödörben a terveken nem szereplő helyen gázvezetékot talált, mely a Szekszárdi Sportközpont szociális épületeinek fűtési és használati melegvíz ellátását biztosította, s mely gázvezeték áthelyezéséről módosított tervek elkészítése, s azok engedélyeztetését követően a munkák lefolytatása megtörtént.

A gázvezeték kiváltás pótmunka vonatkozásában 1.505.236,- Ft azaz Egymillió-ötszázötzezer-kettőszázharminchat forint összegű Vállalkozói díj emelési igény került előterjesztésre.

- 2018.05.17. napján **Aszfaltos útburkolat elbontására** vonatkozó pótmunka igény az alábbiak szerint:

Vállalkozó a kivitelezése során a földben 40 – 60 cm mélységben a terveken nem szereplő, a Megrendelő által nem ismert aszfaltos pályaszerkezetet talált. A megtalált rétegrend elbontásáról és jogszabályok szerinti elszállításáról a Kivitelező gondoskodott.

Az aszfaltpálya elbontása pótmunka vonatkozásában 407.988,- Ft Négyszázhétezer-kilencszáznyolcvannyolc forint összegű Vállalkozói díj emelési igény került előterjesztésre.

- 2018.08.02. napján **Ágyazati réteg cseréjére** vonatkozó pótmunka igény az alábbiak szerint:

Vállalkozó a munka megkezdését követően a területen vákuumos talajvízsüllyesztést épített ki. A földmunkák elvégzése során tapasztalta, hogy a statikai terveken előírt, ágyazati rétegre vonatkozó 40 MN/m^2 -t nem tudta tartani, az ágyazati síkban megtalálható agyagos rétegen a statikus tervek szerinti teherbírás nem volt biztosítható. Vállalkozó a statikus tervezővel, a talajmechanikussal, és a műszaki ellenőrrel egyeztetve, többszöri mintamérést elvégezve megállapította, hogy a terveknek megfelelő érték biztosítása 80 cm mélységű talajcsere elvégzésével, valamint a vákuumos vízszintsüllyesztés átépítése mellett, az alábbi rétegrend kialakításával biztosítható, georács, 40 cm 120 zúzottkő, 40 cm 0-80 zúzottkő, 1 rtg. geotextil-25 cm 0-80 zúzottkő.

Az ágyazati réteg cseréje, talajcsere és vízszintsüllyesztés pótmunka vonatkozásában 63.049.086,- Ft Hatvanhárommillió-negyvenkilencezer-nyolcvanhat forint Vállalkozói díj emelési igény került előterjesztésre.

- 2018.10.08. napján **Csapadékvíz kiváltásra** vonatkozó pótmunka igény az alábbiak szerint:

A kivitelezés során megállapításra került, hogy a közműalagútba betervezett csapadék csatorna folyásszintje alacsonyabb, mint a közműalagút fenéklemeze, ezért a csatorna a terv szerintiék alapján nem építhető meg. A csatorna új nyomvonalon, az épületet megkerülve került megépítésre, mert csak ezzel a megoldással volt biztosítható, hogy a víz gravitációsan elfolyjon, a fürdő folyamatosan üzemeljen és az uszoda kivitelezési munkái folytathatók legyenek.

A csapadékvíz kiváltás pótmunka vonatkozásában 8.040.555,- Ft azaz Nyolcmillió-negyvenezer-öttszázötvenöt forint Vállalkozói díj emelési igény került előterjesztésre.

Vállalkozó a pótmunkák vonatkozásában mindösszesen nettó 73.002.865,- HUF azaz Hetvenhárommillió-kettőezer-nyolcszázhatvanöt forint összegű Vállalkozói díj emelésre vonatkozó igényt terjesztett elő és azzal összefüggésben kezdeményezte a szerződés végteljesítési határidejének meghosszabbítását 128 naptári nap időtartammal

Vállalkozó akadályközlése, pótmunka igénye és azokra vonatkozó költségvetések a jelen szerződés 1-4. sz. mellékletét, valamint ezzel összefüggésben az Építési naplóban tett bejegyzései az 5. sz. mellékletét képezik.

5. A 2018.04.09. (Gázvezeték kiváltás), 2018.05.17. (Aszfaltos útburkolat elbontás), 2018.08.02. (Ágyazati réteg csere) és a 2018.10.08. (Csapadékvíz kiváltás). napján kelt és jelen szerződés mellékleteit képező feljegyzésekben a műszaki ellenőr a fenti, kivitelezést akadályozó körülményeket megalapozottnak, a változtatásokat műszakilag indokolt pótmunkának minősítette, mely a létesítmény szerződésszerű megvalósításához szükséges, s mellyel összefüggésben elmaradó tételek nem merültek fel, valamennyi pótmunka az eredeti szerződési tartalmat meghaladó műszaki tartalomnak minősül.

Fentiekre tekintettel műszaki ellenőr a Vállalkozói díj emelését és a szerződés véghatáridejének meghosszabbítását Megrendelőnek elfogadásra javasolta. Műszaki ellenőr nyilatkozatai a 6.sz. mellékletét képezik.

6. A Vállalkozói díj emelés elfogadása esetén szükséges annak ellenértéke elszámolására vonatkozó fizetési feltételek rögzítése a szerződésben, valamint a fizetési feltételek módosítása is szükséges a pénzügyi fedezet alapját képező társasági adó támogatás összegének szerződéskötést követően bekövetkezett módosulására figyelemmel.

III. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

7. Megrendelő az akadályközlésben és a műszaki ellenőri véleményben foglalt indokokat tételesen, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában a szerződésmódosításra előírt rendelkezéseket, a szerződésnek és a Ptk. 6:244. § és 6:245. § pótmunkára vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve vizsgálja meg:

Kbt. 141. § (4) c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A Vállalkozási Szerződés XIII. pontja pótmunka, többletmunka tárgyában az alábbiak szerint rendelkezik:

„Pótmunka, többletmunka: Szerződő Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az alábbiak szerint határozzák meg:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján:

(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen termódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terheesebbé (pótmunka).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:245. § rendelkezése alapján: A vállalkozói díj

(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költséget, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.

Vállalkozó továbbá kijelenti, hogy:

- megismerte a közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsátott műszaki (feladat) leírás és költségvetés tartalmát, és az abban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát;
- a többletmunka kockázatát magára vállalja;
- a rendelkezésére bocsátott műszaki (feladat) leírás alapján az építési berubázást szerződés szerűen, teljes körűen, műszaki és minőségi szempontból is kifogástalan állapotban, a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki szabályoknak megfelelően készíti el;
- a közbeszerzési dokumentumot áttanulmányozta, az abban foglalt adatokat ismeri
- ajánlati árát a fentiek tudatában alakította ki, teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására;
- a szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti vállalkozói díj elszámolása alapján elvégzi, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra.

Többletmunka költségének viselése: a szerződés I.5.5. pontjában foglaltakra figyelemmel a többletmunka ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, annak ellenértékét a Vállalkozó köteles szerződésszerű teljesítés, az eredménykötelelem teljesítése körében viselni. Megrendelő kizárólag a Vállalkozónak többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét téríti meg, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható.

Pótmunka költségének viselése: Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a pótmunka továbbá a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés utolsó fordulata szerinti többletmunka felmerülése esetén, az elismert pótmunka és / vagy többlet munka ellenértékét a XI./3 pontban rögzített mértékű tartalékkeretet terhére számolják el.

Szerződő Felek megállapodnak abban továbbá, hogy azon elismert pót-, és / vagy többletmunka felmerülése esetén, melyre a XI./3 pontban rögzített tartalékkeretet nem nyújt fedezetet, a Kbt. 141. § járnak el.

7.1. Vállalkozó az az eredeti szerződésben meghatározott végteljesítési határidőt figyelembe véve a kivitelezési munkákat megfelelően folytatta, a kivitelezés során az alábbi, előre nem látható okokra tekintettel műszaki tartalom változás vált szükségessé:

7.1.1. Gázvezeték kiváltása:

Vállalkozó a munkagödörben a terveken nem szereplő helyen gázvezetékot talált, mely a Szekszárdi sportközpont szociális épületeinek fűtési és használati melegvíz ellátását biztosította, s mely gázvezeték áthelyezéséről módosított tervek elkészítése, s azok engedélyeztetését követően a munkák lefolytatása megtörtént.

Megállapítható, hogy ezen változás a szerződéskötést követően, a kivitelezés előrehaladása során elvégzett feltárás alapján vált ismertté, melyet szerződéskötéskor egyik fél sem láthatott előre, mert arra vonatkozó adatot a Megrendelő által szakismerettel rendelkező tervező által készített tervek nem tartalmaztak.

Fentiekre tekintettel e tárgyban a módosítást olyan körülmény teszi szükségessé, melyet Ajánlatkérő az általa tanúsított kellő gondosság mellett sem láthatott előre, a műszaki tartalom változáshoz kapcsolódó munka elvégzése tervmódosítás miatt merült fel.

Fentiekre tekintettel e tárgyban előterjesztett pótmunka igény vonatkozásban a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában írt körülmény fennállása megállapítható és az a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján pótmunkának minősül.

7.1.2. Aszfaltos útburkolat elbontása

Vállalkozó a kivitelezése során a földben 40 – 60 cm mélységben a terveken nem szereplő, a Megrendelő által nem ismert aszfaltos pályaszerkezetet talált. A megtalált rétegrend elbontásáról és jogszabályok szerinti elszállításáról a Kivitelező gondoskodott.

Megállapítható, hogy ezen változás a szerződéskötést követően, a kivitelezés előrehaladása során elvégzett feltárás alapján vált ismertté, melyet szerződéskötéskor egyik fél sem láthatott előre, mert arra vonatkozó adatot a Megrendelő által szakismerettel rendelkező tervező által készített tervek az eltakarás miatt nem tartalmaztak.

Fentiekre tekintettel e tárgyban a módosítást olyan körülmény teszi szükségessé, melyet Ajánlatkérő és Vállalkozó az általa tanúsított kellő gondosság mellett sem láthatott előre, a műszaki tartalom változáshoz kapcsolódó munka elvégzése tervmódosítás miatt merült fel. Megállapítható, hogy ezen tételeket azok eltakarására figyelemmel objektív okból előre látni nem lehetett.

Fentiekre tekintettel e tárgyban előterjesztett pótmunka igény vonatkozásban a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában írt körülmény fennállása megállapítható és az a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján pótmunkának minősül.

7.1.3. Ágyazati réteg cseréje

Vállalkozó a munka megkezdését követően a területen vákuumos talajvízsüllyesztést épített ki. A földmunkák elvégzése során tapasztalta, hogy a statikai terveken előírt, ágyazati rétegre vonatkozó 40 MN/m^2 -t nem tudta tartani, az ágyazati síkban megtalálható agyagos rétegen a statikus tervek szerinti teherbírás nem volt biztosítható. Vállalkozó a statikus tervezővel, a talajmechanikussal, és a műszaki ellenőrrel egyeztetve, többszöri mintamérést elvégezve megállapította, hogy a terveknek megfelelő érték biztosítása 80 cm mélységű talajcsere elvégzésével, valamint a vákuumos vízszintsüllyesztés átépítése mellett, az alábbi rétegtrend kialakításával biztosítható, georács, 40 cm 120 zúzottkő, 40 cm 0-80 zúzottkő, 1 rtg. geotextil-25 cm 0-80 zúzottkő.

Megállapítható, hogy a statikai terveknek megfelelő teherbíráshoz szükséges ágyazati rétegcseré az eredeti tervek szerint nem biztosítható és a szükséges talajcsere és vízszintsüllyesztés mértéke csak többszöri mintamérés után vált meghatározhatóvá.

Fenti körülmények a szerződés kötést követően, a kivitelezés előrehaladása során váltak ismertté, melyeket szerződéskötéskor egyik fél sem láthatott előre, mert arra vonatkozó adatot a Megrendelő által szakismerettel rendelkező tervező által készített tervek nem tartalmaztak.

Fentiekre tekintettel e tárgyban a módosítást olyan körülmény teszi szükségessé, melyet Ajánlatkérő az általa tanúsított kellő gondosság mellett sem láthatott előre, a műszaki tartalom változáshoz kapcsolódó munka elvégzése tervmódosítás miatt merült fel.

A műszaki tartalom változás a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása érdekében műszakilag szükséges, utóbb felmerült munkának minősül. A tárgyban előterjesztett pótmunka igény vonatkozásban a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában írt körülmény fennállása megállapítható és az a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése alapján előre nem látható többletmunkának minősül, melynek költsége megtérítésére Vállalkozó a Ptk. 6:245. § (1) bekezdés második fordulata alapján jogosult.

7.1.4. Csapadékvíz kiváltás

A kivitelezés során megállapításra került, hogy a közműalagútba betervezett csapadék csatorna folyásszintje alacsonyabb, mint a közműalagút fenéklemeze, ezért a csatorna a terv szerinti alapon nem építhető meg. A csatorna új nyomvonalon, az épületet megkerülve került megépítésre, mert csak ezzel a megoldással volt biztosítható, hogy a víz gravitációsan elfolyjon, a fürdő folyamatosan üzemeljen és az uszoda kivitelezési munkái folytathatók legyenek.

Megállapítható, hogy ezen változás a szerződés kötést követően, a kivitelezés előrehaladása során elvégzett feltárás alapján vált ismertté, melyet szerződéskötéskor egyik fél sem láthatott előre, mert arra vonatkozóan adatot a Megrendelő által szakismerettel rendelkező tervező által készített tervek eltérően tartalmaztak.

Fentiekre tekintettel e tárgyban a módosítást olyan körülmény teszi szükségessé, melyet Ajánlatkérő az általa tanúsított kellő gondosság mellett sem láthatott előre, a műszaki tartalom változáshoz kapcsolódó munka elvégzése tervmódosítás miatt merült fel.

Fentiekre tekintettel e tárgyban előterjesztett pótmunka igény vonatkozásban a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjában írt körülmény fennállása megállapítható és az a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján pótmunkának minősül.

7.2. Megrendelő a pótmunka igények jogalapja vonatkozásában megállapította továbbá, hogy azok tartalmát képező műszaki tartalom változás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, s a vállalkozói díjemelés alapján az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Vállalkozó által előterjesztett igények vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában írt együttes feltételek fennállnak, azok a szerződés és Ptk. 6:244. § (1) - (2) bekezdés rendelkezései alapján előre nem látható többletmunkának, illetve pótmunkának minősülnek.

Megrendelő a műszaki ellenőr véleménye alapján megállapítja továbbá, hogy Vállalkozó a pótmunkákhoz tartozó költségvetést a szerződéses rendelkezések betartásával terjesztette elő, azok megalapozottak, a szerződésszerű kivitelezéshez szükségesek és a Vállalkozó alapköltségvetését alapul véve készültek, a piaci árat figyelembe véve nem eltűzöttak.

Fentiekre tekintettel Vállalkozó a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapján az általánydíjon felül a pótmunka ellenértékének megtérítésére jogosult, melynek elszámolása a tartalékkeret terhére szükséges.

7.3. Megrendelő Vállalkozó által a teljesítési véghatáridő meghosszabbítása tárgyában előterjesztett kérelemmel kapcsolatosan az alábbiakat állapítja meg:

Vállalkozó kérelmében a pótmunkákkal összefüggésben az Építési napló bejegyzésekkel összhangban meghatározta az eredeti ütemtervhez képest bekövetkezett akadályoztatás időtartamát, valamint csatolta új, módosított ütemtervét.

Vállalkozó kérelmét a műszaki ellenőr megvizsgálta és megállapította, hogy a Vállalkozó által a meghosszabbítás mértékére vonatkozó időtartam az akadályoztatás időtartamára és a kivitelezés technológia időigényére figyelemmel megalapozott, az nem eltűzött és a módosított ütemterv szerint a létesítmény kivitelezhető.

7.4. Megrendelő – a műszaki ellenőri vélemény alapján – a Vállalkozó határidő és a műszaki tartalom változással összefüggésben felmerült előre nem látható többletmunkából és pótmunkából eredő vállalkozói díj emelés és határidő hosszabbítás vonatkozásában előterjesztett kérelmét a fenti indokok alapján megalapozottnak találta és azt elfogadta.

7.5. Megrendelő megállapítja, hogy a vállalkozói díj emelésre figyelemmel az előre nem látható többletmunka és pótmunka ellenértékének kifizetésére vonatkozó fizetési feltételek módosítása a műszaki tartalom változással összhangban áll, annak jogalapjával szorosan összefügg, míg a társasági adó támogatás összegének változására figyelemmel a fizetési feltételek módosítása a szerződéshez fűződő Ajánlatkérői elszámolási érdekre figyelemmel indokolt, mely a Kbt. 141. § (6) alapján lényeges módosításnak nem minősül, mert a Kbt. 141. § (6) bekezdés a)-c) pontjában írt körülmények egyike sem állapítható meg.

7.6. Szerződő felek egyezően állapítják meg, hogy Vállalkozó az előterjesztett pótmunka igények műszaki tartalmát képező kivitelezési tevékenységeket a jelen szerződés módosítás időpontjáig már elvégezte, így jelen dokumentumban foglaltan felek rögzítik a szerződés műszaki tartalmának változását, valamint annak előre nem látható többletmunkaként és pótmunkaként történő Megrendelő általi elismerését és tartalékkeret terhére történő kifizetésének Megrendelői engedélyezését, valamint a fizetési feltételek változását.

IV.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

8. Fentiekre figyelemmel Felek az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük IX. A teljesítés helye, teljesítési határidő 2.1. pontját Teljesítési határidő tekintetében az alábbiak szerint módosítják:

IX.

A TELJESÍTÉS HELYE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

2.1. Teljesítési határidő

A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérmentes időtartama az eredeti a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően számított 16 hónap időtartamon felül további 128 naptári nappal meghosszabbodik, így a munkaterület átadás napja alapulvételével a befejezés kötbérterhes véghatárideje 2019. november 20. napjára módosul.

9. Megrendelő előre nem látható többletmunkaként és pótmunkaként, a szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó műszaki tartalom változásként ismeri el a jelen szerződésmódosítás 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. és 7.1.4. pontjában írtak vonatkozásában Vállalkozó által előterjesztett műszaki tartalom változás szerint elvégzett kivitelezési tevékenységet, melyhez kapcsolódó ellenérték vállalkozási díj jogcímén történő megtérítésére jogosult. Fentiekre, valamint a szerződéskötést követően fedezetet képező társasági adó támogatás mértékének változására figyelemmel az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek 1. és 8-12. pontját az alábbiak szerint módosítják:

XI.

ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért **2.324.081.907 HUF azaz Kettőmilliárd-háromszázhuszonnégy millió-nyolcvanegyezer-kilencszázhet forint** vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg, *melyen felül a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki tartalom változással összefüggésben felmerülő **73.002.865,- HUF azaz Hetvenhárommillió-kettőezer-nyolcszázhatvanöt forint** összeg elszámolására jogosult a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésével összhangban előre nem látható többletmunka és pótmunka jogcímén.*

*Fentiekre tekintettel a Vállalkozói díj mindösszesen **2.397.084.772,- HUF azaz Kettőmilliárd-háromszázkilencvenhétmillió-nyolcvannegyezer-hétszázhetvenkettő forint** összegre emelkedik.*

8. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés időtartama alatt Vállalkozó számla benyújtására – a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően jogosult az alábbiak szerint, figyelemmel arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32. § (5) bekezdés rendelkezése alapján az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.

A 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) és (4) bekezdés rendelkezése alapján a Vállalkozó a műszaki ellenőre által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítés igazolást követően – 5 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be.

A műszaki tartalom változás 73.002.865,- HUF azaz Hetvenhárommillió-kettőezer-nyolcszázhatvanöt forint összegű ellenértéke a szerződésben meghatározott rész-számlázást érinti, a pótmunka összegével emelésre kerül a számlázás alapjául szolgáló Vállalkozói díj összege (az 1., már kifizetésre került rész-számla kivételével).

A műszaki tartalom változás ellenértékét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a szerződésben foglalt tartalékekezetből finanszírozza.

Fentiekre tekintettel a **2. rész-számla benyújtásától kezdődően minden további rész-számla benyújtása esetében** a számla benyújtásának alapjául szolgáló vállalkozói díj összege a műszaki tartalom változás összegével megemelt vállalkozói díj összege, mindösszesen **2.397.084.772,- HUF azaz Kettőmilliárd-háromszázkilencvenhétmillió-nyolcvannégyezer-hétszázhetvenkettő forint.**

1. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 15 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.

A Vállalkozó az alábbiak szerint köteles két számlát benyújtani az 1. rész-számlánál:

A benyújtott számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1. számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül kifizetésre.

2. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az 1. sz. részszámlákban elszámolt összegekkel.

2.1 Amennyiben az 1. rész-számla és a 2. rész-számla fordított ÁFA szabályai szerinti összes bruttó értéke meghaladja a 954.199.256,- Ft összeget, a Vállalkozó három számlát köteles benyújtani a 2. rész-számlánál:

- a 2.1.1. számla összege: a fordított ÁFA szabályai szerint bruttó 954.199.256,- Ft nettó összege csökkentve az 1. rész-számlában elszámolt összeggel (a számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1. számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül kifizetésre),

- a 2.1.2. számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve a 2. rész-számla esetében benyújtott 2.1.1 számla összegével (a számla teljes összege a Modern Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 3. számla)

2.2 Amennyiben az 1. rész-számla és a 2. rész-számla összes fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értéke nem haladja meg a 954.199.256,- Ft összeget, a Vállalkozó az alábbiak szerint köteles két számlát benyújtani a 2. rész-számlánál:

A számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve az 1. rész-számlában elszámolt összeggel

(a számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1. számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül kifizetésre).

3. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 40 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett rész-számlákban elszámolt összeggel.

3.1. Amennyiben az 1. és a 2. rész-számla összes fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értéke nem haladja meg a 954.199.256,- Ft-ot, de az 1., a 2. és a 3. rész-számla összege fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értéke már meghaladja a 954.199.256,- Ft összeget, a Vállalkozó három számlát köteles benyújtani a 3. rész-számlánál:

- a 3.1.1. számla összege: a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó 954.199.256,- Ft nettó összege csökkentve az előzőleg már kifizetett rész-számlákban elszámolt összeggel (a számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1. számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül kifizetésre),
- a 3.1.2. számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve a 3. rész-számla esetében benyújtott 3.1.1. számla összegével (a számla teljes összege a Modern Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által, 3. számla).

3.2 Amennyiben az 1. rész-számla, a 2. rész-számla és a 3. rész-számla összes fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értéke nem haladja meg a 954.199.256,- Ft összeget, a Vállalkozó az alábbiak szerint köteles két számlát benyújtani a 3. rész-számlánál:

A számla összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege csökkentve az 1. és a 2. rész-számlában elszámolt összeggel

(a számla nettó értékének és a fordított ÁFA szabályai szerinti bruttó értékének 30 %-a a Modern Városok Programból Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által (1. számla), a 70%-a a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) felhasználásából a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által (2. számla) kerül kifizetésre).

4. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 60 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel. (A számla teljes összege a Modern Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által).

5. rész-számla:

Esedékessége: a nettó szerződéses érték 80 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege, csökkentve az előzőleg már kifizetett részszámlákban elszámolt összeggel. (A számla teljes összege a Modern Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által).

6. rész-számla (végszámla):

Esedékessége: a teljes projektre vonatkozóan a nettó szerződéses érték 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.

Összege: a fennmaradó vállalkozói díj összege. (A számla teljes összege a Modern Városok Programból kerül kifizetésre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által).

9. A szerződés finanszírozása Modern Városok Program keretében állami forrásból, illetve a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adó (TAO) felhasználásából történik. A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. által gyűjtött társasági adóból (TAO) a szekszárdi uszoda beruházáshoz 667.939.479,- Ft TAO forrás használható fel, melyhez 30% önerő, azaz 286.259.777,- Ft kötelezően biztosítandó. A Modern Városok Program keretében rendelkezésre álló támogatás a TAO támogatás felhasználásához szükséges önerő biztosítására is fedezet nyújt.

10. Megrendelő a vállalkozói díjat a vállalkozói díjat – az ajánlatkérő Műszaki ellenőre által igazolt - szerződésszerű rész vagy végteljesítést követően, a Ptk. 6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjában szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg.

11. Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. §. (3) bekezdésével összhangban kerül sor, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32./A § rendelkezéseire.

12. A részszámlákat és a végszámlát mindenkor egy példányban kell benyújtani az alábbiak szerint:

- a TAO támogatásból fizetendő számlák esetében a Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.) nevére és címére kitöltve,

- a Modern Városok Programból fizetendő számlák esetében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) nevére és címére kell benyújtani.

Vállalkozó a kibocsátott számlán köteles feltüntetni a Megrendelő adószámát, a szerződés tárgyát, a szerződés finanszírozási alapját képező pályázati azonosítóra hivatkozást. A számla mellélete a teljesítés-igazolás, illetve a tételes számlarészletező.

Ettől eltérően kiállított számlák esetében Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

Vállalkozói és alvállalkozói számlákon szerepeltetni kell a következőket:

- a tevékenység leírását, és annak TEÁOR számát,
- a fizetési határidőt,

- bankszámlaszámot, bank nevét,
- adószámot,
- a részszámla esetén a „részszámla” kifejezést és számát
- fordított ÁFA hatálya alá tartozás tényét

V. Egyéb rendelkezések

10. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjait változatlan tartalommal magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.

Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány Megrendelőt, 3 példány Vállalkozót illeti.

11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Gázvezeték kiváltás pótmunka leírás és tételes költségvetés
2. számú melléklet: Aszfaltpálya elbontás pótmunka leírás és tételes költségvetés
3. számú melléklet: Talajcsere pótmunka leírás és tételes költségvetés
4. számú melléklet: Csapadékelvezetés kiváltás pótmunka leírás és tételes költségvetés
5. számú melléklet: Építési napló
6. számú melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozatai

Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány Megrendelőt, 3 példány Vállalkozót illeti.


Szekszárd, 2019. május 8.

Szekszárd, 2019. május 8.

Szekszárdi Sportközpont Nkft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
Adószám: 23514425-2-17
Banksz.: 11746005-20135977 ①



Megrendelő
Ács Rezső
polgármester

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata



Megrendelő
Csillag Balázs
ügyvezető

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit
Kft.

Szekszárd, 2019. május. 8.


Vállalkozó
György Zoltán
ügyvezető
AQUAPLUS Kft.



<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve</u> <u>és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Pénzügyi ellenjegyzés	Tamási Anna igazgatóságvezető	2019. május 08. ...	
Jogi ellenjegyzés	dr. Molnár Kata jegyző	2019. május. 8.	

Iktatószám: K919/2018.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

és

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd
Keselyűsi út 3.
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda gázvezeték kiváltása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél megtalált gázvezeték kiváltására vonatkozó, Trio-Cord Kft. által 2018.04.06-án megküldött tervdokumentáció alapján megküldjük a pótmunka kimutatásunkat. Az árazás tekintetében a vállalkozási szerződésünkben szereplő egységárakat vettük alapul.

Gázkiváltás összesen: 1.505.236,-Ft + Áfa (FOA)

A gázvezeték kiváltásának hiánya akadályoztatja a szerződéses munkavégzésünket.

Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalkozási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

Melléklet: 1 pld. Pótmunkaköltségvetés a gázvezeték kiváltására

Sándorfalva, 2018.04.09.

Tisztelettel



György Zoltán
ügyvezető

6.1.	Földmunka					
	Munkaárok földkiemlése, kézi erővel, bármely konzisztenciájú I-IV. o. talajban, a kitermelt föld depóniába rakva, dűcolás nélkül, 3 m ² szelvényig.	84,00 m ³	0 Ft	4 200 Ft	0 Ft	352 800 Ft
6.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkárokba tömörítés nélkül, réteges elterítéssel I-IV. o. talajban, gépi erővel, anyag súlypontja karoláson belül. Vezeték felett és mellett 50cm vastagságig.	84,00 m ³	0 Ft	1 920 Ft	0 Ft	161 280 Ft
6.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, 85% tömörséggel	84,00 m ³	0 Ft	420 Ft	0 Ft	35 280 Ft
6.1.5	foka, vezeték felett és mellett.					
6.2	Szerelési munka					
	PE80/G SDR 11 minőségű PN10 nyomásfokozatú polietilén (PE) műanyag gázcső szerelése, földárkokban, hegesztett, kívülben					
6.2.1	MSZ 7908-2, MSZ EN 1555 D90x8,2	87,50 m	5 320 Ft	4 200 Ft	465 500 Ft	367 500 Ft
	PE80/G SDR 11 minőségű PN10 nyomásfokozatú polietilén (PE) műanyag 90 fokos könyökídom szerelése, földárkokban, hegesztett, kívülben					
6.2.2	MSZ 7906-2, MSZ EN 1555 D63x6,8	4,00 db	7 800 Ft	6 500 Ft	31 200 Ft	26 000 Ft
6.2.11	Nyomvonaljelző elhelyezése gázvezeték fölé 6 cm széles, sárga fóliával, gázvezeték felirattal	87,50 m	19 Ft	462 Ft	1 689 Ft	40 425 Ft
6.2.29	Gázvezeték hálózati nyomáspróbája. Gázmű képviselőjének jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével.	1,00 db	0 Ft	8 316 Ft	0 Ft	8 316 Ft
6.2.30	Gázvezeték hálózati műszaki átadása, átvétele.	1,00 db	0 Ft	15 246 Ft	0 Ft	15 246 Ft
	Összesen:				498 389 Ft	1 006 847 Ft
	Mindösszesen:					1 505 236 Ft

Iktatószám: K1297/2018.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

és

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd
Keselyúsi út 3.
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda földalatti aszfaltpálya elbontása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél megtalált aszfaltos pályaszerkezet elbontására vonatkozóan az alábbiakban küldjük meg a szükséges pótmunka elvégzésére vonatkozó ajánlatunkat.

40 x 20 m-es aszfaltpálya bontása összesen:

64,76 m³ x 6.300 Ft/m³ = 407.988,-Ft + Áfa (FOA)


A föld alatt elhelyezkedő 40 x 20 m-es pályaszerkezet számunkra nem volt ismert, mert a tervdokumentációban és a helyszín ismeretében sem derült ki annak elhelyezkedése. Az elbontásáról az intézkedéseket meg kell tenni, mert akadályozza a további munkavégzésünket.

Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalkozási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

Sándorfalva, 2018.05.17.



Tisztelettel


György Zoltán
ügyvezető



AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.

6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.

Telefon: (+36-62) 251-747 / 101 • Telefax: (+36-62) 251-747 / 125

E-mail: aquaplus@aquaplus.hu, www.aquaplus.hu



Iktatószám: K2019/2018.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

és

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd
Keselyűsi út 3.
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda megfelelő talajcsere pótmunkái

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél a próbafelületek alapján meghatározásra került a statikus tervező által is elfogadott ágyazati rétegrend, amely szerint 80 cm vastagságban a meghatározott rétegsor alapján talajcserét, valamint további talajvízszintsüllyesztést szükséges elvégezni.

A talajcsere és a vízszintsüllyesztésre vonatkozóan a mellékletben részletezettek szerint megadjuk árajánlatunkat.

Talajcsere és vízszintsüllyesztés összesen: 63.049.086,-Ft + Áfa (FOA)

A kivitelezési munkák folytathatóságának érdekében az ajánlatunkban megadott munkák elvégzése szükséges.

Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalkozási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

Melléklet: 1 pld. Talajcsere és vízszintsüllyesztés tételes költségvetés

Sándorfalva, 2018.08.02.



Tisztelettel

György Zoltán
György Zoltán
Ügyvezető

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	80 cm ágyazati földcsere elszállítás (2.671 m2)	2137	m3	0 Ft	3 600 Ft	0 Ft	7 692 480 Ft
2	Georács elhelyezése (30/30)	2671	m2	1 200 Ft	800 Ft	3 205 200 Ft	2 136 800 Ft
3	40 cm vtg 0-120-as kö (részben osztályozott komlói bazalt)	1068	m3	15 210 Ft	2 990 Ft	16 250 364 Ft	3 194 516 Ft
4	40 cm vtg 0-80 kö (komlói bazalt)	1068	m3	8 775 Ft	2 990 Ft	9 375 210 Ft	3 194 516 Ft
5	Többlet víztelepítési munkák	90	nap	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft

Összesen:

28 830 774 Ft 34 218 312 Ft

Mindösszesen:

63 049 086 Ft

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

és
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd
Keselyűsi út 3.
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda csapadékvízrendszer kiváltása pótmunkái

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél megállapításra került, hogy a meglévő csapadékvízrendszer folyásfenék szintje a tervezett közműalagút fenékszintje alatt van. A csapadékvízrendszer terv szerint nem megvalósítható. A kooperáción elhangzottak alapján, a tervezővel egyeztetve megállapításra került, hogy a vezetékvízrendszer nem a közműalagúton keresztül, hanem az épületet megkerülve szükséges elvezetni. A mellékelt pótmunkaköltségvetés alapján megadjuk tételes ajánlatunkat.

Csapadékvízrendszer kiváltása összesen: **8.040.555,-Ft + Áfa (FOA)**

A kivitelezési munkák folytathatóságának érdekében az ajánlatunkban megadott munkák elvégzése szükséges, mert a csapadékvízrendszer útban van a további kivitelezési munkáknak.

Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalkozási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

Melléklet: 1 pld. Csapadékvízrendszer kiváltása tételes költségvetés

Sándorfalva, 2018.10.08.

Tisztelettel

György Zoltán
ügyvezető

Szekszárd Sportuszoda

Tétele szám	Megnevezés	Mennyiség	M. Egység	Anyag	Díj	Ö. Anyag	Ö. Díj
	Külső ivóvíz és szennyvízcsatorna						
	Földmunka						
1.1.	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, elucolás nélküli III. o. talajban, 2 m ² szeivényig.	102	m ³	0 Ft	9 759 Ft	0 Ft	995 440 Ft
1.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkakövekbe tömörítés nélküli, réteges eltergetéssel III. o. talajban, kézi erővel, anyag súlypontja karoláson belül, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig	60	m ³	0 Ft	4 461 Ft	0 Ft	267 681 Ft
1.1.2	Talajjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból.	42	m ³	3 207 Ft	976 Ft	134 677 Ft	40 989 Ft
1.1.4	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 8% tömörségi fokra.	102	m ²	0 Ft	976 Ft	0 Ft	99 544 Ft
1.1.5	Fejtett föld betrakása kézi erővel ,szállítás 5 km távolságra.	42	m ³	0 Ft	3 346 Ft	0 Ft	140 533 Ft
1.1.7	PVC-KG műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrűs toktömítésekkel, csődombokkal szakaszos tömörségi próbával. Földárkba szerelve, földmunka költsége nélkül						
1.2.4	D 315 x 7,7 mm	120	m	10 756 Ft	9 125 Ft	1 290 772 Ft	1 094 984 Ft
1.2.7	WAVIN KGA átfolyós tisztítóakna, az alábbi elemekből: -átfolyós akna (CAPA) vagy elágazó akna balos(CAPB) vagy elágazó akna jobbos (CAPJ) Terv szerinti kialakításban						
1.2.12	- Öntöttvas fedlap DN 400 csővel (CAO 400)	4	db	65 215 Ft	11 272 Ft	260 858 Ft	45 088 Ft
1.2.16	Földárkba összeszerelve, Földmunka költsége nélkül	142	m	0 Ft	25 845 Ft	0 Ft	3 669 990 Ft
	Csatorna vízzárósági próbája DN 300-ig						
						1 686 308 Ft	6 354 248 Ft
							8 040 555 Ft

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.06.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpont: 2018.04.06. 14:18
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 17 °C, délután= 20 °C
- Időjárás adatok. Szélterv: Észak, Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Átvállalozói létszám adatok: *** Nincsenek átvállalozói létszám adatok! ***

2018.04.06. csütörtöki bejegyzések:

Bejegyzés sorszám: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 20:00. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpont: 2018.04.06. 14:18
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutas víztelepítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumbereendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.06.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 3 nappal
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpont: 2018.04.10. 15:32
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 00:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 18 °C
- Időjárás adatok. Szélterv: Észak, Szélirány: Észak (É). Égkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Átvállalozói létszám adatok: *** Nincsenek átvállalozói létszám adatok! ***

2018.04.06. pénteki bejegyzések:

- Időpont: 15:20. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpont: 2018.04.10. 15:32
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutas víztelepítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumbereendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.07.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 3 nappal
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpont: 2018.04.10. 15:32
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 00:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 9 °C, délután= 14 °C
- Időjárás adatok. Szélterv: Gyenge, Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Átvállalozói létszám adatok: *** Nincsenek átvállalozói létszám adatok! ***

2018.04.07. szombati bejegyzések:

Bejegyzés sorszám: 1. - Utólag rögzítve 3 nappal
- Időpont: 15:20. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpont: 2018.04.10. 15:32
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutas víztelepítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumbereendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.08.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 2 nappal
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpont: 2018.04.10. 15:32
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 00:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 12 °C, délután= 22 °C
- Időjárás adatok. Szélterv: Észak, Szélirány: Dél (D). Égkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Átvállalozói létszám adatok: *** Nincsenek átvállalozói létszám adatok! ***

2018.04.08. vasárnapi bejegyzések:

Bejegyzés sorszám: 1. - Utólag rögzítve 2 nappal
- Időpont: 15:20. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpont: 2018.04.10. 15:32
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutas víztelepítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumbereendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.08.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 3 nappal
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpont: 2018.04.04. 14:15
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 15 °C
- Időjárás adatok. Szélterv: Erős, Szélirány: Nyugat (Ny). Égkép: Borult. Csapadék: Eső. Megjegyzés: .

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Átvállalozói létszám adatok: *** Nincsenek átvállalozói létszám adatok! ***

2018.04.01. vasárnapi bejegyzések:

Bejegyzés sorszám: 1. - Utólag rögzítve 3 nappal
- Időpont: 18:00. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpont: 2018.04.04. 14:15
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutas víztelepítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumbereendezéssel, részleges felügyelet mellett.

A bejegyzéshez csatolt fotók: *** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.08.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpont: 2018.04.04. 14:15
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 11 °C, délután= 18 °C
- Időjárás adatok. Szélterv: Észak, Szélirány: Nyugat (Ny). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Átvállalozói létszám adatok: *** Nincsenek átvállalozói létszám adatok! ***

2018.04.02. hétfői bejegyzések:

Bejegyzés sorszám: 1. - Utólag rögzítve 2 nappal
- Időpont: 18:00. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpont: 2018.04.04. 14:15
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutas víztelepítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumbereendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.08.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpont: 2018.04.04. 14:15
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 22 °C
- Időjárás adatok. Szélterv: Erős, Szélirány: Dél (D). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Átvállalozói létszám adatok: *** Nincsenek átvállalozói létszám adatok! ***

2018.04.03. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorszám: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 18:00. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpont: 2018.04.04. 14:15
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutas víztelepítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumbereendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.08.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpont: 2018.04.05. 18:09
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 16 °C, délután= 21 °C
- Időjárás adatok. Szélterv: Erős, Szélirány: Nyugat (Ny). Égkép: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Átvállalozói létszám adatok: *** Nincsenek átvállalozói létszám adatok! ***

2018.04.04. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorszám: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 16:00. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpont: 2018.04.05. 13:09
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutas víztelepítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumbereendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (60-4g): 00:00 - 00:00
- Hőmérséklet: dőlelés= 11 °C, dőléstáv= 23 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak. Szélirány: Dél (D). Égőkép: Gyöngyös felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
 Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.13. pénteki bejegyzések:

- Időpont: 10:30. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumkutas vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (60-4g): 00:00 - 00:00
- Hőmérséklet: dőlelés= 10 °C, dőléstáv= 25 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak. Szélirány: Északkelet (ÉK). Égőkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
 Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.14. szombati bejegyzések:

- Időpont: 10:30. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumkutas vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzés időpont: 2018.04.10. 15:32
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (60-4g): 00:00 - 00:00
- Hőmérséklet: dőlelés= 15 °C, dőléstáv= 25 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Égőkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
 Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.09. hétfői bejegyzések:

- Bejegyzés sorszám: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 15:30. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzés időpont: 2018.04.10. 15:32
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumkutas vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - online. Rögzés időpont: 2018.04.10. 15:33
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (60-4g): 00:00 - 23:59
- Hőmérséklet: dőlelés= 14 °C, dőléstáv= 20 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak. Szélirány: Nyugat (Ny). Égőkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
 Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.10. keddi bejegyzések:

- Bejegyzés sorszám: 1
- Időpont: 15:33. Típus: online, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzés időpont: 2018.04.10. 15:34
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumkutas vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (60-4g): 00:00 - 00:00
- Hőmérséklet: dőlelés= 18 °C, dőléstáv= 24 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak. Szélirány: Délkelet (DK). Égőkép: Gyöngyös felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
 Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.16. vasárnapi bejegyzések:

- Bejegyzés sorszám: 1. - Utólag rögzítve 3 nappal
- Időpont: 10:30. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumkutas vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (60-4g): 00:00 - 00:00
- Hőmérséklet: dőlelés= 17 °C, dőléstáv= 21 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak. Szélirány: Dél (D). Égőkép: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
 Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.18. hétfői bejegyzések:

- Bejegyzés sorszám: 1. - Utólag rögzítve 2 nappal
- Időpont: 10:30. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumkutas vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (60-4g): 00:00 - 23:59
- Hőmérséklet: dőlelés= 18 °C, dőléstáv= 23 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak. Szélirány: Kelet (K). Égőkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
 Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.11. szerdai bejegyzések:

- Időpont: 10:30. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumkutas vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (60-4g): 00:00 - 23:59
- Hőmérséklet: dőlelés= 17 °C, dőléstáv= 27 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak. Szélirány: Dél (D). Égőkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
 Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.12. csütörtöki bejegyzések:

- Időpont: 10:30. Típus: offline, napi jelentés.
- Részletre: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzés időpont: 2018.04.18. 10:54
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumkutas vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.21.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 2 nappal
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.04.23. 11:33
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 10 °C, délután= 25 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szállírány: Délnyugat (DNy). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .
Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.21. szombati bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 2 nappal
- Időpont: 11:20. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpontja: 2018.04.23. 11:33
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:
Vákuumkutatás vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.22.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.04.23. 11:33
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szállírány: Délnyugat (DNy). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .
Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.22. vasárnapi bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 11:30. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpontja: 2018.04.23. 11:33
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:
Vákuumkutatás vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.17.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.04.18. 10:54
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 00:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 17 °C, délután= 20 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Mérsékelt. Szállírány: Északnyugat (ÉNy). Éghajl: Gyöngy felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .
Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.17. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 10:30. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpontja: 2018.04.18. 10:54
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:
Vákuumkutatás vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.18.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.04.23. 11:33
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 15 °C, délután= 24 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Északnyugat (ÉNy). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .
Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.18. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 11:20. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpontja: 2018.04.23. 11:33
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:
Vákuumkutatás vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.23.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.04.27. 14:20
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 20 °C, délután= 25 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Mérsékelt. Szállírány: Dél (D). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .
Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.23. hétfői bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 14:10. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpontja: 2018.04.27. 14:20
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:
Vákuumkutatás vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.24.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 3 nappal
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.04.27. 14:20
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 19 °C, délután= 28 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Mérsékelt. Szállírány: Nyugat (Ny). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .
Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.24. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 3 nappal
- Időpont: 14:10. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpontja: 2018.04.27. 14:20
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:
Vákuumkutatás vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.19.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.04.23. 11:33
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 18 °C, délután= 25 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szállírány: Észak (É). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .
Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.19. csütörtöki bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 11:20. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpontja: 2018.04.23. 11:33
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:
Vákuumkutatás vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.20.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 3 nappal
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.04.23. 11:33
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (tól-ig): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt= 19 °C, délután= 23 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Ételk. Szállírány: Kelet (K). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: .
Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok! ***
Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok! ***

2018.04.20. pénteki bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 3 nappal
- Időpont: 11:20. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ:784385072). Rögzítés időpontja: 2018.04.23. 11:33
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:
Vákuumkutatás vizellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.29.

- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072) - offline. Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Munkavégzés törvény: igen, munkaidő (MÁI-g): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt: 22 °C, délután: 30 °C
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak (E). Éghajl: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok ***

Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok ***

2018.04.29. vasárnap bejegyzések:

- Időpont: 13:00. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072). Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szésvég:
- Vákuumkatas vizellenőrzés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.30.

- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072) - offline. Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Munkavégzés törvény: igen, munkaidő (MÁI-g): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt: 20 °C, délután: 30 °C
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak (E). Éghajl: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok ***

Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok ***

2018.04.30. hétfői bejegyzések:

- Időpont: 13:00. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072). Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szésvég:
- Vákuumkatas vizellenőrzés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.28.

- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072) - offline. Rögztés időpont: 2018.04.27. 14:20
- Munkavégzés törvény: igen, munkaidő (MÁI-g): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt: 20 °C, délután: 27 °C
- Időjárás adatok. Szélirány: Nyugat (Ny). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok ***

Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok ***

2018.04.28. szombat bejegyzések:

- Bejegyzés sorozata: 1. - Utólag rögzítve 2 nappal
- Időpont: 14:10. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072). Rögztés időpont: 2018.04.27. 14:20
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szésvég:
- Vákuumkatas vizellenőrzés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.28.

- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072) - offline. Rögztés időpont: 2018.04.27. 14:20
- Munkavégzés törvény: igen, munkaidő (MÁI-g): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt: 20 °C, délután: 25 °C
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak (E). Éghajl: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok ***

Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok ***

2018.04.28. csütörtöki bejegyzések:

- Bejegyzés sorozata: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 14:10. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072). Rögztés időpont: 2018.04.27. 14:20
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szésvég:
- Vákuumkatas vizellenőrzés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.05.01.

- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072) - offline. Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Munkavégzés törvény: igen, munkaidő (MÁI-g): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt: 21 °C, délután: 27 °C
- Időjárás adatok. Szélirány: Nyugat (Ny). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok ***

Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok ***

2018.05.01. keddi bejegyzések:

- Időpont: 13:10. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072). Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szésvég:
- Vákuumkatas vizellenőrzés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.05.02.

- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072) - offline. Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Munkavégzés törvény: igen, munkaidő (MÁI-g): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt: 22 °C, délután: 30 °C
- Időjárás adatok. Szélirány: Észak (E). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok ***

Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok ***

2018.05.02. szerdai bejegyzések:

- Időpont: 13:10. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072). Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szésvég:
- Vákuumkatas vizellenőrzés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.04.28.

- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072) - offline. Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Munkavégzés törvény: igen, munkaidő (MÁI-g): 00:00 - 14:00
- Hőmérséklet: délelőtt: 15 °C, délután: 22 °C
- Időjárás adatok. Szélirány: Délkelet (DK). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok:

Szükségelt megnevezés	Létszám (db)
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője	1
Egyéb	5
Műszaki	1
Összlétszám (db):	7

Alvállalkozói létszám adatok:

Napló sorozat	Kivételző cég neve	Létszám (db)
201922/013-3	VízÉPSZOLG-04 KFT.	7
Összlétszám (db):		7

2018.04.27. pénteki bejegyzések:

- Időpont: 13:00. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072). Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szésvég:
- 21 db 6 m-es vákuumkatas léghajtás gépi erővel vákuumkatas vizellenőrzés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.05.29.

- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072) - offline. Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Munkavégzés törvény: igen, munkaidő (MÁI-g): 00:00 - 23:50
- Hőmérséklet: délelőtt: 18 °C, délután: 26 °C
- Időjárás adatok. Szélirány: Délkelet (DK). Éghajl: Nyugati szél. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját létszám adatok: *** Nincsenek saját létszám adatok ***

Alvállalkozói létszám adatok: *** Nincsenek alvállalkozói létszám adatok ***

2018.04.28. szombati bejegyzések:

- Időpont: 13:00. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögztetés: Ferencz István (NÚJ:784385072). Rögztés időpont: 2018.05.11. 14:22
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szésvég:
- Vákuumkatas vizellenőrzés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberendezéssel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Table with columns for job details, work conditions, and employee counts. Includes dates like 2018.05.11.

2018.05.07. keddi bejegyzések:

- Időpont: 13.30. Típus: offline, napi jelentés.
Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ.784385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.05.11. 14.23

Bejáró létszámba gyűjtőcsövek cseréjésével és 3 db vákuumot behozásával, földmunka gép segítségével. Kísérő nyomonkérés közbe járására, nyomvonalon létszámok feltérképezésére, közművek megtekintésére és elhelyezésre gépi erővel. 0 m-es vákuumot telepítéssel gépi erővel. Munkaterület határolás kedves részleges átmenettel. Vákuumkötés vízleltetés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberezdesessel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Table with columns for job details, work conditions, and employee counts. Includes dates like 2018.05.11.

2018.05.08. keddi bejegyzések:

- Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 3 nappal
Időpont: 13.30. Típus: offline, napi jelentés.
Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ.784385072), Rögzítés időpontja: 2018.05.11. 14.23

6 m-es vákuumkötés telepítése gépi erővel megépülő épület mellett Gyűjtőcsövek cseréjésével. Vákuumkötés vízleltetés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberezdesessel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Table with columns for job details, work conditions, and employee counts. Includes dates like 2018.05.11.

2018.05.09. szerdai bejegyzések:

- Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 2 nappal
Időpont: 13.30. Típus: offline, napi jelentés.
Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ.784385072), Rögzítés időpontja: 2018.05.11. 14.23

6 m-es vákuumkötés telepítése gépi erővel. Mai napon a károk telepítése a kijelölt nyomvonalon befejeződött. Vákuumkötés vízleltetés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberezdesessel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Table with columns for job details, work conditions, and employee counts. Includes dates like 2018.05.11.

2018.06.10. csütörtöki bejegyzések:

- Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
Időpont: 13.30. Típus: offline, napi jelentés.
Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ.784385072), Rögzítés időpontja: 2018.05.11. 14.23

Vákuumvezeték cseréjésére. Vákuumkötés vízleltetés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberezdesessel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Table with columns for job details, work conditions, and employee counts. Includes dates like 2018.05.11.

2018.06.03. csütörtöki bejegyzések:

- Időpont: 13.30. Típus: offline, napi jelentés.
Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ.784385072), Rögzítés időpontja: 2018.05.11. 14.22

Vákuumkötés vízleltetés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberezdesessel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Table with columns for job details, work conditions, and employee counts. Includes dates like 2018.05.11.

2018.05.04. pénteki bejegyzések:

- Időpont: 13.30. Típus: offline, napi jelentés.
Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ.784385072), Rögzítés időpontja: 2018.05.11. 14.22

Körültekintően 31 db vákuumkötés vízleltetés cseréjésére, csatlakoztatás (összesítő rendszerhez). 30 db 6 m-es vákuumkötés telepítése gépi erővel. Vákuumkötés vízleltetés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberezdesessel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Table with columns for job details, work conditions, and employee counts. Includes dates like 2018.05.11.

2018.05.05. szombati bejegyzések:

- Időpont: 13.30. Típus: offline, napi jelentés.
Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ.784385072), Rögzítés időpontja: 2018.05.11. 14.22

Vákuumkötés vízleltetés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberezdesessel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Table with columns for job details, work conditions, and employee counts. Includes dates like 2018.05.11.

2018.06.06. vasárnapi bejegyzések:

- Időpont: 13.30. Típus: offline, napi jelentés.
Rögzítette: Ferenczi István (NÚJ.784385072), Rögzítés időpontja: 2018.05.11. 14.23

Vákuumkötés vízleltetés folyamatos üzemben (0-24 h), 1 db vákuumberezdesessel, részleges felügyelet mellett.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.05.31

Napi jelentés:

- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743) - online, Rögztés időpont: 2018.05.31. 22:36
- Munkavégzés időtartama: igen, munkaidő (60-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: dátum: 21 °C, dátum: 26 °C
- Működés adatai: Szállító: Gyenge, Szállítvány: DAI (D), Égőkép: Derült égből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő); Műszaki, 1; Összeslétszám (fő): 1

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő); 20182278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT, 8; 20182278/13-4 R-ka Bau Hungary Kft, 5; 20182278/13-5 V&Pentko Kft, 4; Összeslétszám (fő): 17

2018.06.01. csütörtök bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.

- Időpont: 22.04. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.05.31. 22:38
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szűveg:

Vákuumbelátás vízvezeték folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbelátással, felügyelet mellett, felvonulási terület rendezése, Alap kivétel Rákóczi utcán, majd a föld elszállítás a személtelre. Építési terület határoló ideiglenes kerítés építése. D-1 oklalon vákuum kistak vizsgálata a kivétel további állapota érdekében.

A bejegyzéshez csatolt fűzők:

--- fűzők a bejegyzéshez csatolt fűzők ---

- Időpont: 06.03. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögztetés: Kerekes László (NÚJ:534904808), Rögztés időpont: 2018.06.01. 08:57
- Szereplők: Építési műszaki ellenőr (Építész), Szűveg:

Mai napon Megrendelő és Kivételző képviselővel az építési területet bejártuk. A kivételző sordin eddig felmerült problémáitól lemondásukat észszerűen megbeszéljük.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.05.28

Napi jelentés:

- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743) - online, Rögztés időpont: 2018.05.28. 21:59
- Munkavégzés időtartama: igen, munkaidő (60-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: dátum: 21 °C, dátum: 28 °C
- Működés adatai: Szállító: Gyenge, Szállítvány: Délyugat (DNY), Égőkép: Derült égből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő); Műszaki, 1; Összeslétszám (fő): 1

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő); 20182278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT, 1; 20182278/13-5 V&Pentko Kft, 2; Összeslétszám (fő): 3

2018.06.28. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.

- Időpont: 22.00. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.06.28. 22:01
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szűveg:

Vákuumbelátás vízvezeték folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbelátással, felügyelet mellett, felvonulási terület rendezése, Alap kivétel Rákóczi utcán, majd a föld elszállítás a személtelre. A föld elszállítás szállítás felvétele és lerakásának elvégzése.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.05.29

Napi jelentés:

- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743) - online, Rögztés időpont: 2018.05.29. 21:10
- Munkavégzés időtartama: igen, munkaidő (60-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: dátum: 21 °C, dátum: 29 °C
- Működés adatai: Szállító: Teljes szünet, Szállítvány: DAI (D), Égőkép: Derült égből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő); Műszaki, 1; Összeslétszám (fő): 1

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő); 20182278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT, 1; 20182278/13-6 V&Pentko Kft, 3; Összeslétszám (fő): 4

2018.06.29. szerda bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.

- Időpont: 21.11. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.05.29. 21:11
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szűveg:

Vákuumbelátás vízvezeték folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbelátással, felügyelet mellett, felvonulási terület rendezése, Alap kivétel Rákóczi utcán, majd a föld elszállítás a személtelre. A föld elszállítás szállítás felvétele és lerakásának elvégzése. Építési terület határoló ideiglenes kerítés építése.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.06.04

Napi jelentés:

- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743) - online, Rögztés időpont: 2018.06.04. 20:53
- Munkavégzés időtartama: igen, munkaidő (60-ig): 08:17 - 17:00
- Hőmérséklet: dátum: 24 °C, dátum: 30 °C
- Működés adatai: Szállító: Gyenge, Szállítvány: DAI (D), Égőkép: Derült égből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő); Műszaki, 1; Összeslétszám (fő): 1

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő); 20182278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT, 1; 20182278/13-5 V&Pentko Kft, 3; Összeslétszám (fő): 4

2018.06.04. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.

- Időpont: 20:54. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.06.04. 20:54
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szűveg:

Vákuumbelátás vízvezeték folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbelátással, felügyelet mellett, felvonulási terület rendezése, Alap kivétel Rákóczi utcán, majd a föld elszállítás a személtelre. Építési terület határoló ideiglenes kerítés építése.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.06.05

Napi jelentés:

- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743) - online, Rögztés időpont: 2018.06.05. 21:17
- Munkavégzés időtartama: igen, munkaidő (60-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: dátum: 28 °C, dátum: 27 °C
- Működés adatai: Szállító: Gyenge, Szállítvány: DAI (D), Égőkép: Gyengén felhős, Csapadék: Eső, Megjegyzés: <nincs adat>

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő); Műszaki, 1; Összeslétszám (fő): 1

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő); 20182278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT, 1; 20182278/13-4 R-ka Bau Hungary Kft, 4; 20182278/13-5 V&Pentko Kft, 1; Összeslétszám (fő): 6

2018.06.05. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.

- Időpont: 21:18. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.06.05. 21:18
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szűveg:

Vákuumbelátás vízvezeték folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbelátással, felügyelet mellett, felvonulási terület rendezése, Alap kivétel Rákóczi utcán, majd a föld elszállítás a személtelre. Építési terület határoló ideiglenes kerítés építése.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.05.30

Napi jelentés:

- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743) - online, Rögztés időpont: 2018.05.30. 21:57
- Munkavégzés időtartama: igen, munkaidő (60-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: dátum: 23 °C, dátum: 20 °C
- Működés adatai: Szállító: Gyenge, Szállítvány: Délyugat (DNY), Égőkép: Derült égből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő); Műszaki, 1; Összeslétszám (fő): 1

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő); 20182278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT, 6; 20182278/13-4 R-ka Bau Hungary Kft, 5; 20182278/13-5 V&Pentko Kft, 3; Összeslétszám (fő): 13

2018.06.30. szerda bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.

- Időpont: 21:58. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Més János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.05.30. 21:58
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogosult, Szűveg:

Vákuumbelátás vízvezeték folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbelátással, felügyelet mellett, felvonulási terület rendezése, Alap kivétel Rákóczi utcán, majd a föld elszállítás a személtelre. Építési terület határoló ideiglenes kerítés építése.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.08.08.

Napi jelentés:

- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743) - online. Rögzés időpont: 2018.08.08. 21:28
- Munkavégzés történe: igen, munkaidő (MÁ): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délután: 20 °C, éjjel: 28 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Éghajl: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows: Műszaki, Összesítés (fő): 1

Átvállaló létszám adatok:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő). Rows: 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT (3), 2018/2278/13-4 R-ka Bau Hungary Kft (4), Összesítés (fő): 7

2018.08.08. pénteki bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.
- Időpont: 21:25. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743). Rögzés időpont: 2018.08.08. 21:26
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogsúll. Szilveg:
Vákuumkötés vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett, felvonulási terület rendezése. Alap készítése földmunkaigéppel majd a RMI elszállítása a személtérre. Építési terület határoló szelvény készítés építés.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.08.11.

Napi jelentés:

- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743) - online. Rögzés időpont: 2018.08.11. 23:11
- Munkavégzés történe: igen, munkaidő (MÁ): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délután: 23 °C, éjjel: 29 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows: Műszaki, Összesítés (fő): 1

Átvállaló létszám adatok:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő). Rows: 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT (1), Összesítés (fő): 1

2018.08.11. hétfői bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.
- Időpont: 23:12. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743). Rögzés időpont: 2018.08.11. 23:15
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogsúll. Szilveg:
Vákuumkötés vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett, mai napon a határoló szelvényekkel felállítását befejezték a munkavégzés nem történt.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.08.12.

Napi jelentés:

- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743) - online. Rögzés időpont: 2018.08.12. 21:54
- Munkavégzés történe: igen, munkaidő (MÁ): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délután: 23 °C, éjjel: 29 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Dél (D). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows: Műszaki, Összesítés (fő): 1

Átvállaló létszám adatok:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő). Rows: 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT (7), Összesítés (fő): 7

2018.08.12. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.
- Időpont: 13:47. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzette: Koröves László (NŰJ:534904006). Rögzés időpont: 2018.08.12. 13:50
- Szereplők: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szilveg:
Mai napon az építési terület ellenőrzésem. A munkagödörben a víz szintje alig csökkent, emiatt a legnagyobb része munkavégzésre egyáltalán alkalmatlan.
A bejegyzéssel csatolt fotók:
*** Nincs a bejegyzéssel csatolt fotó! ***
Bejegyzés sorszáma: 2.
- Időpont: 21:55. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743). Rögzés időpont: 2018.08.12. 21:57
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogsúll. Szilveg:
Vákuumkötés vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett, Felületi talajvíz elvezetés érdekében 3db zsanér kialakítása kivételző csapadékvízrel elvezetésre alkalmasan.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.08.13.

Napi jelentés:

- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743) - online. Rögzés időpont: 2018.08.13. 21:28
- Munkavégzés történe: igen, munkaidő (MÁ): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délután: 19 °C, éjjel: 24 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Élénk. Szélirány: Délnyugat (DNy). Éghajl: Borult. Csapadék: Eső. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows: Műszaki, Összesítés (fő): 1

Átvállaló létszám adatok:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő). Rows: 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT (1), Összesítés (fő): 1

2018.08.13. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.
- Időpont: 21:29. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743). Rögzés időpont: 2018.08.13. 21:31
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogsúll. Szilveg:
Vákuumkötés vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett, Felületi talajvíz elvezetésre A folyamatos nagy esőzések miatt a határoló munkaterület munkavégzése alkalmatlan. A mai napon kivételző munkák nem történtek.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.08.07.

Napi jelentés:

- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743) - online. Rögzés időpont: 2018.08.06. 21:33
- Munkavégzés történe: igen, munkaidő (MÁ): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délután: 21 °C, éjjel: 27 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Délnyugat (DNy). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows: Műszaki, Összesítés (fő): 1

Átvállaló létszám adatok:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő). Rows: 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT (1), 2018/2278/13-4 R-ka Bau Hungary Kft (4), 2018/2278/13-5 V&Pentó Kft (3), Összesítés (fő): 8

2018.08.06. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.
- Időpont: 21:22. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743). Rögzés időpont: 2018.08.06. 21:32
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogsúll. Szilveg:
Vákuumkötés vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett, felvonulási terület rendezése. Alap készítése földmunkaigéppel majd a RMI elszállítása a személtérre. Építési terület határoló szelvény készítés építés.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.08.07.

Napi jelentés:

- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743) - online. Rögzés időpont: 2018.08.07. 22:10
- Munkavégzés történe: igen, munkaidő (MÁ): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délután: 21 °C, éjjel: 26 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Dél (D). Éghajl: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows: Műszaki, Összesítés (fő): 1

Átvállaló létszám adatok:

Table with 3 columns: Napló sorszáma, Kivételző cég neve, Létszám (fő). Rows: 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT (1), 2018/2278/13-4 R-ka Bau Hungary Kft (4), 2018/2278/13-5 V&Pentó Kft (1), Összesítés (fő): 6

2018.08.07. csütörtöli bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.
- Időpont: 22:08. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Iles János (NŰJ:841715743). Rögzés időpont: 2018.08.07. 22:09
- Szereplők: Kivételző - napjelentésre jogsúll. Szilveg:
Vákuumkötés vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett, felvonulási terület rendezése. Alap készítése földmunkaigéppel majd a RMI elszállítása a személtérre. Építési terület határoló szelvény készítés építés.
A bejegyzéssel csatolt fotók:
*** Nincs a bejegyzéssel csatolt fotó! ***
- Időpont: 11:30. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés
- Rögzette: Koröves László (NŰJ:534904006). Rögzés időpont: 2018.08.08. 11:43
- Szereplők: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szilveg:
Mai napon az építési területet Megrendelő és Kivételző képviselőjével bejártuk, illetve az építési munkák során felmerült problémákat koordinációs egyeztetés keretében megvitáltuk. A munkák előrehaladási háttérrel, hogy a hetek óta tartó vákuumkötés vízellenítés, valamint a többlet kutak telepítése ellenére a munkagödör márvány részéit a talajvíz még mindig a tükör szintje fölött van.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Napi jelentés:
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögztés időpont: 2018.07.24. 22:31
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőérték: délelőtt= 21 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatai: Szélirány: Dél (D). Égkép: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját létesítmény adatai:
Szabvány megnevezése: Létszám (fő): 1
Műszaki: Összlétszám (fő): 1
Átvételi Mérés adatai:
Mérés sorozam: Kivétel cím neve: Létszám (fő): 1
2018.07.24. keddi bejegyzések:
Bejegyzés sorozam: 1.
- Időpont: 22:32. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.07.24. 22:32
- Szereplők: Kivétel - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutat vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett Áll pinczéssel részben határoló és közös vákuumkutak telepítése. Vákuum kutak telepítése lakóterület szomszédos területen

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Napi jelentés:
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögztés időpont: 2018.07.26. 21:00
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőérték: délelőtt= 21 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatai: Szélirány: Gyenge. Szélirány: Dényugat (DNy). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját létesítmény adatai:
Szabvány megnevezése: Létszám (fő): 1
Műszaki: Összlétszám (fő): 1
Átvételi Mérés adatai:
Mérés sorozam: Kivétel cím neve: Létszám (fő): 1
2018.07.26. szerdai bejegyzések:
Bejegyzés sorozam: 1.
- Időpont: 21:00. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.07.26. 21:00
- Szereplők: Kivétel - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutat vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett Áll pinczéssel részben határoló és közös vákuumkutak telepítése. Vákuum kutak telepítése lakóterület szomszédos területen

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Napi jelentés:
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögztés időpont: 2018.07.26. 23:01
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőérték: délelőtt= 23 °C, délután= 31 °C.
- Időjárás adatai: Szélirány: Dél (D). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját létesítmény adatai:
Szabvány megnevezése: Létszám (fő): 1
Műszaki: Összlétszám (fő): 1
Átvételi Mérés adatai:
Mérés sorozam: Kivétel cím neve: Létszám (fő): 1
2018.07.26. csütörtöki bejegyzések:
Bejegyzés sorozam: 1.
- Időpont: 23:02. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.07.26. 23:02
- Szereplők: Kivétel - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutat vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett Áll pinczéssel részben határoló és közös vákuumkutak telepítése. Vákuum kutak telepítése lakóterület szomszédos területen
A bejegyzéshez csatolt fájlok:
- Időpont: 14:10. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögztetés: Koröves László (NÚJ:534904908), Rögztés időpont: 2018.07.27. 14:10
- Szereplők: Építési műszaki ellenőr (Építészeti). Széveg:
Mai napon az építési területet megrendelő és kivételozó képviselői bejártak. Az újabb vákuumkutak telepítése eredményes volt, a munkagödörben a talaj munkavégzésre alkalmas.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Napi jelentés:
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögztés időpont: 2018.07.30. 21:21
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőérték: délelőtt= 23 °C, délután= 31 °C.
- Időjárás adatai: Szélirány: Gyenge. Szélirány: Déli (D). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját létesítmény adatai:
Szabvány megnevezése: Létszám (fő): 1
Műszaki: Összlétszám (fő): 1
Átvételi Mérés adatai:
Mérés sorozam: Kivétel cím neve: Létszám (fő): 1
2018.07.30. hétfői bejegyzések:
Bejegyzés sorozam: 1.
- Időpont: 21:20. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.07.30. 21:20
- Szereplők: Kivétel - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutat vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett Áll pinczéssel részben határoló és közös vákuumkutak telepítése. Vákuum kutak telepítése lakóterület szomszédos területen

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Napi jelentés:
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögztés időpont: 2018.07.18. 20:01
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőérték: délelőtt= 21 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatai: Szélirány: Erősen viharos. Szélirány: Déli (D). Égkép: Borult. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját létesítmény adatai:
Szabvány megnevezése: Létszám (fő): 1
Műszaki: Összlétszám (fő): 1
Átvételi Mérés adatai:
Mérés sorozam: Kivétel cím neve: Létszám (fő): 1
2018.07.18. szerdai bejegyzések:
Bejegyzés sorozam: 1.
- Időpont: 20:00. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.07.18. 20:00
- Szereplők: Kivétel - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutat vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett Áll pinczéssel részben határoló és közös vákuumkutak telepítése.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Napi jelentés:
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögztés időpont: 2018.07.19. 22:13
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőérték: délelőtt= 21 °C, délután= 26 °C.
- Időjárás adatai: Szélirány: Erős. Szélirány: Déli (D). Égkép: Gyöngén felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját létesítmény adatai:
Szabvány megnevezése: Létszám (fő): 1
Műszaki: Összlétszám (fő): 1
Átvételi Mérés adatai:
Mérés sorozam: Kivétel cím neve: Létszám (fő): 5
2018.07.19. csütörtöki bejegyzések:
Bejegyzés sorozam: 1.
- Időpont: 10:11. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögztetés: Koröves László (NÚJ:534904908), Rögztés időpont: 2018.07.19. 10:11
- Szereplők: Építési műszaki ellenőr (Építészeti). Széveg:
Mai napon az építési területet ellenőrztem. Hermin T. Kivételozót, hogy a vízellenítéshez a közből kútak telepítése szükséges lehet megfontolni, mert az értemi szerkezetekhez maradt még mindig nem készülték el. A későbbi már megvalósul a vizsgálatok során történő bejegyzést
A bejegyzéshez csatolt fájlok:
- Időpont: 22:12. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.07.19. 22:13
- Szereplők: Kivétel - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutat vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett Áll pinczéssel részben határoló és közös vákuumkutak telepítése.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Napi jelentés:
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögztés időpont: 2018.07.20. 21:03
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőérték: délelőtt= 21 °C, délután= 30 °C.
- Időjárás adatai: Szélirány: Gyenge. Szélirány: Déli (D). Égkép: Derült égbolt. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját létesítmény adatai:
Szabvány megnevezése: Létszám (fő): 1
Műszaki: Összlétszám (fő): 1
Átvételi Mérés adatai:
Mérés sorozam: Kivétel cím neve: Létszám (fő): 5
2018.07.20. pénteki bejegyzések:
Bejegyzés sorozam: 1.
- Időpont: 21:01. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.07.20. 21:03
- Szereplők: Kivétel - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutat vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett Áll pinczéssel részben határoló és közös vákuumkutak telepítése. Vákuum kutak telepítése lakóterület szomszédos területen

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Napi jelentés:
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögztés időpont: 2018.07.23. 21:36
- Munkavégzés történet: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőérték: délelőtt= 17 °C, délután= 24 °C.
- Időjárás adatai: Szélirány: Erős. Szélirány: Dényugat (DNy). Égkép: Erősen felhős. Csapadék: Eső. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját létesítmény adatai:
Szabvány megnevezése: Létszám (fő): 1
Műszaki: Összlétszám (fő): 1
Átvételi Mérés adatai:
Mérés sorozam: Kivétel cím neve: Létszám (fő): 1
2018.07.23. hétfői bejegyzések:
Bejegyzés sorozam: 1.
- Időpont: 21:35. Típus: online, napi jelentés.
- Rögztetés: Iles János (NÚJ:841715743), Rögztés időpont: 2018.07.23. 21:35
- Szereplők: Kivétel - napjelentésre jogosult. Széveg:
Vákuumkutat vízellenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett Áll pinczéssel részben határoló és közös vákuumkutak telepítése. Vákuum kutak telepítése lakóterület szomszédos területen

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2018.08.07.

Napi jelentés:
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743) - online, Rögzés időpont: 2018.08.07. 21:53
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 26 °C, délután= 34 °C
- Időjárás adatok: Szélirány: Gyenge, Szélirány: Déli (D), Égkép: Derék égőből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:
Tábla: Szakma megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, Összlétszám (fő): 1

Átváltozott létszám adatok:
Tábla: Nappal sorozat, Kivitelező cég neve, Létszám (fő), 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT., 2018/2278/13-5 V&Pentko Kft., Összlétszám (fő): 3

2018.08.07. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1.
- Időpont: 12.29. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Kerekes László (NÚJ:534904908), Rögzés időpont: 2018.08.07. 12:30
- Szereplők: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Mai napon az építési területet ellenőriztem.
A bejegyzéshez csatolt fotók:
*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorozat: 2.
- Időpont: 21.54. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.08.07. 21:56
- Szereplők: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Vákuumkutas víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbereendezéssel, felügyelet mellett. Alá pincézett részen többlet vákuumkutat telepítésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm. föld kiemelés helyszíni depozícióval.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2018.07.31.

Napi jelentés:
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743) - online, Rögzés időpont: 2018.07.31. 21:37
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 32 °C
- Időjárás adatok: Szélirány: Gyenge, Szélirány: Déli (D), Égkép: Derék égőből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:
Tábla: Szakma megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, Összlétszám (fő): 1

Átváltozott létszám adatok:
Tábla: Nappal sorozat, Kivitelező cég neve, Létszám (fő), 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT., Összlétszám (fő): 1

2018.07.31. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1.
- Időpont: 21:38. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.07.31. 21:38
- Szereplők: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:
Vákuumkutas víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbereendezéssel, felügyelet mellett. Alá pincézett részen többlet vákuumkutat telepítésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm. föld kiemelés helyszíni depozícióval.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2018.08.01.

Napi jelentés:
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743) - online, Rögzés időpont: 2018.08.01. 21:29
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 23 °C, délután= 31 °C
- Időjárás adatok: Szélirány: Gyenge, Szélirány: Délnyugat (DNy), Égkép: Gyengén felhős, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:
Tábla: Szakma megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, Összlétszám (fő): 1

Átváltozott létszám adatok:
Tábla: Nappal sorozat, Kivitelező cég neve, Létszám (fő), 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT., 2018/2278/13-5 V&Pentko Kft., Összlétszám (fő): 4

2018.08.01. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1.
- Időpont: 21:16. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.08.01. 21:23
- Szereplők: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Vákuumkutas víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbereendezéssel, felügyelet mellett. Alá pincézett részen többlet vákuumkutat telepítésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm. föld kiemelés helyszíni depozícióval.

A bejegyzéshez csatolt fotók:
*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

Bejegyzés sorozat: 2.
- Időpont: 21:23. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.08.01. 21:25
- Szereplők: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Az alá pincézett részen proba felület készítése a telerbírás méréséhez. Alkalmazott csere és ágyazati rétegek készítése.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2018.08.08.

Napi jelentés:
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743) - online, Rögzés időpont: 2018.08.08. 21:37
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 26 °C, délután= 34 °C
- Időjárás adatok: Szélirány: Teljes szélesség, Szélirány: Déli (D), Égkép: Derék égőből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:
Tábla: Szakma megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, Összlétszám (fő): 1

Átváltozott létszám adatok:
Tábla: Nappal sorozat, Kivitelező cég neve, Létszám (fő), 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT., 2018/2278/13-5 V&Pentko Kft., Összlétszám (fő): 7

2018.08.08. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1.
- Időpont: 21:30. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.08.08. 21:36
- Szereplők: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Vákuumkutas víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbereendezéssel, felügyelet mellett. Alá pincézett részen többlet vákuumkutat telepítésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm. föld kiemelés helyszíni depozícióval. 80 cm talaj csere R-120 bazalt kő 40cm víz-ban és R-80 bazalt kő 40 cm víz-ban.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2018.08.02. csütörtöki bejegyzések:

Vákuumkutas víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbereendezéssel, felügyelet mellett. Alá pincézett részen többlet vákuumkutat telepítésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm. föld kiemelés helyszíni depozícióval.

A bejegyzéshez csatolt fotók:
*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***

2018.08.03.

Napi jelentés:
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743) - online, Rögzés időpont: 2018.08.03. 21:32
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 21 °C, délután= 29 °C
- Időjárás adatok: Szélirány: Élnék, Szélirány: Délkelet (DK), Égkép: Gyengén felhős, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:
Tábla: Szakma megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, Összlétszám (fő): 1

Átváltozott létszám adatok:
Tábla: Nappal sorozat, Kivitelező cég neve, Létszám (fő), 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT., Összlétszám (fő): 1

2018.08.03. pénteki bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1.
- Időpont: 21:31. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.08.03. 21:32
- Szereplők: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Vákuumkutas víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbereendezéssel, felügyelet mellett. Alá pincézett részen többlet vákuumkutat telepítésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm. föld kiemelés helyszíni depozícióval.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2018.08.09.

Napi jelentés:
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743) - online, Rögzés időpont: 2018.08.09. 20:46
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (tól-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 25 °C, délután= 34 °C
- Időjárás adatok: Szélirány: Teljes szélesség, Szélirány: Déli (D), Égkép: Derék égőből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:
Tábla: Szakma megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, Összlétszám (fő): 1

Átváltozott létszám adatok:
Tábla: Nappal sorozat, Kivitelező cég neve, Létszám (fő), 2018/2278/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT., 2018/2278/13-5 V&Pentko Kft., Összlétszám (fő): 7

2018.08.09. csütörtöki bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1.
- Időpont: 20:45. Típus: online, napi jelentés.
- Rögzette: Illés János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.08.09. 20:45
- Szereplők: Kivitelező - napijelentésre jogosult. Szöveg:

Vákuumkutas víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumbereendezéssel, felügyelet mellett. Alá pincézett részen többlet vákuumkutat telepítésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm. föld kiemelés helyszíni depozícióval. 80 cm talaj csere R-120 bazalt kő 40cm víz-ban és R-80 bazalt kő 40 cm víz-ban.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Munkavégzés dátuma: 2018.08.16.

Napi jelentés: - Rögiztetés: Iltés János (NÚJ:841715743) - online. Rögiztés időpont: 2018.08.16. 21:09

- Munkavégzés körnité: igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőadatok: dátumtól: 23 °C, dátumig: 28 °C
- Méréskör: Mélység: Mélység: Szállítási: Déhrány: (DNY). Égkép: Középszen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows for Műszaki and Összeslétszám (fő).

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 2 columns: Napi/sorszám, Kivitelező cég neve, Létszám (fő). Rows for VÍZÉPSZOLG-94 KFT. and V&Péčko Kft.

2018.08.16. szombat bejegyzések:

Bejegyzés sorozám: 1

- Időpont: 21:07. Típus: online, napi jelentés.
- Rögiztetés: Iltés János (NÚJ:841715743). Rögiztés időpont: 2018.08.16. 21:09
- Szareplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumos vízelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett. A4 pincézett részén többet vákuumot telepítésével, lesüllyesztésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm mélységre, föld kiemelés helyszíni deponálás 80 cm talaj csere A-120 bazzal kb/40cm víz-ban és A-80 bazzal kb/40 cm víz-ben. Vákuum csövek szűvel csőcsereinek rögzítése.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Munkavégzés dátuma: 2018.08.10.

Napi jelentés:

- Rögiztetés: Iltés János (NÚJ:841715743) - online. Rögiztés időpont: 2018.08.10. 22:41
- Munkavégzés körnité: igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőadatok: dátumtól: 23 °C, dátumig: 35 °C
- Méréskör: Mélység: Mélység: Szállítási: Déhrány: (D) (D). Égkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows for Műszaki and Összeslétszám (fő).

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 2 columns: Napi/sorszám, Kivitelező cég neve, Létszám (fő). Rows for VÍZÉPSZOLG-94 KFT. and V&Péčko Kft.

2018.08.10. pénteki bejegyzések:

Bejegyzés sorozám: 1

- Időpont: 22:40. Típus: online, napi jelentés.
- Rögiztetés: Iltés János (NÚJ:841715743). Rögiztés időpont: 2018.08.10. 22:40
- Szareplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumos vízelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett. A4 pincézett részén többet vákuumot telepítésével, lesüllyesztésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm mélységre, föld kiemelés helyszíni deponálás 80 cm talaj csere A-120 bazzal kb/40cm víz-ban és A-80 bazzal kb/40 cm víz-ben.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Munkavégzés dátuma: 2018.08.13.

Napi jelentés:

- Rögiztetés: Iltés János (NÚJ:841715743) - online. Rögiztés időpont: 2018.08.13. 21:44
- Munkavégzés körnité: igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőadatok: dátumtól: 26 °C, dátumig: 34 °C
- Méréskör: Mélység: Mélység: Szállítási: Déhrány: (D) (D). Égkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows for Műszaki and Összeslétszám (fő).

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 2 columns: Napi/sorszám, Kivitelező cég neve, Létszám (fő). Rows for VÍZÉPSZOLG-94 KFT. and V&Péčko Kft.

2018.08.13. hétfői bejegyzések:

Bejegyzés sorozám: 1

- Időpont: 21:43. Típus: online, napi jelentés.
- Rögiztetés: Iltés János (NÚJ:841715743). Rögiztés időpont: 2018.08.13. 21:43
- Szareplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumos vízelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett. A4 pincézett részén többet vákuumot telepítésével, lesüllyesztésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm mélységre, föld kiemelés helyszíni deponálás 80 cm talaj csere A-120 bazzal kb/40cm víz-ban és A-80 bazzal kb/40 cm víz-ban.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Munkavégzés dátuma: 2018.08.16.

Napi jelentés:

- Rögiztetés: Iltés János (NÚJ:841715743) - online. Rögiztés időpont: 2018.08.16. 21:24
- Munkavégzés körnité: igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőadatok: dátumtól: 28 °C, dátumig: 31 °C
- Méréskör: Mélység: Mélység: Szállítási: Déhrány: (D) (D). Égkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows for Műszaki and Összeslétszám (fő).

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 2 columns: Napi/sorszám, Kivitelező cég neve, Létszám (fő). Rows for VÍZÉPSZOLG-94 KFT. and V&Péčko Kft.

2018.08.16. csütörtömi bejegyzések:

Bejegyzés sorozám: 1

- Időpont: 16:01. Típus: online, műszaki ellenőri eseti bejegyzés.
- Rögiztetés: Kerekes László (NÚJ:834904906). Rögiztés időpont: 2018.08.16. 16:02
- Szareplő: Építési műszaki ellenőri (Építészeti). Szűveg:

Mai napon az építési területet Kivitelező képviselővel bejártuk, az építési munkák lezárását igazoltuk.

A bejegyzéshez csatolt fotók: ****Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó!****

Bejegyzés sorozám: 2

- Időpont: 21:23. Típus: online, napi jelentés.
- Rögiztetés: Iltés János (NÚJ:841715743). Rögiztés időpont: 2018.08.16. 21:23
- Szareplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumos vízelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett. A4 pincézett részén többet vákuumot telepítésével, lesüllyesztésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm mélységre, föld kiemelés helyszíni deponálás 80 cm talaj csere A-120 bazzal kb/40cm víz-ban és A-80 bazzal kb/40 cm víz-ben. Vákuum csövek szűvel csőcsereinek rögzítése.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Munkavégzés dátuma: 2018.08.14.

Napi jelentés:

- Rögiztetés: Iltés János (NÚJ:841715743) - online. Rögiztés időpont: 2018.08.14. 21:03
- Munkavégzés körnité: igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
- Hőmérőadatok: dátumtól: 28 °C, dátumig: 31 °C
- Méréskör: Mélység: Mélység: Szállítási: Déhrány: (D) (D). Égkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatai:

Table with 2 columns: Szakma megnevezése, Létszám (fő). Rows for Műszaki and Összeslétszám (fő).

Átvállalókai létszám adatai:

Table with 2 columns: Napi/sorszám, Kivitelező cég neve, Létszám (fő). Rows for VÍZÉPSZOLG-94 KFT. and V&Péčko Kft.

2018.08.14. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorozám: 1

- Időpont: 10:22. Típus: online, műszaki ellenőri eseti bejegyzés.
- Rögiztetés: Kerekes László (NÚJ:834904906). Rögiztés időpont: 2018.08.14. 10:25
- Szareplő: Építési műszaki ellenőri (Építészeti). Szűveg:

Mai napon az építési területet ellenőriztem. Már nem a tehergépjármű forgalom által okozott korlátozott közlekedési lehetőségekkel találkozni szükséges.

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Table with 3 columns: Sorozám, Fotó név, Méret. Rows for IMG_20180814_092028.jpg and IMG_20180814_092031.jpg.

Bejegyzés sorozám: 2

- Időpont: 21:04. Típus: online, napi jelentés.
- Rögiztetés: Iltés János (NÚJ:841715743). Rögiztés időpont: 2018.08.14. 21:06
- Szareplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szűveg:

Vákuumos vízelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 3 db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett. A4 pincézett részén többet vákuumot telepítésével, lesüllyesztésével, talajvíz szinten tartása. Talajcsere miatt 80 cm-rel mélyebben kell tartani a víz szintet a tervezetnél. Talajcsere a tervezetnél -80 cm mélységre, föld kiemelés helyszíni deponálás 80 cm talaj csere A-120 bazzal kb/40cm víz-ban és A-80 bazzal kb/40 cm víz-ben.

Napl jelentések, eseti bejegyzések

Napl jelentés:
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögzítés időpont: 2018.10.11. 20:02
Munkavégzés történet: Igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
Hőmérséklet: délelőtt: 18 °C, délután: 26 °C
Időjárás adatok: Szélirány: Gyenge, Szélirány: Déli (D), Éghéj: Derül égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját Mérés adatok: Szakma megnevezése: Műszaki, Létszám (fő): 1
Átváltókódú Mérés adatok: Napló sorszáma, Kivitelező cég neve, Létszám (fő)
2018/2276/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT. 1
2018/2276/13-4 R-ika Bau Hungary Kft. 10
Összesítés (fő): 11

2018.10.11. csütörtöki bejegyzések:
Bejegyzés sorszáma: 1.
Időpont: 20:01. Típus: online, napi jelentés.
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzítés időpont: 2018.10.11. 20:01
Szereplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult, Szöveg:
Vákuumos vízterelési folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezdeséssel, felügyelet mellett, szerelő beton felületi hibáinak javítása, 3.15-es csapadékvíz nyomvonalon RMI kiemelés elől és kézi erővel 3.15 csapadékvíz feltöltés javítás előtti szigetelés előtti felkészítés
A bejegyzéshez csatolt fájlok:
Bejegyzés sorszáma: 2.
Időpont: 20:41. Típus: online, műszaki ellenőri eseti bejegyzés.
Rögzítve: Kerekes László (NÚJ:534904906), Rögzítés időpont: 2018.10.11. 20:48
Szereplő: Építési műszaki ellenőr (Építész), Szöveg:
Mai napon az építési területet Megrendelő és Kivitelező képviselőivel bejártuk. Az épület és a földön fekvő létesítmény, szigetelőtartó falba befűző állapotát felőli részt kérem rögzítőre jelelni, mert a földet szigetelő réteg később a szigetelőtartó fal töltésével, illetve a szigetelés elvégzésével alakul. A szigetelőtartó monolit részénél a szakmai elvárások miatt környező létesítmények felőli szigetelés elvégzését kérem rögzítőre jelelni.

Napl jelentések, eseti bejegyzések

2018.10.16. hétfői bejegyzések:
A bejegyzéshez csatolt fájlok:
Sorszám, Fájlnév, Méret
0002570 IMG_20181015_151809.jpg 3,737.1 KB
0002571 IMG_20181015_151857.jpg 3,601.2 KB
0002572 IMG_20181015_151921.jpg 3,634.1 KB
0002573 IMG_20181015_162019.jpg 3,617.2 KB
Bejegyzés sorszáma: 3.
Időpont: 21:41. Típus: online, napi jelentés.
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzítés időpont: 2018.10.15. 21:44
Szereplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult, Szöveg:
Vákuumos vízterelési folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezdeséssel, felügyelet mellett, szerelő beton felületi hibáinak javítása, 3.15-es csapadékvíz nyomvonalon RMI kiemelés elől és kézi erővel 3.15 csapadékvíz feltöltés javítás előtti szigetelés előtti felkészítés
Vákuumos vízterelési folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezdeséssel, felügyelet mellett, szerelő beton felületi hibáinak javítása, 3.15-es csapadékvíz nyomvonalon RMI kiemelés elől és kézi erővel 3.15 csapadékvíz feltöltés javítás előtti szigetelés előtti felkészítés

Napl jelentések, eseti bejegyzések

Napl jelentés:
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögzítés időpont: 2018.10.16. 20:41
Munkavégzés történet: Igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
Hőmérséklet: délelőtt: 17 °C, délután: 23 °C
Időjárás adatok: Szélirány: Gyenge, Szélirány: Délnyugati (DNy), Éghéj: Derül égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját Mérés adatok: Szakma megnevezése: Műszaki, Létszám (fő): 1
Átváltókódú Mérés adatok: Napló sorszáma, Kivitelező cég neve, Létszám (fő)
2018/2276/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT. 1
2018/2276/13-4 R-ika Bau Hungary Kft. 10
Összesítés (fő): 11

2018.10.16. hétfői bejegyzések:
Bejegyzés sorszáma: 1.
Időpont: 20:38. Típus: online, napi jelentés.
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzítés időpont: 2018.10.16. 20:40
Szereplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult, Szöveg:
Vákuumos vízterelési folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezdeséssel, felügyelet mellett, szerelő beton felületi hibáinak javítása, 3.15-es csapadékvíz nyomvonalon RMI kiemelés elől és kézi erővel 3.15 csapadékvíz feltöltés javítás előtti szigetelés előtti felkészítés

Napl jelentések, eseti bejegyzések

Napl jelentés:
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögzítés időpont: 2018.10.17. 19:54
Munkavégzés történet: Igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
Hőmérséklet: délelőtt: 17 °C, délután: 22 °C
Időjárás adatok: Szélirány: Gyenge, Szélirány: Délnyugati (DNy), Éghéj: Derül égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját Mérés adatok: Szakma megnevezése: Műszaki, Létszám (fő): 1
Átváltókódú Mérés adatok: Napló sorszáma, Kivitelező cég neve, Létszám (fő)
2018/2276/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT. 1
2018/2276/13-4 R-ika Bau Hungary Kft. 10
Összesítés (fő): 11

2018.10.17. szerdai bejegyzések:
Bejegyzés sorszáma: 1.
Időpont: 19:52. Típus: online, napi jelentés.
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzítés időpont: 2018.10.17. 19:53
Szereplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult, Szöveg:
Vákuumos vízterelési folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezdeséssel, felügyelet mellett, szerelő beton felületi hibáinak javítása, 3.15-es csapadékvíz nyomvonalon RMI kiemelés elől és kézi erővel 3.15 csapadékvíz feltöltés javítás előtti szigetelés előtti felkészítés

Napl jelentések, eseti bejegyzések

Napl jelentés:
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögzítés időpont: 2018.10.05. 20:29
Munkavégzés történet: Igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
Hőmérséklet: délelőtt: 15 °C, délután: 21 °C
Időjárás adatok: Szélirány: Gyenge, Szélirány: Délnyugati (DNy), Éghéj: Derül égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját Mérés adatok: Szakma megnevezése: Műszaki, Létszám (fő): 1
Átváltókódú Mérés adatok: Napló sorszáma, Kivitelező cég neve, Létszám (fő)
2018/2276/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT. 1
2018/2276/13-4 R-ika Bau Hungary Kft. 10
Összesítés (fő): 11

2018.10.05. pénteki bejegyzések:
Bejegyzés sorszáma: 1.
Időpont: 20:27. Típus: online, napi jelentés.
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzítés időpont: 2018.10.05. 20:29
Szereplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult, Szöveg:
Vákuumos vízterelési folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezdeséssel, felügyelet mellett, szerelő beton felületi hibáinak javítása, 3.15-es csapadékvíz nyomvonalon RMI kiemelés elől és kézi erővel 3.15 csapadékvíz feltöltés javítás előtti szigetelés előtti felkészítés

Napl jelentések, eseti bejegyzések

Napl jelentés:
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögzítés időpont: 2018.10.08. 20:43
Munkavégzés történet: Igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
Hőmérséklet: délelőtt: 18 °C, délután: 22 °C
Időjárás adatok: Szélirány: Gyenge, Szélirány: Délnyugati (DNy), Éghéj: Gyöngyös felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját Mérés adatok: Szakma megnevezése: Műszaki, Létszám (fő): 1
Átváltókódú Mérés adatok: Napló sorszáma, Kivitelező cég neve, Létszám (fő)
2018/2276/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT. 1
2018/2276/13-4 R-ika Bau Hungary Kft. 10
Összesítés (fő): 11

2018.10.08. hétfői bejegyzések:
Bejegyzés sorszáma: 1.
Időpont: 20:33. Típus: online, napi jelentés.
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzítés időpont: 2018.10.08. 20:42
Szereplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult, Szöveg:
Vákuumos vízterelési folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezdeséssel, felügyelet mellett, szerelő beton felületi hibáinak javítása, 3.15-es csapadékvíz nyomvonalon RMI kiemelés elől és kézi erővel 3.15 csapadékvíz feltöltés javítás előtti szigetelés előtti felkészítés

Napl jelentések, eseti bejegyzések

Napl jelentés:
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögzítés időpont: 2018.10.08. 20:08
Munkavégzés történet: Igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
Hőmérséklet: délelőtt: 18 °C, délután: 25 °C
Időjárás adatok: Szélirány: Teljes szélcsenés, Szélirány: Déli (D), Éghéj: Derül égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját Mérés adatok: Szakma megnevezése: Műszaki, Létszám (fő): 1
Átváltókódú Mérés adatok: Napló sorszáma, Kivitelező cég neve, Létszám (fő)
2018/2276/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT. 1
2018/2276/13-4 R-ika Bau Hungary Kft. 10
Összesítés (fő): 11

2018.10.08. hétfői bejegyzések:
Bejegyzés sorszáma: 1.
Időpont: 20:04. Típus: online, napi jelentés.
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzítés időpont: 2018.10.08. 20:05
Szereplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult, Szöveg:
Vákuumos vízterelési folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezdeséssel, felügyelet mellett, szerelő beton felületi hibáinak javítása, 3.15-es csapadékvíz nyomvonalon RMI kiemelés elől és kézi erővel 3.15 csapadékvíz feltöltés javítás előtti szigetelés előtti felkészítés

Napl jelentések, eseti bejegyzések

Napl jelentés:
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743) - online. Rögzítés időpont: 2018.10.10. 20:59
Munkavégzés történet: Igen, munkaidő (től-ig): 07:00 - 17:00
Hőmérséklet: délelőtt: 18 °C, délután: 28 °C
Időjárás adatok: Szélirány: Gyenge, Szélirány: Déli (D), Éghéj: Derül égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.
Saját Mérés adatok: Szakma megnevezése: Műszaki, Létszám (fő): 1
Átváltókódú Mérés adatok: Napló sorszáma, Kivitelező cég neve, Létszám (fő)
2018/2276/13-3 VÍZÉPSZOLG-94 KFT. 1
2018/2276/13-4 R-ika Bau Hungary Kft. 10
Összesítés (fő): 11

2018.10.10. szerdai bejegyzések:
Bejegyzés sorszáma: 1.
Időpont: 20:58. Típus: online, napi jelentés.
Rögzítve: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzítés időpont: 2018.10.10. 20:59
Szereplő: Kivitelező - napjelentésre jogosult, Szöveg:
Vákuumos vízterelési folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezdeséssel, felügyelet mellett, szerelő beton felületi hibáinak javítása, 3.15-es csapadékvíz nyomvonalon RMI kiemelés elől és kézi erővel 3.15 csapadékvíz feltöltés javítás előtti szigetelés előtti felkészítés

Napi jelentések, eseti bejegyzések

~~Bejegyzés dátuma: 2018.11.05.~~

Napi jelentés:
 - Rögzette: Iles János (NÚJ:841715743) - online, Rögzés időpont: 2018.11.05. 21:33
 - Munkavégzés történt: igen, munkaidő (M-Ig): 07:00 - 16:30
 - Hőmérséklet: délután: 10 °C, délután: 21 °C
 - Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge, Szélirány: Délnyugat (DNy), Égkép: Derült égből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>.

2018.11.05. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.

- Időpont: 15:44, Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
 - Rögzette: Kerekes László (NÚJ:534904906), Rögzés időpont: 2018.11.05. 15:55
 - Szaraphőr: Építési műszaki ellenőr (Építészet), Szűveg:

Ma napon az építési területet ellenőriztem. A munkagödör legmélyebb felváltó részén a vákuumot helyén a vízszigetelési legegyszerűbb, de a lemezeket nem tudták összehajszigszenni, mert a víz a vízelenítés elégtelensége miatt folyamatosan szivárgott. Kivitelező a szivárgást olvadt bitumennek a felületre hordással próbálta megszüntetni, ami szakszerűtlen. A kérdéses részen a szerelőket elkészítését nem szabad elvégezni, a lyuk körül a már előkészített beton óvatosan vissza kell borítani, az olvadt bitumentől el kell távolítani. A szigetelésről felül kiváltó a szivárgás zsonpot ki kell nyitni, hogy onnan a vizet kell mélységben ki lehessen szívattyúzni. A vízszigetelést csak akkor szabad kiegészíteni, ha fogadó felület száraz, a lemez hegeszthető. A szigetelés előtt értesítést kérek, hogy a fogadófelület állapotát ellenőrizzesse!

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
0181481	IMG_20181108_135530.jpg	2,548.3 KB
0181482	IMG_20181108_135534.jpg	2,497.1 KB

Bejegyzés sorszáma: 2.

- Időpont: 21:10, Típus: online, napi jelentés.
 - Rögzette: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.11.05. 21:12
 - Szaraphőr: Kivitelező - napijelentésre jogosult, Szűveg:

Vákuumos vízelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezendezéssel, felügyelet mellett, talajvíz elleni szigetelés előtti készítés, vízszigetelés készítése,600 as csapadékvíz elvezető rendszer kiváltása nyomoronai kiváltása kézi és gépi erővel, szigetelés előtti felkészítése szerelő beton előtti készítése szigetelés előtti felkészítése

Napi jelentések, eseti bejegyzések

~~Bejegyzés dátuma: 2018.10.31.~~

Napi jelentés:
 - Rögzette: Iles János (NÚJ:841715743) - online, Rögzés időpont: 2018.10.31. 19:59
 - Munkavégzés történt: igen, munkaidő (M-Ig): 07:00 - 17:30
 - Hőmérséklet: délután: 16 °C, délután: 24 °C
 - Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge, Szélirány: Dél (D), Égkép: Derült égből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	1

Átvállalóknál létszám adatok:

Napló sorszáma	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018/2276/13-3	VÍZÉPSZOLG-94 KFT.	1
2018/2276/13-4	R-ika Bau Hungary Kft	10
Összlétszám (fő):		11

2018.10.31. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.

- Időpont: 13:20, Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
 - Rögzette: Kerekes László (NÚJ:534904906), Rögzés időpont: 2018.10.31. 13:25
 - Szaraphőr: Építési műszaki ellenőr (Építészet), Szűveg:

Ma napon az építési területet ellenőriztem. Az épület szigetelés átírása és a vízszigetelés a tervezés képest 50 cm-rel mélyebbre került. Kivitelező javasolja a szerelőknél megnevezésénél, a vízszigetelés 100cm szerelőhöz vastagságának megnövelését. Műszaki ellenőr a javaslatot elfogadhatónak találja. Kérlek, Tervező átvizsgálásán!

A bejegyzéshez csatolt fotók:

Sorszám	Fotó név	Méret
9143655	IMG_20181031_123254.jpg	2,453.9 KB
9143658	IMG_20181031_123257.jpg	2,903.0 KB

Bejegyzés sorszáma: 2.

- Időpont: 19:58, Típus: online, napi jelentés.
 - Rögzette: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.10.31. 19:59
 - Szaraphőr: Kivitelező - napijelentésre jogosult, Szűveg:

Vákuumos vízelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezendezéssel, felügyelet mellett, talajvíz elleni szigetelés előtti készítés, vízszigetelés készítése,600 as csapadékvíz elvezető rendszer kiváltása nyomoronai kiváltása kézi és gépi erővel

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2018.11.05. keddi bejegyzések:

A bejegyzéshez csatolt fotók:

~~*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fotó! ***~~

~~Bejegyzés dátuma: 2018.11.05.~~

Napi jelentés:

- Rögzette: Iles János (NÚJ:841715743) - online, Rögzés időpont: 2018.11.07. 21:30
 - Munkavégzés történt: igen, munkaidő (M-Ig): 07:00 - 16:30
 - Hőmérséklet: délután: 13 °C, délután: 19 °C
 - Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge, Szélirány: Délnyugat (DNy), Égkép: Derült égből, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	1

Átvállalóknál létszám adatok:

Napló sorszáma	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018/2276/13-3	VÍZÉPSZOLG-94 KFT.	1
2018/2276/13-4	R-ika Bau Hungary Kft	14
Összlétszám (fő):		15

2018.11.07. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.

- Időpont: 21:27, Típus: online, napi jelentés.
 - Rögzette: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.11.07. 21:28
 - Szaraphőr: Kivitelező - napijelentésre jogosult, Szűveg:

Vákuumos vízelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezendezéssel, felügyelet mellett, talajvíz elleni szigetelés előtti készítés, vízszigetelés készítése, szigetelés előtti felkészítése szerelő beton előtti készítése szigetelés előtti felkészítése

Napi jelentések, eseti bejegyzések

~~Bejegyzés dátuma: 2018.11.05.~~

Napi jelentés:

- Rögzette: Iles János (NÚJ:841715743) - online, Rögzés időpont: 2018.11.05. 21:34
 - Munkavégzés történt: igen, munkaidő (M-Ig): 07:00 - 16:30
 - Hőmérséklet: délután: 16 °C, délután: 21 °C
 - Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge, Szélirány: Dél (D), Égkép: Gyöngyös felhős, Csapadék: Nincs csapadék, Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létszám adatok:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	1

Átvállalóknál létszám adatok:

Napló sorszáma	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018/2276/13-3	VÍZÉPSZOLG-94 KFT.	1
2018/2276/13-4	R-ika Bau Hungary Kft	11
2018/2276/13-5	V8Perko Kft.	2
Összlétszám (fő):		14

2018.11.05. hétfői bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.

- Időpont: 21:32, Típus: online, napi jelentés.
 - Rögzette: Iles János (NÚJ:841715743), Rögzés időpont: 2018.11.05. 21:33
 - Szaraphőr: Kivitelező - napijelentésre jogosult, Szűveg:

Vákuumos vízelenítés folyamatos üzemben (0-24 h), 2db vákuumberezendezéssel, felügyelet mellett, talajvíz elleni szigetelés előtti készítés, vízszigetelés készítése, szigetelés előtti felkészítése szerelő beton előtti készítése szigetelés előtti felkészítése

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2018.11.12. hétfői bejegyzések:

A bejegyzéshez csatolt fájlok:		Méret
Sorszám	Fájlnév	
0237195	MIG_20181112_082229.jpg	3,901.8 KB

Bejegyzés sorszáma: 2.
-Időpont: 19:17. Típus: online, napi jelentés.
-Rögzítette: Más János (NÚJ941715743). Rögzítés időpontja: 2018.11.12. 19:18
-Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szőveg:

Vákuumkötés vizsgálata folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett vízszigetelés készítése

A bejegyzéshez csatolt fájlok:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fájl ***

~~Bejegyzés dátuma: 2018.11.13~~

Napi jelentés:

- Rögzítette: Más János (NÚJ941715743) - online. Rögzítés időpontja: 2018.11.13. 21:11
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (előlaj): 07:00 - 16:30
- Hőmérséklet: délután 18 °C, éjszaka 18 °C.
- Műjárási adatok. Szállítók: Gyenge. Szállítvány: D8 (D). Égőkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létesítmény adatok:

Statista megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	1

Átvállalói létesítmény adatok:

Napló sorszáma	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018227813-3	VÍZÉPSZOLG-84 KFT.	1
2018227813-4	R-ka Bau Hungary Kft	19
Összlétszám (fő):		20

2018.11.13. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.
-Időpont: 21:08. Típus: online, napi jelentés.
-Rögzítette: Más János (NÚJ941715743). Rögzítés időpontja: 2018.11.13. 21:10
-Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szőveg:

Vákuumkötés vizsgálata folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett vízszigetelés készítése, szerek beton alatti felhordású réteg feltevése, réteg koronák készítése, szerek felhordásának kontrollálásának megkezdése, feltevése

Napi jelentések, eseti bejegyzések

~~Bejegyzés dátuma: 2018.11.14~~

Napi jelentés:

- Rögzítette: Más János (NÚJ941715743) - online. Rögzítés időpontja: 2018.11.14. 20:02
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (előlaj): 07:00 - 18:30
- Hőmérséklet: délután 13 °C, éjszaka 18 °C.
- Műjárási adatok. Szállítók: Gyenge. Szállítvány: D8 (D). Égőkép: Gyöngy felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létesítmény adatok:

Statista megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	1

Átvállalói létesítmény adatok:

Napló sorszáma	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018227813-3	VÍZÉPSZOLG-84 KFT.	1
2018227813-4	R-ka Bau Hungary Kft	19
Összlétszám (fő):		20

2018.11.14. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.
-Időpont: 08:45. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
-Rögzítette: Kerekes László (NÚJ534809908). Rögzítés időpontja: 2018.11.14. 08:51
-Szereplők: Építési műszaki ellenőr (Építész), Szőveg:

Mai napon az építési területet ellenőriztem. A vízszigetelés elfolytatását és a szigetelés végső beton készítését az I. szomszéd felébe elő feltételeknek megfelelően megkezdem.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

~~Bejegyzés dátuma: 2018.11.18~~

Napi jelentés:

- Rögzítette: Más János (NÚJ941715743) - online. Rögzítés időpontja: 2018.11.09. 21:11
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (előlaj): 07:00 - 16:30
- Hőmérséklet: délután 13 °C, éjszaka 19 °C.
- Műjárási adatok. Szállítók: Gyenge. Szállítvány: Délnyugat (DNY). Égőkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létesítmény adatok:

Statista megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	1

Átvállalói létesítmény adatok:

Napló sorszáma	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018227813-3	VÍZÉPSZOLG-84 KFT.	1
2018227813-4	R-ka Bau Hungary Kft	14
Összlétszám (fő):		15

2018.11.08. csütörtöki bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.
-Időpont: 21:08. Típus: online, napi jelentés.
-Rögzítette: Más János (NÚJ941715743). Rögzítés időpontja: 2018.11.08. 21:09
-Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szőveg:

Vákuumkötés vizsgálata folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett, bázisvíz elleni szigetelés előtti helyettes vízszigetelés készítése, szigetelésvégső felhordású szerek beton alá réteg felhordása, szerek betonozása

A bejegyzéshez csatolt fájlok:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fájl ***

-Időpont: 16:32. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
-Rögzítette: Kerekes László (NÚJ534809908). Rögzítés időpontja: 2018.11.09. 15:38
-Szereplők: Építési műszaki ellenőr (Építész), Szőveg:

Mai napon az építési területet megrendelő és kivitelező képviselőivel bejártuk. A vízszigetelési munkák megkezdésére azok a feladatok, melyeket már korábban is megfogalmaztam: hiányzóban a létez nem készült rá az alázatra, a csomóponti átlapolások nem megfelelőek. Kérem T. Kivitelezőt, hogy a szigetelési munkákat folyamatosan ellenőrizze, és még a második réteg felhordása előtt javítsák ki a hiányosságokat.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

~~Bejegyzés dátuma: 2018.11.18~~

Napi jelentés:

- Rögzítette: Más János (NÚJ941715743) - online. Rögzítés időpontja: 2018.11.10. 18:25
- Munkavégzés történt: igen, munkaidő (előlaj): 07:00 - 16:30
- Hőmérséklet: délután 10 °C, éjszaka 18 °C.
- Műjárási adatok. Szállítók: Gyenge. Szállítvány: D8 (D). Égőkép: Derült égből. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Saját létesítmény adatok:

Statista megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összlétszám (fő):	1

Átvállalói létesítmény adatok:

Napló sorszáma	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018227813-3	VÍZÉPSZOLG-84 KFT.	1
		1
Összlétszám (fő):		2

2018.11.10. szombati bejegyzések:

Bejegyzés sorszáma: 1.
-Időpont: 19:24. Típus: online, napi jelentés.
-Rögzítette: Más János (NÚJ941715743). Rögzítés időpontja: 2018.11.10. 19:24
-Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szőveg:

Vákuumkötés vizsgálata folyamatok üzemben (0-24 h), 2db vákuumberendezéssel, felügyelet mellett, réteg felhordásának megkezdése

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Napi jelentés:
- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzhéta időpont: 2018.11.29. 20:28
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (M-Ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 1 °C, délután= 4 °C
- Működési adatok: Szállás: Gyenge, Szállásirány: Északkelet (EK), Égképf: Gyengén felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés: <nincs adat>.

Table with columns for Számra megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, and Összlétszám (fő). Includes a sub-table for Alvállalkozói létszám adatok with columns for Napló sorozat, Kivitelező cég neve, and Létszám (fő).

2018.11.29. esetenkénti bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1.
- időpont: 20:28, Típus: online, napi jelentés.
- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzhéta időpont: 2018.11.29. 20:29
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:

Betonacéskészítés alapmezem I II III betonzási item, vízszigetelés készítése oldalalon, szigetelés tartó zsalukkal készítés. Vákuumbelégzés vízlelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db zsalukkal.

A bejegyzéshez csatolt fájlok table with columns for Sorozat, Fájlnév, and Méret. Lists files like 0423897_MIG_20181129_094329.jpg.

Mai napon az építési területet Megrendelő és Kivitelező képviselőivel bejártuk. Az eddig elkészült alapmezem vasalását ellenőriztük, a kivitelezésnek megfelelően készült.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2018.11.29. esetenkénti bejegyzések:

A bejegyzéshez csatolt fájlok table with columns for Sorozat, Fájlnév, and Méret. Lists files like 0423897_MIG_20181129_094329.jpg.

Bejegyzés dátum: 2018.11.29.

- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzhéta időpont: 2018.12.07. 09:12
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (M-Ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -8 °C, délután= 2 °C
- Működési adatok: Szállás: Méréshegy, Szállásirány: Délkelet (DK), Égképf: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Table with columns for Számra megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, and Összlétszám (fő). Includes a sub-table for Alvállalkozói létszám adatok.

2018.11.30. pénteki bejegyzések:

- időpont: 06:50, Típus: online, napi jelentés.
- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzhéta időpont: 2018.12.07. 09:12
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:

Betonacéskészítés az építési alapmezemek III itemében. Zsalukfalak készítése épület északi oldalán. Vákuumbelégzés vízlelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumbelégzéssel.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzhéta időpont: 2018.11.28. 08:53
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (M-Ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 5 °C, délután= 10 °C
- Működési adatok: Szállás: Gyenge, Szállásirány: Délkelet (DK), Égképf: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Table with columns for Számra megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, and Összlétszám (fő). Includes a sub-table for Alvállalkozói létszám adatok.

2018.11.28. pénteki bejegyzések:

- időpont: 08:40, Típus: online, napi jelentés.
- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzhéta időpont: 2018.11.28. 08:53
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:

Vákuumbelégzés vízlelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumbelégzéssel. Szigetelés tartó beton alapmezem északi oldalán, függőleges felvezetés készítése szigetelés tartó falon keleti oldal, betonacéskészítés készítése alapmezem déli oldali II betonzási item területén.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Napi jelentés:
- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzhéta időpont: 2018.11.28. 08:53
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (M-Ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 8 °C, délután= 9 °C
- Működési adatok: Szállás: Gyenge, Szállásirány: Nyugat (Ny), Égképf: Borult. Csapadék: Eny. Megjegyzés:

Table with columns for Számra megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, and Összlétszám (fő). Includes a sub-table for Alvállalkozói létszám adatok.

2018.11.28. keddi bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 2 nappal
- időpont: 06:40, Típus: online, napi jelentés.
- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzhéta időpont: 2018.11.28. 08:53
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:

Vákuumbelégzés vízlelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumbelégzéssel. Föld vízszigetelés.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátum: 2018.11.27.

Napi jelentés:
- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzhéta időpont: 2018.11.28. 08:53
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (M-Ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 6 °C, délután= 3 °C
- Működési adatok: Szállás: Méréshegy, Szállásirány: Észak (É), Égképf: Borult. Csapadék: Eny. Megjegyzés:

Table with columns for Számra megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, and Összlétszám (fő). Includes a sub-table for Alvállalkozói létszám adatok.

2018.11.27. szerdai bejegyzések:

Bejegyzés sorozat: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- időpont: 06:40, Típus: online, napi jelentés.
- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzhéta időpont: 2018.11.28. 08:53
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:

Vákuumbelégzés vízlelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumbelégzéssel. Betonacéskészítés készítése az alapmezem II betonzási itemében. Föld vízszigetelés.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072) - offline. Rögzhéta időpont: 2018.12.07. 09:12
- Munkavégzés időpontja: igen, munkaidő (M-Ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= -5 °C, délután= 1 °C
- Működési adatok: Szállás: Méréshegy, Szállásirány: Északkelet (EK), Égképf: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Table with columns for Számra megnevezése, Létszám (fő), Műszaki, and Összlétszám (fő). Includes a sub-table for Alvállalkozói létszám adatok.

2018.11.28. szerdai bejegyzések:

- időpont: 08:50, Típus: online, napi jelentés.
- Rögzhéta: Ferenczi István (NÚJ:794385072). Rögzhéta időpont: 2018.12.07. 09:12
- Szereplők: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:

I-es és II-es betonzási item betonacéskészítése, II. betonzási item betonacéskészítés készítésének megkezdése ÉNy-i területen, zsalukfalak készítése északi oldalán A és B metszetek közötti -0,75-es szintig. Vákuumbelégzés vízlelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumbelégzéssel.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.12.19.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 2 nappal

- Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.12.20. 11:43
- Munkavégzés tértint: igen, munkaidő (6h-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 9 °C, délután= 1 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égőfény: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját Mérés adatai:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összesítés (fő):	1

Aviálalkozói Mérés adatai:

Napló sorozám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018/2276/13-3	VÍZÉPSZOLG-04 KFT.	1
2018/2276/13-4	R-ika Bau Hungary Kft	4
Összesítés (fő):		5

2018.12.18. keddi bejegyzések:

- Bejegyzés sorozám: 1. - Utólag rögzítve 2 nappal
- Időpont: 10:30. Típus: offline, napi jelentés.
 - Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072). Rögzítés időpontja: 2018.12.20. 11:43
 - Szarephőr: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:
- Vákuumítás víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumberendezéssel. Betonozás szállítvány lerakódása, munkaterület rendezése, takarítás. Orvoslások munkálatok.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.12.19.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal

- Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.12.20. 11:43
- Munkavégzés tértint: igen, munkaidő (6h-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 7 °C, délután= 4 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Dél (D). Égőfény: Közepesen felhős. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját Mérés adatai:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összesítés (fő):	1

Aviálalkozói Mérés adatai:

Napló sorozám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018/2276/13-3	VÍZÉPSZOLG-04 KFT	1
2018/2276/13-4	R-ika Bau Hungary Kft	4
Összesítés (fő):		5

2018.12.18. szerdai bejegyzések:

- Bejegyzés sorozám: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 10:30. Típus: offline, napi jelentés.
 - Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072). Rögzítés időpontja: 2018.12.20. 11:43
 - Szarephőr: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:
- Vákuumítás víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumberendezéssel. Betonozás szállítvány lerakódása, orvoslások munkálatok.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.12.20.

Napi jelentés:

- Rögzítette: Keresztes László (NÜJ:534904908) - automatikusan. Rögzítés időpontja: 2018.12.20. 17:23

Saját Mérés adatai:

Nincsenek saját mérési adatai

2018.12.20. esztendői bejegyzések:

Bejegyzés sorozám: 1.

- Időpont: 17:21. Típus: online, műszaki ellenőr eseti bejegyzés.
- Rögzítette: Keresztes László (NÜJ:534904908). Rögzítés időpontja: 2018.12.20. 17:23
- Szarephőr: Építési műszaki ellenőr (Építészet). Szóveg

Mai napon az építési területet ellenőriztem.

A bejegyzéshez csatolt fájlok:

*** Nincs a bejegyzéshez csatolt fájl ***

Bejegyzés sorozám: 2. - Utólag rögzítve 1 nappal

- Időpont: 11:10. Típus: offline, napi jelentés.
- Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072). Rögzítés időpontja: 2018.12.21. 11:19
- Szarephőr: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:

A munkavégzés a mai napig azonnali.

Kivitelező munkanap: 2019. január 3.

Vákuumítás víztelenítés folyamatos üzemben. napi 24 órában, 2 db berendezéssel.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

2018.12.10. hétfői bejegyzések:

A bejegyzéshez csatolt fájlok:

Nincs a bejegyzéshez csatolt fájl

Bejegyzés dátuma: 2018.12.21.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 2 nappal

- Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.12.13. 09:57
- Munkavégzés tértint: igen, munkaidő (6h-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 5 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égőfény: Borult. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját Mérés adatai:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összesítés (fő):	1

Aviálalkozói Mérés adatai:

Napló sorozám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018/2276/13-3	VÍZÉPSZOLG-04 KFT.	1
2018/2276/13-4	R-ika Bau Hungary Kft	17
Összesítés (fő):		18

2018.12.11. keddi bejegyzések:

- Bejegyzés sorozám: 1. - Utólag rögzítve 2 nappal
- Időpont: 09:50. Típus: offline, napi jelentés.
 - Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072). Rögzítés időpontja: 2018.12.13. 09:57
 - Szarephőr: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:
- Vákuumítás víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumberendezéssel. IV. etáplemez betonozás utam szakaszának készítése, betonacélrendszer nagymenedés alatti készítése.

Bejegyzés dátuma: 2018.12.21.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 1 nappal

- Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.12.14. 13:02
- Munkavégzés tértint: igen, munkaidő (6h-ig): 06:00 - 17:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 3 °C, délután= 1 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Délkelet (DK). Égőfény: Gyengén felhős. Csapadék: Kék. Megjegyzés:

Saját Mérés adatai:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összesítés (fő):	1

Aviálalkozói Mérés adatai:

Napló sorozám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018/2276/13-3	VÍZÉPSZOLG-04 KFT.	1
2018/2276/13-4	R-ika Bau Hungary Kft	11
2018/2276/13-5	V&Péno Kft.	2
Összesítés (fő):		14

2018.12.13. csütörtöki bejegyzések:

- Bejegyzés sorozám: 1. - Utólag rögzítve 1 nappal
- Időpont: 10:50. Típus: offline, napi jelentés.
 - Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072). Rögzítés időpontja: 2018.12.14. 13:02
 - Szarephőr: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:
- Alaplemez betonozás IV/I ütem 487,6 m³ C30/37 24 F3 XA2, XV3 betonból, IV/2 ütem előszármazott, esztendőszármazott anyagok elhelyezése.
- Föld visszahívása.
- Vákuumítás víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumberendezéssel.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.12.21.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 3 nappal

- Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.12.17. 09:46
- Munkavégzés tértint: igen, munkaidő (6h-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 2 °C, délután= 1 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Északkelet (EK). Égőfény: Borult. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját Mérés adatai:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összesítés (fő):	1

Aviálalkozói Mérés adatai:

Napló sorozám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018/2276/13-3	VÍZÉPSZOLG-04 KFT.	1
2018/2276/13-4	R-ika Bau Hungary Kft	11
Összesítés (fő):		12

2018.12.14. pénteki bejegyzések:

- Bejegyzés sorozám: 1. - Utólag rögzítve 3 nappal
- Időpont: 10:10. Típus: offline, napi jelentés.
 - Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072). Rögzítés időpontja: 2018.12.17. 09:46
 - Szarephőr: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:
- Vákuumítás víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumberendezéssel. Alaplemez IV. etáplemez 2. felének betonozása 491,4 m³ C 30/37 XC2 XA2 XV3 (H) 24 F3 minőségű betonnal.

Napi jelentések, eseti bejegyzések

Bejegyzés dátuma: 2018.12.21.

Napi jelentés: Utólag rögzítve 3 nappal

- Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072) - offline. Rögzítés időpontja: 2018.12.20. 11:43
- Munkavégzés tértint: igen, munkaidő (6h-ig): 07:00 - 16:00
- Hőmérséklet: délelőtt= 6 °C, délután= 3 °C.
- Időjárás adatok. Szélirány: Gyenge. Szélirány: Észak (É). Égőfény: Borult. Csapadék: Nincs csapadék. Megjegyzés:

Saját Mérés adatai:

Szakma megnevezése	Létszám (fő)
Műszaki	1
Összesítés (fő):	1

Aviálalkozói Mérés adatai:

Napló sorozám	Kivitelező cég neve	Létszám (fő)
2018/2276/13-3	VÍZÉPSZOLG-04 KFT	1
2018/2276/13-4	R-ika Bau Hungary Kft	4
2018/2276/13-5	V&Péno Kft.	1
Összesítés (fő):		6

2018.12.17. hétfői bejegyzések:

- Bejegyzés sorozám: 1. - Utólag rögzítve 3 nappal
- Időpont: 10:30. Típus: offline, napi jelentés.
 - Rögzítette: Ferenczi István (NÜJ:794385072). Rögzítés időpontja: 2018.12.20. 11:43
 - Szarephőr: Kivitelező - napjelentésre jogosult. Szóveg:
- Vákuumítás víztelenítés folyamatos üzemben (0-24 h) 2 db vákuumberendezéssel. Teraszozás.
- Betonozás szállítvány lerakódás elkészítése, alaplemez szilurított részének készítése.



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. - www.bmsk.hu - Tel: +36 1 325 1750 - Fax: +36 1 325 1751

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

részére

Tárgy: Szekszárd fedett uszoda építése gázvezeték kiváltása, 1. sz. pótmunka javaslat

Tisztelt Polgármester Úr!

A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Szekszárd fedett uszoda építése beruházással kapcsolatban pótmunka igény merült fel, melynek részleteit mellékletben csatoljuk.

A Kivitelező nettó 1 505 236.- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be.

A BMSK Zrt. a pótmunka terhére megrendelendő, a Vállalkozó által összeállított pótmunka árajánlatot felülvizsgálta, a vállalkozóval leegyeztette, azt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Építetőnek megrendelésre javasolja. A pótmunka, műszaki szükségszerűségből merült fel, illetve a rendeltetésszerű használathoz szükséges.


Pótmunka keret	:	nettó	116 204 095.- Ft
Eddig felhasznált pótmunka keret	:	nettó	0,- Ft
Jelenlegi pótmunka összege	:	nettó	1 505 236,- Ft
Fel nem használt pótmunka keret (elrendelés esetén)	:	nettó	114 698 859,- Ft

A rendelkezésre álló tartalékkeret terhére a pótmunka elrendelhető.

Kelt: Budapest, 2018. április 09.

Tisztelettel:

**BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
 Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.**
 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
 Adószám: 12464780-2-51


dr. Medvigy Mihály
 vezérigazgató
 BMSK Zrt.

Handwritten mark



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. - www.bmsk.hu - Tel: +36 1 325 1750 - Fax +36 1 325 1751

MŰSZAKI ELLENŐRI JAVASLAT

Tárgy: Szekszárd fedett városi uszoda építése, 1. sz. pótmunka javaslat
Építési munka címe: 7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4
Megrendelők: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft
Vállalkozó: AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termálenergetikai Kft.
Szerződés száma / kelte: 2018. március 09.

A tárgyi uszoda építés megkezdését követően a föld- és előkészítő munkálatok során feltárásra került, eddig nem ismert gázvezeték kiváltása vált szükségessé.

Kivitelező az egyeztetést követően nettó 1.505.236,- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be. Ezen ajánlatban szereplő munka-részeket javasoljuk a meglévő tartalék-keret még lekötetlen részének terhére elvégeztetni.

A pótmunka ajánlatban foglaltak műszakilag indokoltak, engedélyezésük az épület megvalósításához, megfelelő használhatóságához szükségesek.

Vállalkozói díj (nettó):	2 324 081 907,- Ft
Tartalékkeret (nettó váll. díj 5%-a):	116 204 095,- Ft
1. pótmunkával felhasználandó összeg:	1 505 236,- Ft

A pótmunka ajánlat összege a tartalék-keret összegét nem haladja meg, annak terhére elrendelhető.

Javasolom a pótmunkák megrendelését.

Budapest, 2018. 04. 09.

Összeállította:

Kerekes László
műszaki ellenőr

Melléklet:

Elfogadott pótmunka árajánlat (1 lap)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

és

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd
Keselyűsi út 3.
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda gázvezeték kiváltása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél megtalált gázvezeték kiváltására vonatkozó, Trio-Cord Kft. által 2018.04.06-án megküldött tervdokumentáció alapján megküldjük a pótmunka kimutatásunkat. Az árazás tekintetében a vállalkozási szerződésünkben szereplő egységárakat vettük alapul.


Gázkiváltás összesen: 1.505.236,-Ft + Áfa (FOA)

A gázvezeték kiváltásának hiánya akadályoztatja a szerződéses munkavégzésünket.

Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalkozási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

Melléklet: 1 pld. Pótmunkaköltségvetés a gázvezeték kiváltására

Sándorfalva, 2018.04.09.



Tisztelettel
György Zoltán
Ügyvezető

6.1.	Földmunka					
	Munkaerők földkiemlése, kézi erővel, bármely konzisztenciájú I-IV. o. talajban, a kitermett föld depóniába rakva, dűcolás nélküli, 3 m ² szelvényűg.	84,00 m ³	0 Ft	4.200 Ft	0 Ft	352.800 Ft
6.1.1	Földösszatöltés munkagödörbe vagy munkakörbe tömörítés nélküli, réteges elterítéssel I-IV. o. talajban, gépi erővel, anyag súlypontja karoláson belül. Vezeték felett és mellett 50cm vastagságúg.	84,00 m ³	0 Ft	1.920 Ft	0 Ft	161.280 Ft
6.1.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, 85% tömörségi fokra, vezetékek felett és mellett.	84,00 m ³	0 Ft	420 Ft	0 Ft	35.280 Ft
6.2	Szerelési munka					
	PE80/G SDR 11 minőségű PN10 nyomásfokozatú poitettlén. (PE) műanyag gázcső szerelése, földárkokban, hegesztett kivitelben					
6.2.1	MSZ 7806-2, MSZ EN 1555 D80x8,2	87,50 m	5.320 Ft	4.200 Ft	465.500 Ft	367.500 Ft
	PE80/G SDR 11 minőségű PN10 nyomásfokozatú poitettlén (PE) műanyag 90 fokos könyökidom szerelése, földárkokban, hegesztett kivitelben					
6.2.2	MSZ 7806-2, MSZ EN 1555 D63x5,8	4,00 db	7.800 Ft	6.500 Ft	31.200 Ft	26.000 Ft
6.2.11	Nyomvonaljelző elhelyezése gázvezetékek fölé 6 cm széles, sárga fóliával, gázvezetékek felirattal	87,50 m.	19 Ft	462 Ft	1.689 Ft	40.425 Ft
6.2.29	Gázvezeték hálózati nyomáspróbája, Gázmű képviselőjének jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével.	1,00 db	0 Ft	8.316 Ft	0 Ft	8.316 Ft
6.2.30	Gázvezeték hálózati műszaki átadásra, átvétele.	1,00 db	0 Ft	15.246 Ft	0 Ft	15.246 Ft
	Összesen:				498.389 Ft	1.006.847 Ft
	Mindösszesen:					1.505.236 Ft



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. - www.bmsk.hu - Tel: +36 1 325 1750 - Fax: +36 1 325 1751

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

részére

Tárgy: Szekszárd fedett uszoda építése aszfaltos pályaszerkezet bontása, 2. sz. pótmunka javaslat

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Igazgató Úr!

A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Szekszárd fedett uszoda építése beruházással kapcsolatban pótmunka igény merült fel, melynek részleteit mellékletben csatoljuk.

A Kivitelező nettó 407 988.- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be.

A BMSK Zrt. a pótmunka terhére megrendelendő, a Vállalkozó által összeállított pótmunka árajánlatot felülvizsgálta, a vállalkozóval leegyeztette, azt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Építetőnek megrendelésre javasolja. A pótmunka, műszaki szükségességéből merült fel, illetve a rendeltetésszerű használathoz szükséges.


Pótmunka keret	:	nettó	116 204 095.- Ft
Eddig felhasznált pótmunka keret	:	nettó	1 505 236,- Ft
Jelenlegi pótmunka összege	:	nettó	407 988,- Ft
Fel nem használt pótmunka keret (elrendelés esetén)	:	nettó	114 290 871,- Ft

A rendelkezésre álló tartalékkeret terhére a pótmunka elrendelhető.

Kelt: Budapest, 2018. május 17.

Tisztelettel:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Adószám: 12464780-2-51


Medgyi Mihály
vezérigazgató
BMSK Zrt.



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. - www.bmsk.hu - Tel: +36 1 325 1750 - Fax: +36 1 325 1751

MŰSZAKI ELLENŐRI JAVASLAT

Tárgy: Szekszárd fedett városi uszoda építése, 2.-sz. pótmunka javaslat
Építési munka címe: 7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4.
Megrendelők: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft
Vállalkozó: AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termálenergetikai Kft.
Szerződés száma / kelte: 2018. március 09.

A tárgyi uszoda építés megkezdését követően a föld- és előkészítő munkálatok során feltárásra került, aszfaltos pályaszerkezet elbontása vált szükségessé.

Kivitelező az egyeztetést követően nettó 407 988,- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be. Ezen ajánlatban szereplő munka-részeket javasoljuk a meglévő tartalék-keret még lekötetlen részének terhére elvégeztetni.

A pótmunka ajánlatban foglaltak műszakilag indokoltak, engedélyezésük az épület megvalósításához, megfelelő használhatóságához szükségesek.

Vállalkozói díj (nettó):	2 324 081 907,- Ft
Tartalékkeret (nettó váll. díj 5%-a):	116 204 095,- Ft
2. pótmunkával felhasználandó összeg:	407 988,- Ft

A pótmunka ajánlat összege a tartalék-keret összegét nem haladja meg, annak terhére elrendelhető.

Javasolom a pótmunkák megrendelését.

Budapest, 2018. 05. 17.

Összeállította:

Kerekes László
műszaki ellenőr

Iktatószám: K1297/2018.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

és

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd
Keselyűsi út 3.
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda földalatti aszfaltpálya elbontása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél megtalált aszfaltos pályaszerkezet elbontására vonatkozóan az alábbiakban küldjük meg a szükséges pótmunka elvégzésére vonatkozó ajánlatunkat.

40 x 20 m-es aszfaltpálya bontása összesen:

$$64,76 \text{ m}^3 \times 6.300 \text{ Ft/m}^3 = 407.988,-\text{Ft} + \text{Áfa (FOA)}$$


A föld alatt elhelyezkedő 40 x 20 m-es pályaszerkezet számunkra nem volt ismert, mert a tervdokumentációban és a helyszín ismeretében sem derült ki annak elhelyezkedése. Az elbontásáról az intézkedéseket meg kell tenni, mert akadályozza a további munkavégzésünket.

Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalkozási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

Sándorfalva, 2018.05.17.



Tisztelettel


György Zoltán
Ügyvezető



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

részére

Tárgy: Szekszárd fedett uszoda építése talajcsere és járulékos munkái, 3. sz. pótmunka javaslat

Tisztelt Polgármester Úr!

A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Szekszárd fedett uszoda építése beruházással kapcsolatban pótmunka igény merült fel, melynek részleteit mellékletben csatoljuk.

A Kivitelező nettó 63 049 086.- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be.

A BMSK Zrt. a pótmunka terhére megrendelendő, a Vállalkozó által összeállított pótmunka árajánlatot felülvizsgálta, a vállalkozóval leegyeztette, azt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Építtetőnek megrendelésre javasolja. A pótmunka, műszaki szükségszerűségéből merült fel, illetve a rendeltetésszerű használathoz szükséges.

Pótmunka keret	:	nettó	116 204 095.- Ft
Eddig felhasznált pótmunka keret	:	nettó	1 913 224,- Ft
Jelenlegi pótmunka összege	:	nettó	63 049 086,- Ft
Fel nem használt pótmunka keret (elrendelés esetén)	:	nettó	51 241 785.- Ft


A rendelkezésre álló tartalékkeret terhére a pótmunka elrendelhető.

Kelt: Budapest, 2018. augusztus 2.

Tisztelettel:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Adószám: 12464780-2-51


dr. Medvigy Mihály
vezérigazgató
BMSK Zrt.



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. - www.bmsk.hu - Tel: +36 1 325 1750 - Fax: +36 1 325 1751

MŰSZAKI ELLENŐRI JAVASLAT

Tárgy: Szekszárd fedett városi uszoda építése, 3. sz. pótmunka javaslat
Építési munka címe: 7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4
Megrendelők: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft
Vállalkozó: AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termálenergetikai Kft.
Szerződés száma / kelte: 2018. március 09.

A tárgyi uszoda építés során a próbafelületek alapján meghatározásra került a statikus tervező által is elfogadott ágyazati rétegrend, amely szerint 80 cm vastagságban a meghatározott rétegsor alapján talajcserét, valamint további talajvízszintsüllyesztést szükséges elvégezni.

Kivitelező az egyeztetést követően nettó 63 049 086,- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be. Ezen ajánlatban szereplő munka-részeket javasoljuk a meglévő tartalék-keret még lekötetlen részének terhére elvégeztetni.

A pótmunka ajánlatban foglaltak műszakilag indokoltak, engedélyezésük az épület megvalósításához, megfelelő használhatóságához szükségesek.

Vállalkozói díj (nettó):	2 324 081 907,- Ft
Tartalékkeret (nettó váll. díj 5%-a):	116 204 095,- Ft
3. pótmunkával felhasználandó összeg:	63 049 086,- Ft

A pótmunka ajánlat összege a tartalék-keret összegét nem haladja meg, annak terhére elrendelhető.

Javasolom a pótmunkák megrendelését.

Budapest, 2018. 08. 02.

Összeállította:

Kerekes László
műszaki ellenőr

Melléklet:

Elfogadott pótmunka árajánlat (1 lap)

Iktatószám: K2019/2018.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

és

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd
Keselyűsi út 3.
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda megfelelő talajcsere pótmunkái

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél a próbafelületek alapján meghatározásra került a statikus tervező által is elfogadott ágyazati rétegrend, amely szerint 80 cm vastagságban a meghatározott rétegsor alapján talajcserét, valamint további talajvízszintsüllyesztést szükséges elvégezni.

A talajcsere és a vízszintsüllyesztésre vonatkozóan a mellékletben részletezettek szerint megadjuk árajánlatunkat.

Talajcsere és vízszintsüllyesztés összesen: **63.049.086,-Ft + Áfa (FOA)**

A kivitelezési munkák folytathatóságának érdekében az ajánlatunkban megadott munkák elvégzése szükséges.


Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalkozási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

Melléklet: 1 pld. Talajcsere és vízszintsüllyesztés tételes költségvetés

Sándorfalva, 2018.08.02.



Tisztelettel


György Zoltán
Ügyvezető

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	80 cm ágyazati földcsere elszállítással (2.671 m2)	2137	m3	0 Ft	3 600 Ft	0 Ft	7 692 480 Ft
2	Georács elhelyezése (30/30)	2671	m2	1 200 Ft	800 Ft	3 205 200 Ft	2 136 800 Ft
3	40 cm vtg 0-120-as kö (részben osztályozott korniói bazalt)	1068	m3	15 210 Ft	2 990 Ft	16 250 364 Ft	3 194 516 Ft
4	40 cm vtg 0-80 kö (korniói bazalt)	1068	m3	8 775 Ft	2 990 Ft	9 375 210 Ft	3 194 516 Ft
5	Többlet víztelenítési munkák	90	nap	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft

Összesen:

28 830 774 Ft 34 218 312 Ft

Mindösszesen:

63 049 086 Ft



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út. 1-3. - www.bmsk.hu - Tel: +36 1 325-1750 - Fax: +36 1 325 1751

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

részére

Tárgy: Szekszárd fedett uszoda építése csapadékvíz elvezető rendszer, 4. sz. pótmunka javaslat

Tisztelt Polgármester Úr!

A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Szekszárd fedett uszoda építése beruházással kapcsolatban pótmunka igény merült fel, melynek részleteit mellékletben csatoljuk.

A Kivitelező nettó 8 040 555.- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be.

A BMSK Zrt. a pótmunka terhére megrendelendő, a Vállalkozó által összeállított pótmunka árajánlatot felülvizsgálta, a vállalkozóval leegyeztette, azt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Építtetőnek megrendelésre javasolja. A pótmunka, műszaki szükségsszerűségéből merült fel, illetve a rendeltetésszerű használathoz szükséges.


Pótmunka keret	:	nettó	116 204 095.- Ft
Eddig felhasznált pótmunka keret	:	nettó	64 962 310,- Ft
Jelenlegi pótmunka összege	:	nettó	8 040 555,- Ft
Fel nem használt pótmunka keret (elrendelés esetén)	:	nettó	43 201 230.- Ft

A rendelkezésre álló tartalékkeret terhére a pótmunka elrendelhető.

Kelt: Budapest, 2018. október 8.

Tisztelettel:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Adószám: 12464780-2-51


M. Medvigy Mihály
vezérigazgató
BMSK Zrt.



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest. Istvánmezei út 1-3. • www.bmsk.hu • Tel: +36 1 325 1750 • Fax: +36 1 325 1751

FELJEGYZÉS

Tárgy: Szekszárd fedett városi uszoda építése, 4. sz. pótmunka javaslat
Építési munka címe: 7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4
Megrendelők: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft
Vállalkozó: AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termálenergetikai Kft.
Szerződés száma / kelte: 2018. március 09.

A tárgyi uszoda építés során a megállapításra került, hogy a meglévő csapadékvíz rendszer folyásfeneke a tervezett közműalagút fenékszintje alatt van. A csapadékvízrendszer terv szerint nem megvalósítható. Az egyeztetések alapján, megállapításra került, hogy a vezetékvízrendszert nem a közműalagúton keresztül, hanem az épületet megkerülve szükséges elvezetni.

Kivitelező az egyeztetést követően nettó 8 040 555,- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be. Ezen ajánlatban szereplő munka-részeket javasoljuk a meglévő tartalék-keret még lekötetlen részének terhére elvégeztetni.

A pótmunka ajánlatban foglaltak műszakilag indokoltak, engedélyezésük az épület megvalósításához, megfelelő használhatóságához szükségesek.

Vállalkozói díj (nettó):	2 324 081 907,- Ft
Tartalékkeret (nettó váll. díj 5%-a):	1 16 204 095,- Ft
4. pótmunkával felhasználandó összeg:	8 040 555,- Ft

A pótmunka ajánlat összege a tartalék-keret összegét nem haladja meg, annak terhére elrendelhető.

Javasolom a pótmunkák megrendelését.

Budapest, 2018. 10. 08.

Összeállította:

Kerekes László
műszaki ellenőr

Melléklet:

Elfogadott pótmunka árajánlat (1 lap)

Iktatószám: K2597/2018.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

és
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd
Keselyűsi út 3.
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda csapadérendszer kiváltása pótmunkái

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél megállapításra került, hogy a meglévő csapadékvíz rendszer folyásfenék szintje a tervezett közműalagút fenékszintje alatt van. A csapadérendszer terv szerint nem megvalósítható. A kooperáción elhangzottak alapján, a tervezővel egyeztetve megállapításra került, hogy a vezetékrendszert nem a közműalagúton keresztül, hanem az épületet megkerülve szükséges elvezetni. A mellékelt pótmunkaköltségvetés alapján megadjuk tételes ajánlatunkat.

Csapadérendszer kiváltása összesen: **8.040.555,-Ft + Áfa (FOA)**

A kivitelezési munkák folytathatóságának érdekében az ajánlatunkban megadott munkák elvégzése szükséges, mert a csapadérendszer útban van a további kivitelezési munkáknak.

Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalászási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

Melléklet: 1 pld. Csapadékvízrendszer kiváltása tételes költségvetés

Sándorfalva, 2018.10.08.



Tisztelettel

György Zoltán
Ügyvezető

Szekszárd Sportuszoda

Tételiszám	Megnevezés	Mennyiség	M. Egység	Anyag	Díj	Ö. Anyag	Ö. Díj
	Külső ivóvíz és szennyvízcsatorna						
1.1.	Földmunka						
	Földkiemelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával, dűcolás nélkül, ill. o. talajban, 2 m ² szelvényig.	102	m ²	0 Ft	9 759 Ft	0 Ft	995 440 Ft
1.1.1	Földviszátöltés munkagödörbe, vagy munkakörbe tömörítés nélkül, réteges elteregéssel ill. o. talajban, kézi erővel, anyag súlypontja karoláson belül, vezeték felett és mellett 50 cm vastagságig	60	m ³	0 Ft	4 461 Ft	0 Ft	267 881 Ft
1.1.2	Talajjavító réteg készítése, nyers homokos kavicsból.	42	m ³	3 207 Ft	976 Ft	134 677 Ft	40 989 Ft
1.1.4	Tömörítés: bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, vezeték felett és mellett 85% tömörítési fokra.	102	m ²	0 Ft	976 Ft	0 Ft	99 544 Ft
1.1.5	Fejlett föld felrakása kézi erővel, szállítás 5 km távolságra.	42	m ³	0 Ft	3 346 Ft	0 Ft	140 533 Ft
1.1.7	PVC-KG műanyag lefolyóvezeték, gumigyűrűs toktömítésekkel, csődombokkal szakaszos tömörítési próbával, Földárókba szerelve, földmunka költsége nélkül						
1.2.4	D 315 x 7,7 mm	120	m	10 756 Ft	9 125 Ft	1 290 772 Ft	1 094 984 Ft
1.2.7	WAVIN KGA átfolyós tisztítóakna, az alábbi elemekből: -átfolyós akna (CAPA) vagy elágazó akna balos (CAPB), vagy elágazó akna jobbos (CAPJ) Terv szerinti kialakításban						
1.2.12	- Öntöttvas fedlap DN 400 csővel (CAO 400)	4	db	65 215 Ft	11 272 Ft	260 858 Ft	45 088 Ft
1.2.16	Földárókba összeszerelve, Földmunka költsége nélkül	142	m	0 Ft	25 845 Ft	0 Ft	3 669 990 Ft
	Csatorna vízzárósági próbéja DN 300-ig					1 686 308 Ft	6 354 248 Ft
							8 040 555 Ft

