

Tételszám	Tevékenység	Szerződés szerinti összeg
1.	ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK (1.1, 1.2)	11 801 100 Ft
1.1	Megelőző régészeti feltárások	8 113 100 Ft
1.2	Lőszermentesítési feladatok	3 688 000 Ft
2.	TERVEZÉSI MUNKÁK (2.1 - 2.5)	501 020 295 Ft
2.1	Vízjogi Létesítési Engedélyezési tervek készítése	188 517 780 Ft
2.2	Építési Engedélyezési tervek készítése	70 945 206 Ft
2.3	Kiviteli tervek készítése	146 919 960 Ft
2.4	Üzemeltetési Engedélyezési tervek	4 484 304 Ft
2.5	Megvalósulási tervek készítése	90 153 045 Ft
3.	ÉPÍTÉSI MUNKÁK (3.1 - 3.4)	4 256 624 830 Ft
3.1	Vízbázis, tervezett vízbeszerzési telep (3.1.1 - 3.1.4)	239 092 512 Ft
3.1.1	Víztermelő kutak és vízvezeték kiépítése	156 416 212 Ft
3.1.1.1	1. sz. kút	19 452 020 Ft
3.1.1.2	2. sz. kút	19 452 020 Ft
3.1.1.3	3. sz. kút	19 452 020 Ft
3.1.1.4	4. sz. kút	19 452 020 Ft
3.1.1.5	5. sz. kút	19 452 020 Ft
3.1.1.6	6. sz. kút	19 452 020 Ft
3.1.1.7	7. sz. kút	19 452 020 Ft
3.1.1.8	8. sz. kút	20 252 072 Ft
3.1.2	Külgépészet, vezérlés, energiaellátás	46 856 600 Ft
3.1.2.1	1. sz. kút	5 632 100 Ft
3.1.2.2	2. sz. kút	5 632 100 Ft
3.1.2.3	3. sz. kút	5 632 100 Ft
3.1.2.4	4. sz. kút	5 632 100 Ft
3.1.2.5	5. sz. kút	5 632 100 Ft
3.1.2.6	6. sz. kút	5 632 100 Ft
3.1.2.7	7. sz. kút	5 632 100 Ft
3.1.2.8	8. sz. kút	6 431 900 Ft
3.1.2.9	Tartalék	1 000 000 Ft
3.1.3	Vízvezeték, fogyasztói mérőhely kiépítése	35 819 700 Ft
3.2	Bogyszlói (új) vízműtelep (3.2.1 - 3.2.8)	1 702 596 791 Ft
3.2.1	Felvonulás, ideiglenes létesítmények, előkészítő munkák	27 209 420 Ft
3.2.2	Irtás, föld- és sziklamunka	108 837 680 Ft
3.2.3	Főépület, szerkezetépítési munka, szakipari munkák	353 722 456 Ft
3.2.3.1	Vízmuvelelő épület	241 050 254 Ft
3.2.3.2	Irodabútorok	337 685 Ft
3.2.3.2.1	2 db Álló nyitott irattároló, 200x100x40cm	55 118 Ft
3.2.3.2.2	2 db Álló zárt ajtós irattároló, 200x100x40cm	86 614 Ft
3.2.3.2.3	2 db Íróasztal, 180x80x75/80cm	118 000 Ft
3.2.3.2.4	2 db 3 fiókos zárható irodai konténer, 55x50x40cm	50 394 Ft
3.2.3.2.5	2 db Forgószék, pihenőtámlával	23 622 Ft
3.2.3.2.6	1 db Látogatói szék	3 937 Ft
3.2.3.3	2 db 4-es osztású fém öltözőszekrény, 1800x1200x500mm	150 400 Ft
3.2.3.4	Telepi utak (beton)	41 338 346 Ft
3.2.3.5	Parkoló, járdák (térkő)	4 768 335 Ft
3.2.3.6	Kerítés, bejárati kapu	3 510 450 Ft
3.2.3.7	Elkerülő- és bekötőút	59 850 615 Ft
3.2.3.8	Parkosítás, telepített növényzet	2 716 371 Ft
3.2.4	Technológiai berendezések	380 931 876 Ft
3.2.4.1	10 db Mechanikai szűrőberendezés	85 119 420 Ft
3.2.4.2	10 db GAC szűrőberendezés	105 009 310 Ft
3.2.4.3	2 db Ózongenerátor	96 406 120 Ft
3.2.4.4	2 db Ózon Kompresszor	2 043 196 Ft
3.2.4.5	2 db Vezérlés Kompresszor	657 362 Ft
3.2.4.6	6 db Hálózati szivattyúk	12 366 720 Ft
3.2.4.7	6 db Nyersvíz feladó szivattyú	15 592 806 Ft
3.2.4.8	1 db Egyesített műtárgy leersztó szivattyú	1 021 598 Ft
3.2.4.9	2 db Iszap feladó szivattyú	1 935 658 Ft
3.2.4.10	2 db Dekant leürítő szivattyú	2 365 806 Ft
3.2.4.11	3 db Klóros rendszer víz szivattyú	2 795 952 Ft
3.2.4.12	1 db Aggregátor	6 151 093 Ft
3.2.4.13	1 db Klórrendszer	16 130 491 Ft
3.2.4.14	2 db 1000 kg Klórhórdó	33 336 344 Ft
3.2.5	Irányítástechnika, fogyasztói mérőhely kiépítése	149 651 808 Ft
3.2.6	Víztorozó építése	258 489 490 Ft
3.2.6.1	Tisztavíztorozó medence és zárkamra	134 200 450 Ft
3.2.6.2	Egyesített műtárgy	36 650 150 Ft
3.2.6.3	Ülepítő, dekantáló medence	45 125 250 Ft
3.2.6.4	Iszapszikkasztó műtárgy	11 400 550 Ft
3.2.6.5	Átemelő és szerelvényakna	14 518 340 Ft
3.2.6.6	Irányító-, szivacsbehelyező- és mérőakna	6 522 500 Ft
3.2.6.7	Klórozó havária vízgűjtő akna	3 250 500 Ft
3.2.6.8	Kommunális szennyvízgűjtő akna	3 250 500 Ft
3.2.6.9	LOX tartály alap	3 571 250 Ft
3.2.7	Údvartéri vezeték építése	54 418 833 Ft
3.2.7.1	Telepen belüli nyomás alatti vezetékek	39 493 183 Ft
3.2.7.1.1	68 fm 90 mm átmérőben KPE	11 180 113 Ft
3.2.7.1.2	17 fm 160 mm átmérőben KPE	2 729 300 Ft
3.2.7.1.3	6 fm 100 mm átmérőben GÖV	496 722 Ft
3.2.7.1.4	51 fm 300 mm átmérőben GÖV	4 511 154 Ft
3.2.7.1.5	229 fm 400 mm átmérőben GÖV	20 575 894 Ft
3.2.7.2	Telepen belüli gravitációs vezetékek	14 925 650 Ft
3.2.7.2.1	26 fm 110 mm átmérőben KG-PVC	580 425 Ft
3.2.7.2.2	108 fm 160 mm átmérőben KG-PVC	2 587 226 Ft
3.2.7.2.3	178 fm 200 mm átmérőben KG-PVC	4 844 197 Ft
3.2.7.2.4	172 fm 300 mm átmérőben KG-PVC	5 003 466 Ft
3.2.7.2.5	35 fm 350 mm átmérőben KG-PVC	1 217 642 Ft
3.2.7.2.6	17 fm 400 mm átmérőben KG-PVC	692 694 Ft
3.2.8	Dekantáltvíz vezeték építése (Vízmuvelelő-Bogyszlói csatorna)	342 125 808 Ft
3.2.8.1	2131 fm 160 mm átmérőben KPE	342 125 808 Ft
3.2.9	Levonulás, tereprendezés	27 209 420 Ft
3.3	Ivóvíz távvezeték (3.3.1 - 3.3.5)	2 195 033 647 Ft
3.3.1	Nyersvíz vezeték építése (Duna-vízműtelep)	839 456 209 Ft
3.3.1.1	72 fm 100 mm átmérőben GÖV	8 944 539 Ft
3.3.1.2	72 fm 150 mm átmérőben GÖV	10 167 898 Ft
3.3.1.3	72 fm 200 mm átmérőben GÖV	11 896 755 Ft
3.3.1.4	504 fm 300 mm átmérőben KPE	46 509 989 Ft
3.3.1.5	8480 fm 400 mm átmérőben GÖV	761 937 028 Ft
3.3.2	Tisztítottvíz vezeték építése (vízműtelep-Szekszárd)	818 722 901 Ft
3.3.2.1	9112 fm 400 mm átmérőben GÖV	818 722 901 Ft
3.3.3	Autópályák és vízfolyások keresztezése	382 609 272 Ft
3.3.3.1	684 fm 300 mm átmérőben KPE	299 270 856 Ft
3.3.3.2	166 fm 400 mm átmérőben GÖV	83 338 416 Ft
3.3.4	Műtárgyak, szerelvények, leürítő, légtelenítő és szakaszoló aknák	154 245 265 Ft
3.4	Szekszárdi (meglévő) vízműtelep fogadó rendszer rekonstrukciója (3.4.1 - 3.4.2)	119 901 880 Ft
3.4.1	Építőmesteri munkák	91 125 429 Ft
3.4.1.1	Mérőakna	4 984 752 Ft
3.4.1.2	Új szivattyú gépház	8 555 568 Ft
3.4.1.3	Vízkezelő akna	6 314 563 Ft
3.4.1.4	Elektromos épület	12 183 123 Ft
3.4.1.5	Felújítás	59 087 423 Ft
3.4.2	Vízgépészeti munkák	28 776 451 Ft
4.	PRÓBAÜZEM	126 489 825 Ft
4.1	Próbaüzem lefolytatása	126 489 825 Ft
	Vállalkozó teljesítése pótmunkával együtt	4 895 936 050 Ft