

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT**  
**a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosítószámú „Szekszárd**  
**Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása”**  
**című pályázat FIDIC „Sárga Könyv” szerinti építési beruházásainak**  
**megvalósításához szükséges munkák elvégzésére.**

**3. sz. módosítás**

**Dátum: 2015. szeptember 30.**

Mely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata  
székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.  
adószám: 15733562-2-17  
törzsszám: 733568  
pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566  
számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.  
képviseli: Ács Rezső polgármester  
mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**;

másrészről Duna Aszfalt Kft.  
székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.  
adószám: 11426628-4-03  
csoport azonosító: 17780890-5-03  
közösségi adószám: HU-17780890  
cégjegyzékszám: 03-09-105290  
pénzforgalmi számlaszám: 10300002-25923135-00003285  
számlavezető pénzüintézet: MKB Bank Zrt.  
képviseli: Varga Antal ügyvezető  
képviselő e-mail címe: kozpont@dunaaszfalt.hu  
képviselő elérhetősége: tel.: 76/540-060, fax: 76/540-061  
MKIK nyilvántartási szám: 12A08830

mint vállalkozó, a továbbiakban: **Vállalkozó**;

Megrendelő és Vállalkozó együttesen, mint Felek, továbbiakban: **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Szekszárdon, 2013. december 19. napján vállalkozási szerződést kötöttek a **KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002** azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat FIDIC „Sárga Könyv” szerinti építési beruházásainak megvalósításához szükséges munkák elvégzésére. Szerződő Felek a vállalkozási szerződést 2014. június 26. napján módosították a teljesítési határidő vonatkozásában (továbbiakban: 1. számú szerződésmódosítás). Szerződő Felek a vállalkozási szerződést 2015. április 1. napján módosították a teljesítési határidő, a tartalékkeret felhasználása és a beszerzés mennyisége, indikátorok értéke vonatkozásában (továbbiakban: 2. számú szerződésmódosítás).
2. Vállalkozó 2015. augusztus 28-án 3. sz. vállalkozói követelést nyújtott be, melyben kezdeményezte a vállalkozási szerződés 4.1 pontjában meghatározott teljesítési határidő 31 nappal történő meghosszabbítását.

3. Vállalkozó indoklásában előadta, hogy az Országos Tisztifőorvos 2015. június, július és augusztus hónapokban összesen négy alkalommal adott ki másod és/vagy harmadfokú hőségriasztást az ország egész területére vonatkozóan: 2015.05.11-től 2015.06.15-ig, 2015.07.04-től 2015.07.08-ig, 2015.07.17-től 2015.07.26-ig, 2015.08.05-től 2015.08.16-ig. A 2015.06.11-én kiadott hőségriasztást követően az E.R.Ö.V Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató Zrt., a továbbiakban közüzemi szolgáltató, 2015. június 12-én felszólítást küldött a Vállalkozónak, amelyben megtiltotta minden vízkorlátozással és kapacitáscsökkenéssel járó munkát a hőségriasztás időtartama alatt, különösen a szekszárdi vízműtelep belső átalakítását és az újként megépített vezetékrendszer mosatását, fertőtlenítését. A közüzemi szolgáltató a hivatkozott levelében felhívta a Vállalkozó figyelmét, hogy az előírásait a későbbiekben előforduló, az Országos Tisztifőorvos által kihirdetett hőségriasztások esetében is kéri betartani. A közüzemi szolgáltatótól érkezett felszólítás miatt Vállalkozó a fokozott vízigénnyel járó munkáihoz a 2015. június 12-15., 2015. július 4-8., 2015. július 17-26. és 2015. augusztus 5-16. közötti időszakokban a szekszárdi üzemelő vízellátó rendszerből ivóvizet nem vehetett igénybe, és emiatt a jóváhagyott műszaki ütemtervében a hivatkozott időszakokban tervezett következő munkák végrehajtásában akadályozva volt:

- kiépített vízelosztó hálózat mosatása, vezetékfertőtlenítés vízmintha vizsgálati minősítő vizsgálat;
- elkészült vezeték szakaszok ellenőrzése minősítő vizsgálatok;
- nyomvonalak feletti végleges helyreállítás;
- vezetékfektetést követő helyreállítás eredeti állapotnak megfelelően;
- tolózár cserék, tolózár beépítések;
- technológia részeként megépítendő medencék befejezése, víztartási próbája, mosatása és fertőtlenítése és próbaüzemi előkészítése, üzempróbái.

Vállalkozó a közüzemi szolgáltató felszólítása alapján a 2015. június 12-15. közötti időszakban 4 nap, a 2015. július 4-8. közötti időszakban 5 nap, a 2015. július 17-26. közötti időszakban 10 nap és a 2015. augusztus 5-16. közötti időszakban 12 nap, összesen 31 nap akadályoztatva volt az ezen időszakokra tervezett feladatainak a végrehajtásában. Az akadályoztatás miatt Vállalkozó a jelenleg hatályos szerződésben foglalt 2015.09.30-ai teljesítési határidő 31 nappal történő meghosszabbítására tart igényt. A 3. sz. vállalkozói követelés jogalapja a FIDIC Sárga Könyv 8.4 „A Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása” pontja.

4. A Mérnök a 3. számú vállalkozói követeléssel kapcsolatban részletes szakvéleményét állította ki, amelyben a **teljesítési határidő 31 nap helyett 22 nappal történő meghosszabbítását javasolja**, mivel a júniusi hőségriasztás (4 nap), valamint a júliusi hőségriasztás (5 nap) esetén az ütemterv és a munkák előrehaladottsága alapján még nem volt kritikus a Vállalkozó által elszenvedett késedelem.
5. A 3. sz. vállalkozói követelésre alapot adó ok a szerződéskötést követően merült fel, melyet Vállalkozó nem befolyásolhatott és a megvalósítás határidejére kihatással van. A 3. sz. vállalkozói követelés alapjául

szolgáló tények a szerződéskötéskor nem voltak előre láthatóak, valamint Vállalkozó lényeges, jogos érdekeit sértené, ha a szerződésmódosítás nem valósulna meg, így a Kbt. 132. § (2) bekezdése szerinti feltételek fennállnak.

6. A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt megvalósulásának napja 2015. szeptember 30. Annak érdekében, hogy a Vállalkozó vég számlája elszámolható legyen, Megrendelő intézkedett a támogatási szerződés módosítása érdekében.
7. A vállalkozási szerződés a FIDIC „Sárga Könyv” szerződéses feltételeinek megfelelően került megkötésre. A Vállalkozó az üzembiztonság fokozása érdekében módosította a távvezeték műszaki tartalmát, melynek eredményeként a kutak 2x4 kútcsoportra lettek felosztva, az 1-4 és az 5-8 kutakból a nyersvíz egymástól különálló vezetéseken kerül összegyűjtésre és az árvízvédelmi töltés mentett oldalára történő átvezetésre. **A műszaki változtatás miatt a távvezeték teljes hossza nem változott.** A műszaki változtatás révén kedvezőbb műszaki, szakmai megoldás valósul meg a Projekt jóváhagyott költségvetésének és megvalósulási határidejének módosulása nélkül. Az ismerttetett okok miatt szükségessé vált a Vállalkozóval kötött, a jelen módosító dokumentum 1. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés 2.1 pontjában meghatározott műszaki indikátoroknak az alábbi jogerős engedély alapján történő módosítása:
  - Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/4287-19/2015.ált. számú, Szekszárd város vízellátó rendszer nyersvíz vezeték és tisztított vízvezeték vízjogi létesítési engedélyének jogerős módosítása.

8. Szerződő Felek a jelen módosító dokumentum 1. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés 4.1 pontjában meghatározott határidőt, figyelemmel a jelen módosító dokumentum 2.-5. pontokban leírt körülményekre az alábbiak szerint módosítják:

4. A megvalósulás időtartama, a teljesítés határideje:

**4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását 2015. október 22. napjáig köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.**

9. Szerződő Felek a jelen módosító dokumentum 1. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés 2.1 pontjában meghatározott műszaki indikátorok értékeit, figyelemmel a jelen módosító dokumentum 7. pontban leírt körülményekre, az alábbiak szerint módosítják:

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

**2.1 A Megrendelő, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) a jelen Szerződés szerint Szekszárd – Fadd (Dombori) – Bogyiszló – Tolna – Mőzs települések területén új vízbázist, új vízkezelő telepet és összekötő vezetéket (a továbbiakban: Létesítmény) kíván létesíteni, az alábbi indikátorok szerint.**


Indikátor csoport	Műszaki Indikátorok megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (Jelenleg meglévő)	Célérték (Projekt befejezésekor, felújított)	Célérték (Projekt befejezésekor, új)
vízműtelep, vízkezelés	Vízisztítási technológia (gáztalanítás/vas-mangáneltávolítás/ammónium eltávolítás/arszén eltávolítás/egyéb tisztítás)	db /db /db /db /db	1/1/0/0/0	0/0/0/0/0	0/1/1/0/0
vízműtelep, vízkezelés	Technológiai kapacitás (napi átlagigény/napi csúcsvíz igény/maximális technológiai kapacitás óránként, a rendelkezésre álló üzemeltetési ill.: elvi vízjogi / vízjogi létesítési engedélyek alapján)	(m3/d) / (m3/d) / (m3/h)	5 890 /10 000 /840	0/0/0	7 000 /10 000 /500
vízműtelep, vízkezelés	Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű	m3	1 000	0	600
vízműtelep, vízkezelés	Kezelőépület kialakítása (építés)	db	1	0	1
víz kivétel	kutak (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás)	db	8	0	8
víz kivétel	kút lezárás	db	N.R.	N.R.	35
víz kivétel	felszíni víz kivétel	db	0	0	0
víz elosztás	Új nyersvízhálózat kiépítése (80mm/ 100mm/ 125mm/ 150mm/ 200mm/ 250mm/ 300mm/ 400 mm)	fm/fm /fm /fm /fm /fm /fm /fm	N.R.	N.R.	0 /72/ 0 /72/ 72 /0/ 504 /8 480
víz elosztás	Új ivóvízhálózat kiépítése* (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is, 80mm/ 100mm/ 125mm/ 150mm/ 200mm/ 250mm/ 300mm/ 400 mm)	fm/fm /fm /fm /fm /fm /fm /fm	N.R.	N.R.	0 / 0/ 0 / 0/ 0 / 0/ 684 /9 278
víz elosztás	Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is)	%	N.R.	N.R.	N.R.

Indikátor csoport	Műszaki Indikátorok megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (Jelenleg meglévő)	Célérték (Projekt befejezésekor, felújított)	Célérték (Projekt befejezésekor, új)
	csak projekt szinten értelmezhető				
vízelosztás	nyersvíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony)	m3/m3	100/0	0/0	350/0
vízelosztás	tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony)	m3/m3	2 000/0	2 000/0	1 000/0
egyéb	Hálózatmosatás projekt szinten	fm	N.R.	N.R.	0
egyéb	Próbaüzem	hónap	N.R.	N.R.	3
egyéb	Telepen kívüli bekötőút (amennyiben zöldmezős beruházás keretében épül a telep)	m	N.R.	N.R.	338

10. Szerződő Felek az 1. pontban körülírt vállalkozási szerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályban tartják.

11. Jelen módosító okirat 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, míg 2 példány a Vállalkozót illeti.

Szekszárd, 2015.szeptember 30.

  
**Szekszárd Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
képviseleti: Ács Rézsó  
polgármester  
**Megrendelő**



  
**Duna Aszfalt Kft.**

képviseleti: Varga Antal  
ügyvezető  
**Vállalkozó**