

Iktatószám: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt

Projekt azonosítószám: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Támogatási Szerződés 10. számú módosítás

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Grószné Kóczán Mónika irodavezető, Nagy-Berta Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309PIR törzsszám: 329970

Adószám:15329970-2-41

másrészt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Székhely/Lakcím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Azonosító szám (törzs-szám):733568

Adószám/adóazonosító jel:15733562-2-17

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10046003-00337074-00000141

Aláírásra jogosult képviselője: Ács Rezső polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2016. augusztus 10.** napján **Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés módosul az alábbiak szerint:

91

1. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1 A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016. év 10. hó 01. nap.**

3.2 Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3 A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év 09. hó 28. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020. év 12. hó 27. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.




Mellékletek:

3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei

5. számú melléklet: A projekt indikátorai

III. Záró rendelkezések


1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Szekszárd, 2020. <u>aug. 24.</u>	  Támogató P.H. Kelt: Szekszárd, 2020. <u>aug. 24.</u>
---	---

Mellékletek:

3. számú melléklet: A projekt mérföldkövei

5. számú melléklet: A projekt indikátorai


pénzügyi ellenjegyző
pénzügyi ellenjegyző
2020 AUG 12.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001

Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.04.07.	Megalapozó dokumentum elkészítése, beszerzendő eszközök listájának összeállítása, energiatanúsítvány, fajlagos költségkimutatás. Tervezőt ki kell választani ahhoz, hogy az építési engedélyt megkaphassuk. Engedélyköteles beruházás esetén: a jogerős építési engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. Tervezői költségbecslés elkészítése a beruházásra vonatkozóan. Rendezési terv módosítása, telekalakítást szükséges végezni.
2.	2017.07.05.	Kiviteli terv, részletes tervezői költségvetés, tulajdonviszonyok rendezése
3.	2018.02.09.	Közbeszerzés lefolytatása kivitelezésre és eszközbeszerzésre. Projektmenedzsment költség első részének elszámolása.
4.	2018.09.30.	Beruházás 50%-os készütségi foka. Építési költségek és a műszaki ellenőri költségek első felének elszámolása. Szerkezetépítés, közműépítés.
5.	2018.12.20.	Beruházás 100%-os készütségi foka. Épületgépészeti és épületvillamossági munkák, szakipari munkák, tetőszigetelés, nyílászáró csere, homlokzatszigetelés, belső burkolások. Gépészeti és elektromos szerelvényezések. Napelemes rendszer felszerelése, napelemek és inverterek elhelyezése, vezetékelések, mérőóracseré. E-ON általi beüzemelés. Festés, mázolás. Energiatanúsítvány elkészíttetése a fejlesztett ingatlanon. Eszközbeszerzés. Műszaki ellenőr, energiatanúsítvány elkészítésének elszámolása.
6.	2018.12.27.	Eredményességmérési keret indikátor teljesítése. Nyilvánosság elszámolása.
7.	2019.04.15.	Projektmenedzsment költség elszámolása.
8.	2020.09.28.	Projekt fizikai befejezése.


 Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év aug hó
 24. napján


 Támogató

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év aug hó
 24. napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
 Kedvezményezett: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2019.04.15.	1,4000	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2020.09.28.	0	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2021.09.28.	0	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2022.09.28.	0	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2023.09.28.	0	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2024.09.28.	0	1,4000	1,4000
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2)			2025.09.28.	0	1,4000	1,4000
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:			2019.04.15.	2	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:			2020.09.28.	0	2	2

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:				2021.09.28.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:				2022.09.28.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:				2023.09.28.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:				2024.09.28.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások (benne: háziorvos házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola és egészségügyi ellátás) száma:				2025.09.28.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatásokban részesülő lakosság				2019.04.15.	5272	5272	5272
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság				2020.09.28.	0	5272	5272
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság				2021.09.28.	0	5272	5272
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság				2022.09.28.	0	5272	5272
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság				2023.09.28.	0	5272	5272

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2024.09.28.	0	5272	5272
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2025.09.28.	0	5272	5272
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2019.04.15.	1	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2020.09.28.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2021.09.28.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2022.09.28.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2023.09.28.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2024.09.28.	0	1	1
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2025.09.28.	0	1	1



[Handwritten signature]

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Szekszárd, 2020. év *aug.* hó
24. napján

[Handwritten signature]



Kelt: Szekszárd, 2020. év *aug.* hó
24. napján

