

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 24.

MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán

ELŐTERJESZTÉS

A TÁRSULÁSI TANÁCS

2018. szeptember 4-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső Társulási Tanács elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulással konzorciumban támogatási szerződést kötött 2016. szeptember 28-án a Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában. A kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertesével, az Ács-és Állványozó Kft-vel Önkormányzat 2018. március 27-én vállalozási szerződést kötött. A projekt kivitelezése 2018. áprilisban, a munkaterület átadásával megkezdődött. A Szekszárd, 398/7 hrsz. alatt ingatlanon, az építési terület előkészítése során, a helyszínen lévő könnyűszerkezetes épületek bontásakor kiderült, hogy az épületek alapozása jóval nagyobb alaptestekkel készült, mint amit a tervező feltételezett és tartószerkezetileg indokolt lett volna, illetve ismeretlen közműcsatornák is húzódtak az épület alatt, melyek bontása nem szerepelt a kiadott tervdokumentációban. Mivel az így jelentkező plusz bontási munkák előre nem láthatók voltak pótmunkaként történő megrendelése indokolt.

Továbbá a támfal építése során kiderült, hogy annak tervezett hossza nem elegendő, a partfal további megtámasztása indokolt, hogy a tervezett bölcsőde épület északnyugati sarkát és az épület mögötti területet az esetleges földomlások ne veszélyeztessék. A támfal meghosszabbításához szükséges terveket és költségvetést a tervező elkészítette, mely alapján a pótmunka megrendelése szintén indokolt.

A pótmunkák költsége:

1, meglévő épület bontása:	bruttó: 3.677.942,- Ft
2, támfal építőmesteri munkák:	bruttó: 308.963,- Ft
Összesen:	bruttó: 3.986.905,- Ft

Önkormányzat közgyűlése 2018. szeptemberi ülésén dönt a pótmunka fedezetéről.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

Szekszárd, 2018. augusztus 15.

Ács Rezső
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának
../2018. (IX....) határozata**

a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, hogy a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerőt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.

Határidő: 2018. szeptember 4.

**Felelős: Ács Rezső Társulási Tanács elnöke
dr. Molnár Kata jegyző, munkaszervezet-vezető**