

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószám: 15733562-2-17
Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve: Horváth István polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a

RZ-Szekszárd Konzorcium

Konzorciumvezető: **„Reneszánsz” Kőfaragó Zrt.**
Székhely: 2096 Üröm, Fő u. 1.
Adószám: 10785234-2-13
Pénzforgalmi számlaszáma: 10900035-00000002-95430007
Számlavezető pénzüintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 13-10-041138
Képviselő neve: Balogh Miklós vezérigazgató
Erdélyi István más munkavállaló
Képviselő címe: 2096 Üröm, Fő u. 1.
Képviselő elérhetősége: Tel.: +36-26/550-550 Fax: +36-26/351-023
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, hatályának időtartama: 23A23217
mint vállalkozó

és

Konzorciumi tag: **ZÁÉV Építőipari Zrt.**
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.
Adószám: 10738885-2-20
Pénzforgalmi számlaszáma: 10910003-00000003-40320000
Számlavezető pénzüintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám: 20-10-040034
Képviselő neve: Peresztegi Imre vezérigazgató
Képviselő címe: 8900 Zalaegerszeg, Millenium köz 1.
Képviselő elérhetősége: Tel.: +36-92/504-100 Fax: +36-92/504-185
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartási száma, hatályának időtartama: 34A0212
mint vállalkozó (a továbbiakban együtt: **„Vállalkozó”**),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. december 16-án kötött szerződést a HÉRO SZ Zrt-vel a TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 azonosító számú „Agóra Szekszárd”- A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása című projekt kivitelezési munkáira. A HÉRO SZ Zrt. 2011 október 21-én csődvédelmet kért, szerződéses kötelezettségeit nem tudta teljesíteni, ezért a szerződést az Önkormányzat felbontotta, a kivitelezési munkák leálltak. Az épület állagának megóvása érdekében az Önkormányzat az épületet téliesítette, gondoskodott az őrzésről és a víztelenítésről.

A kivitelezés folytatására kiírt közbeszerzési eljárást a Vállalkozó nyerte meg. A munkák végzése megfelelő ütemben folyik, a Művészetek Háza és a hozzá tartozó parképítési munkák elkészültek, az első fokú építési hatóság jogerős használatba vételi engedélyt adott rá. A Babits Mihály Művelődési Ház kivitelezési munkáinak végzése közben több olyan pótmunka elvégzése vált szükségessé, melyek elkészülte feltétele a Kivitelező eredeti szerződés szerinti teljesítésének, ezért Vállalkozó kérte, hogy a szerződéses határidő a pótmunkák várható befejezésének megfelelően kerüljön módosításra.

Mivel a hátráltató körülmények nem a kivitelező hibájára vezethetőek vissza, indokolt a szerződéses határidő 2013. július 31-re történő módosítása.

A szerződésmódosítás tartalma


1. Szerződő felek a közöttük 2012. szeptember 27-én, „*TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – „Agóra Szekszárd” - A Babits Mihály Művelődési Ház és a Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása*” c. projekt megvalósítására kötött vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Szerződés**) az alábbiak szerint **módosítják**:
 - 1.1. A Szerződés 4.2. pontjában meghatározott **műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja** 2013.05.31. napjáról **2013.07.31.** napjára módosul.
 - 1.2. A Szerződés 4.3. pontjában meghatározott **teljesítés időpontja**, a munkaterület átadásának napjától számított 2013.05.31.napról **2013.07.31.** napjára módosul.
 - 1.3. A Szerződés mellékletei közül módosul az **Építési ütemtervben** (2. számú melléklet) a tevékenységek és teljesítések aránya és a **Fizetési ütemtervben** (3. számú melléklet) a részteljesítések és számlák összege. A módosult mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Mellékletek:

- Építési ütemterv (1.sz. melléklet)
- Fizetési ütemterv (2.sz. melléklet)

ZÁÉV Építőipari Zrt. 0.
8900 Zalaegerszeg
Millennium köz 1.

"Reneszánsz" Kőfaragó Zrt.
-6-


.....
Horváth István
polgármester


Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata



Megrendelő

P.H.

Aláírás dátuma:

2013. 05. 31. napján


.....


.....



Vállalkozó

P.H.

Aláírás dátuma:

2013. 05. 31. napján

Ellenjegyzem:


.....
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

