



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 243.
MELLÉKLET: db**

TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán*

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2018. szeptember 27-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

A HATÁROZAT SZÁMA:

.../2018. (IX....)GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2016. augusztus 10-én az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt c. pályázat vonatkozásában. A kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertesével, az Ács-és Állványozó Kft-vel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 31-én vállalkozási szerződést kötött. A projekt kivitelezése 2018. februárban, a munkaterület átadásával megkezdődött.

A vezető tervező által megtervezett Wigand téri orvosi rendelő munkálatainál az összes belső válaszfal bontása szerepelt. A bontások során kiderült, hogy a tartófalak közti födém két helyen gyenge, ezért a további bontási munkák az érintett részekben megállításra kerültek a statikai vizsgálat és új statikai terv elkészültéig. Az öltöző feletti födém behajlását 2018. 03. 08-án, a fogászati rendelő feletti födém problémáját 2018. 03. 13-án jelezte a műszaki ellenőr az építési naplóban.

Kivitelező a tervező kérésére födémfeltárási munkákat végzett 2018. 04. 10-én.

A meglévő épületrészen a munkák folytatásához statikai ellenőrző számításokra és a födém megerősítésre illetve a födém tehercsökkentésére vonatkozó módosított tervekre volt szükség.

Kivitelező 2018. 08. 14-én kérte az építési naplóban a födémek megerősítéséhez szükséges pótmunkák megrendelését és a határidő módosítását a pótmunkák elvégzéséhez szükséges idővel. A megrendelő a födém-megerősítések miatti módosított végleges terveket 2018. 08. 21-én kapta meg a tervezőtől és 2018. 08. 23-án töltötte fel a naplóba.

Kivitelező a tervek ismeretében a határidő módosítását kérte 2018. november 20-i határidőre. A határidő módosítást a fent részletezett akadályoztatásra való tekintettel műszaki ellenőr és megrendelő jogosnak ítéli a felmerült pótmunka igénnyel együtt.

Kivitelező a tervek ismeretében a határidő módosítását kérte 2018. november 20-i határidőre. A határidő módosítást a fent részletezett akadályoztatásra való tekintettel műszaki ellenőr és megrendelő jogosnak ítéli a felmerült pótmunka igénnyel együtt. A pótmunkák költsége nettó 724.617 Ft (bruttó 920.264 Ft), mellékletként megtekinthető az ajánlat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2018. szeptember 21.

***Ács Rezső
polgármester***

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. (IX....) határozata
a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítósámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán**

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

1. hozzájárul a pótmunkák elvégzéséhez szükséges önerő biztosításához, melynek mértéke 920.264 Ft, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetése terhére biztosít;

Határidő: 2018. szeptember 27.

Felelős: Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

2. jóváhagyja a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejének módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint;

Határidő: 2018. szeptember 27.

Felelős: Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző

3. felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt pedig annak ellenjegyzésére.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Ács Rezső polgármester, dr. Molnár Kata jegyző