



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 249 .**  
**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidő módosítására***

### **ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2018. október 25-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens**

**ELŐADÓ:**

**Ács Rezső polgármester**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**Gazdasági és Pénzügyi Bizottság**

**A HATÁROZAT SZÁMA:**

**326/2018. (X. 11.) határozat**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**Terjedelem: 1+2 oldal**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulással konzorciumban támogatási szerződést kötött 2016. szeptember 28-án a Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában. A kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertesével, az Ács-és Állványozó Kft-vel Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2018. március 27-én vállalkozási szerződést kötött. A projekt kivitelezése 2018. áprilisban, a munkaterület átadásával megkezdődött.

A kivitelezői vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása alapján a teljesítési határidő 2018. október 11.

A vállalkozó az alábbi indokok miatt kéri 2. számú szerződés módosítást:

A 2018. szeptember eleji esős időjárás – hirtelen lezúduló csapadék – következtében a már elkészített beton támfal pozíciójában megcsúszott és annak javítása a kedvezőtlen munkaterület megközelítési viszonyai miatt csak a terület kiszáradását követően vált elvégezhetővé.

A parkoló térburkolatának készítését fenti időszakban hullott rendkívüli mennyiségű csapadék szintén akadályozta.

A konszignációban szereplő hangszigetelő tolóajtó a gyártó szakvéleménye alapján a meghatározott paraméterekkel nem legyártható. A gyártó beszállító és a felelős tervező egyeztetését követően vált egyértelművé a tárgyi nyílászáró pontos műszaki kialakítása. A termék kiváltására a Megrendelő 2018. szeptember 19-én küldte meg a pontos megnevezést, mely csak ez után kerülhetett megrendelésre. Gyártó visszaigazolása a gyártás átfutási idejére: 8-10 hét. Az ajtó beépítése 2 napot, míg a beépítés utáni helyreállítás még 2 napot vesz igénybe.

A kiviteli terv szerinti kerítés a meglévő terepszint és lejtés miatt nem építhető meg. A kerítés megépítéséhez mélyebb alapok és a talajt megtámasztó lábazat építése szükséges, amelyhez pótmunka költségvetésünket csatoljuk.

Tekintettel a fenti körülményekre, folyamatokra és azok időigényére a kivitelezési munkákban a jelenleg érvényben lévő szerződéses határidő nem tartható, ezért kéri a vállalkozó a Megrendelőt, hogy járuljon hozzá a kötbérterhes kivitelezési határidő 2018. december 3-ra történő módosításához.

Az előzőekben felsorolt műszaki munkatételek pótmunka költsége nettó 1.267.554 Ft + 342.240 ÁFA, azaz bruttó 1.609.794 Ft. Mellékeljük a vállalkozó ajánlatát. A pótmunka fedezetét az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozathozatalra.

**Szekszárd, 2018. október 18.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

**Határozati javaslat**  
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ..../2018. (X.25.)**  
**határozata**  
**a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószerű, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról a pótmunkák kapcsán, továbbá a kivitelezői vállalkozási szerződés határidej módosításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

1. támogatja, hogy a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószerű, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzéséhez nettó 1.267.554 Ft + 342.240 ÁFA, azaz bruttó 1.609.794 Ft összegű önerő kerüljön biztosításra az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére, egyúttal támogatja a kivitelezői vállalkozási szerződés határidejének módosítását;

**Határidej:** 2018. október 25.

**Felelős:** Ács Rezső polgármester

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az 1. pontban szereplő összeget építse be a rendelettervezetbe.

**Határidej:** 2018. november 30.

**Felelős:** dr. Molnár Kata jegyző