



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61.
MELLÉKLET: 2 db**

TÁRGY: *Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára*

ELŐTERJESZTÉS

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2019. február 28-i RENDES ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

A HATÁROZAT SZÁMA:

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2017. október 12-én az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt c. pályázat vonatkozásában a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságával. A felújításra, átalakításra vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertesével, PSN Építőipari Kft-vel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. november 19-én vállalkozási szerződést kötött. A projekt kivitelezése 2018. november 19-én, a munkaterület átadásával megkezdődött.

Az orvosi rendelő bontási munkái során kiderült, hogy a meglévő és megtartandó válaszfalaknak nincsenek alapjai és a falakba sincsenek bekötve, ezért el kellett bontani az összes meglévő válaszfalat.

A bontás során feltárt csapadékvíz-vezeték és a fűtési vezetékek erős korrodálását észlelve, azt azonnal jeleztük az Alisca Lakásszövetkezet, illetve a Távhőszolgáltató felé. Ennek kapcsán az Alisca Lakásszövetkezet vállalta a társasházi közös csapadékvíz-vezeték kicseréltetését. Mindezek miatt azonban a kivitelező akadályoztatva volt a munkavégzésben, mely miatt kérte a vállalkozási szerződés határidejének egy hónappal történő meghosszabbítását.

A pótmunka ajánlatot, melynek összege bruttó 628.559 Ft, a műszaki ellenőr és a megrendelő képviselője ellenőrizte és elfogadásra javasolja a kivitelező által kért határidő módosítással együtt.

Ezt követően, 2019. 02. 01-jén kiderült, hogy több helyen a gépészeti vezetékeket falon kívül szükséges szerelni és a vezetékeket előtétfallal szükséges elburkolni. Továbbá az utcafronti üvegfalak fölött csak gerenda van, nincs fölötte a földéig záródó fal. A két légtér közé hőszigetelő szerkezetet szükséges beépíteni. A probléma a régi álmennyezet elbontásáig nem volt látható.

Az utóbbi két műszaki változtatást igénylő pótmunkára a kivitelező elkészítette a pótmunka ajánlatát, melynek összege bruttó 491.191 Ft, a műszaki ellenőr és a megrendelő képviselője ellenőrizte és elfogadásra javasolja.

Mindezekon felül szükségessé teszi a szerződés módosítását az is, hogy a Közreműködő Szervezet feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési utóellenőrzési jelentést állított ki az eredeti vállalkozási szerződésre vonatkozóan, melyben kérte a bejárat előtti rámpa és az akadálymentes parkoló helyrajzi számának megadását is a projekt megvalósítás helyszínei közé. Erre tekintettel szükséges a Vállalkozási szerződés módosítása a megvalósítás helye vonatkozásában. (1.sz. melléklet a vállalkozási szerződésmódosítás tervezete).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását.

Szekszárd, 2019. február 25.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése .../2019. (II.28) határozata
a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítójú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekttel kapcsolatos
döntés**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítójú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekt megvalósításához szükséges pótmunkák elvégzéséhez bruttó 1.119.750 Ft összegű önerőt biztosít a 2019. évi költségvetés terhére;

2. elfogadja a kivitelezői vállalkozási szerződés határozat melléklete szerinti módosítását, egyúttal felhívja a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2019. február 28.

**Felelős: Ács Rezső polgármester,
dr. Molnár Kata jegyző**