

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám:15733562-2-17, számlaszám: 10046003 - 00337074 - 00000055, törzskönyvi azonosító szám: 733568, képviseli Ács Rezső polgármester,) Megrendelő,

másrészről a Diamont-Bau Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Rózsa u. 30., adószám: 25768967-217, bankszámlaszám: HU46-14100653-27554749-01000000, cégjegyzékszám: 17-09-011049, képviseli Rupa László ügyvezető) Vállalkozó, a továbbiakban együtt Felek között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

I. Előzmények

A Felek az EFOP-2.4.2-17-2018-00018 azonosítószámú pályázati konstrukció keretében a pályázatban megjelölt ingatlanok felújítási és korszerűsítési munkáinak kivitelezésére 2018. június 14. napján Vállalkozási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek. A Szerződés a végső teljesítési határidő tekintetében a 2018. október 1-jén kelt okiratba foglaltan módosításra került (továbbiakban: Vállalkozói Szerződés 1. számú módosítása). 2018. október 26. napján a Vállalkozó bejelentette a megrendelőnek, hogy a módosított határidőben való teljesítésnek akadálya van. A Vállalkozó akadályközlését tartalmazó okirat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A "Palafedés tisztítása", valamint a "Színes bitumenes szigetelőlemez meglévő palafedésre, illetve bitumenes lemez felületre" megjelölésű, a Szekszárd, 4272/10 hrsz-ú ingatlant érintő munkálatokat a vállalkozó szakszerűen nem tudta elvégezni az időjárási körülmények miatt, ezért a műszaki tartalom megváltoztatása szükséges. A munkálatok költségét a Felek át kívánják csoportosítani a Szekszárd 5304/9/A/1 hrsz-ú ingatlan energiahatékonyságának javítására.

II. A Szerződés módosítása

Az Előzményben foglaltakra figyelemmel a Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A Szerződésnek – a Vállalkozói Szerződés 1. számú módosításában korábban már módosított – III. 2. pontjában foglalt végső teljesítési határidő 2018. december 17. napja.
2. A Felek megállapodnak, hogy a pályázat keretében a Szekszárd 4272/10 hrsz-ú ingatlant érintő projekt műszaki tartalmából a "Palafedés tisztítása", valamint a "Színes bitumenes szigetelőlemez meglévő palafedésre, illetve bitumenes lemez felületre" megnevezésű munkálatok nem képezik a továbbiakban a Vállalkozó feladatát, ezen munkálatok költségén a Vállalkozó a Szekszárd 5304/9/A/1 hrsz-ú, természetben Cinege u. 5/E. szám alatti ingatlan – jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan


mellékletét képező költségvetés szerinti - energiahatékonysági javítását célzó munkákat köteles elvégezni.

3. A Szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak

Jelen szerződésmódosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

Szerződő Felek jelen okiratot elolvasták, megértették, és mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag a képviselőlet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.


Szekszárd, 2018. október 26.




Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Önkormányzata
Megrendelő



DIAMONT-BAU KFT.

7100 Szekszárd, Rózsa u. 30.
Adószám: 25768967-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-011049


Rupa László ügyvezető
Diamont-Bau Kft.
Vállalkozó

Ellenjegyzés	Ellenjegyző neve és beosztása	Dátum	Aláírás
Pénzügyi ellenjegyzés	Tamási Anna igazgatóságvezető	2018-10-26	
Jogi ellenjegyzés	dr. Molnár Kata jegyző		

Vállalkozói akadályközlés

Alulírott Rupa László a Diamont-Bau Kft. ügyvezetője a Szekszárd, Búzavirág utcában és Halas utcában megjelölt ingatlanok felújítása és korszerűsítése kapcsán az alábbi akadályközlésről nyilatkozom:

A kivitelezés során az alább felsorolt problémába ütköztünk:

- az egyik ingatlanba a lakó külföldön tartózkodása miatt nem tudunk bemenni a munkálatokat elvégezni.
- valamint az időjárási körülmények miatt a "Palafedés tisztítása", valamint a "Színes bitumenes szigetelőlemez meglévő palafedésre, illetve bitumenes lemez felületre" megjelölésű, a Szekszárd, 4272/10 hrsz-ú ingatlant érintő munkálatokat szakszerűen nem tudjuk elvégezni, mert a palafedés folyamatosan nedves, így arra a bitumenes fedést nem lehet ráragasztani.

Fentiek alapján kérem, a vállalkozási szerződés teljesítési határidő módosítását 2018. december 17. napjára, valamint a műszaki szakmai tartalom módosítását.

Szekszárd, 2018. október 24.

DIAMONT-BAU KFT.
7100 Szekszárd/Rózsa u. 30.
Adószám: 25768967-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-011049

.....
Vállalkozó
Rupa László
ügyvezető
Diamont-Bau Kft.