



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 115.  
MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: *Javaslat az új, fedett városi uszoda kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés módosítására***

### **ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
2019. április 25-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**dr. Kajos Nikolett aljegyző**

**ELŐADÓ:**

**Ács Rezső polgármester**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

**A HATÁROZAT SZÁMA:**

.../2019. (...) határozat

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 1+3 oldal*

**Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. mint ajánlatkérők 2017. december hó 15. napján, Szekszárd, Sportuszoda kiviteli munkái tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Második rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Ajánlatkérők az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2018. február hó 23. napján írásban eredményt hirdettek. A nyertes ajánlattevő az Aquaplus Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) lett. A vállalkozóval az uszoda kiviteli munkáinak ellátására a szerződés 2018. március 6. napján került megkötésre, a munkaterület átadása 2018. március 14. napján történt meg.

Vállalkozó a szerződés aláírását követően megkezdett kivitelezési tevékenysége előrehaladása során írásban Megrendelőkhöz címzetten akadályközlést és pótmunka igényt terjesztett elő talajcserére, gázkiváltásra, csapadérendszer kiváltásra és aszfaltos pályaszerkezet elbontására vonatkozó pótmunkák vonatkozásában. Vállalkozó akadályközléséhez csatolta a pótmunka igény összegezésének alátámasztására az azokkal kapcsolatos költségvetés kimutatásokat, melyek részletesen tartalmazzák a szerződés szerinti kivitelezéshez szükséges munkanemeket és azok anyagi- és díjköltségét az alábbiak szerint:

- talajcsere: 63.049.086,- Ft
- gázkiváltás: 1.505.236,- Ft
- csapadérendszer kiváltás: 8.040.555,- Ft
- aszfaltos pályaszerkezet elbontása: 407.988,- Ft

---

Összesen: 73.002.865,-

A műszaki ellenőr a fenti, kivitelezést akadályozó körülményeket megalapozottnak, a változtatásokat műszakilag indokolt pótmunkának minősítette, melyek a létesítmény szerződés szerinti megvalósításához szükségesek, s melyekkel összefüggésben elmaradó tételek nem merültek fel, valamennyi pótmunka az eredeti szerződési tartalmat meghaladó műszaki tartalomnak minősül. Fentiekre tekintettel műszaki ellenőr a Vállalkozói díj emelését a Megrendelőknél elfogadásra javasolta.

Vállalkozó kérelmében a pótmunkákkal összefüggésben az Építési napló bejegyzésekkel összhangban meghatározta az eredeti ütemtervhez képest bekövetkezett akadályoztatás időtartamát, valamint csatolta új, módosított ütemtervét, mely szerint a teljesítés határideje 2019. november 20. napjára módosulna. Vállalkozó kérelmét a műszaki ellenőr megvizsgálta és megállapította, hogy a Vállalkozó által a meghosszabbítás mértékére vonatkozó időtartam az akadályoztatás időtartamára és a kivitelezés technológia időigényére figyelemmel megalapozott, az nem eltúlzott és a módosított ütemterv szerint a létesítmény kivitelezhető,

ezért a műszaki ellenőr a teljesítési határidő meghosszabbítását a Megrendelőknek elfogadásra javasolta.

A fentiekben megjelölt pótmunkák költségeire a beruházáshoz kapcsolódó tartalékkeret biztosít fedezetet.

A fentiekén kívül továbbá szükségessé vált a kivitelezésre kötött szerződés IX. Ellenérték, fizetési feltételek részének több ponton történő módosítása arra tekintettel, hogy az eredeti elképzeléssel ellentétben a Modern Városok Program által biztosított támogatást nem a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nkft. hanem Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kapta, továbbá pontosításra került a felhasználható tao összege is.

A kivitelezési szerződés módosítására vonatkozó szerződéstervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2019. április 18.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

## Határozati javaslat

### **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2019. (IV.25.) határozata az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosításáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. elfogadja az új, fedett városi uszoda kivitelezésére kötött vállalkozási szerződés módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal;

**Határidő: 2019. április 25.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. felhívja a polgármestert az 1. pontban megjelölt szerződésmódosítás aláírására.

**Határidő: 2019. április 30.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**