



Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. - www.bmsk.hu - Tel: +36 1 325 1750 - Fax: +36 1 325 1751

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

részére

Tárgy: Szekszárd fedett uszoda építése aszfaltos pályaszerkezet bontása, 2. sz. pótmunka javaslat

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Igazgató Úr!

A Modern Városok Program keretén belül megvalósuló Szekszárd fedett uszoda építése beruházással kapcsolatban pótmunka igény merült fel, melynek részleteit mellékletben csatoljuk.

A Kivitelező nettó 407 988.- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be.

A BMSK Zrt. a pótmunka terhére megrendelendő, a Vállalkozó által összeállított pótmunka árajánlatot felülvizsgálta, a vállalkozóval leegyeztette, azt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Építtetőnek megrendelésre javasolja. A pótmunka, műszaki szükségsszerűséből merült fel, illetve a rendeltetésszerű használathoz szükséges.

Pótmunka keret	:	nettó	116 204 095.- Ft
Eddig felhasznált pótmunka keret	:	nettó	1 505 236,- Ft
Jelenlegi pótmunka összege	:	nettó	407 988,- Ft
Fel nem használt pótmunka keret (elrendelés esetén) :		nettó	114 290 871,- Ft


A rendelkezésre álló tartalékkeret terhére a pótmunka elrendelhető.

Kelt: Budapest, 2018. május 17.

Tisztelettel:

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

1146 Budapest, Istvánmezei út
Adószám: 12464780-2-51


dr. Medyigy Mihály
vezérigazgató
BMSK Zrt.



MŰSZAKI ELLENŐRI JAVASLAT

Tárgy: Szekszárd fedett városi uszoda építése, 2. sz. pótmunka javaslat
Építési munka címe: 7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4
Megrendelők: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft
Vállalkozó: AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termálenergetikai Kft.
Szerződés száma / kelte: 2018. március 09.

A tárgyi uszoda építés megkezdését követően a föld- és előkészítő munkálatok során feltárásra került, aszfaltos pályaszerkezet elbontása vált szükségessé.

Kivitelező az egyeztetést követően nettó 407 988,- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be. Ezen ajánlatban szereplő munka-részeket javasoljuk a meglévő tartalék-keret még lekötetlen részének terhére elvégeztetni.

A pótmunka ajánlatban foglaltak műszakilag indokoltak, engedélyezésük az épület megvalósításához, megfelelő használhatóságához szükségesek.


Vállalkozói díj (nettó):	2 324 081 907,- Ft
Tartalékkeret (nettó váll. díj 5%-a):	116 204 095,- Ft
2. pótmunkával felhasználandó összeg:	407 988,- Ft

A pótmunka ajánlat összege a tartalék-keret összegét nem haladja meg, annak terhére elrendelhető.

Javasolom a pótmunkák megrendelését.

Budapest, 2018. 05. 17.

Összeállította:



Kerekes László
műszaki ellenőr

Iktatószám: K1297/2018.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ács Rezső polgármester úr részére

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

és

Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft
Csillag Balázs igazgató úr részére

Szekszárd
Keselyűsi út 3.
7100

Tárgy: Szekszárdi uszoda földalatti aszfaltpálya elbontása

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ügyvezető Úr!

A szekszárdi uszoda építésénél megtalált aszfaltos pályaszerkezet elbontására vonatkozóan az alábbiakban küldjük meg a szükséges pótmunka elvégzésére vonatkozó ajánlatunkat.

40 x 20 m-es aszfaltpálya bontása összesen:

64,76 m³ x 6.300 Ft/m³ = 407.988,-Ft + Áfa (FOA)

A föld alatt elhelyezkedő 40 x 20 m-es pályaszerkezet számunkra nem volt ismert, mert a tervdokumentációban és a helyszín ismeretében sem derült ki annak elhelyezkedése. Az elbontásáról az intézkedéseket meg kell tenni, mert akadályozza a további munkavégzésünket.

Ezúton kérem szíves hozzájárulásukat a fentiekben ismertetett pótmunka igényünk elismeréséhez annak érdekében, hogy érvényesíthessük a pótmunka ellenértékét a vállalkozási szerződésben foglalt tartalékkeret terhére.

Sándorfalva, 2018.05.17.



Tisztelettel



György Zoltán
ügyvezető

MŰSZAKI ELLENŐRI JAVASLAT

Tárgy: Szekszárd fedett városi uszoda építése, 3. sz. pótmunka javaslat
Építési munka címe: 7100 Szekszárd, Sport utca, Hrsz.: 3803/4
Megrendelők: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárdi Sportközpont
Közhasznú Nonprofit Kft
Vállalkozó: AQUAPLUS Kútfürő, Építő és Termálenergetikai Kft.
Szerződés száma / kelte: 2018. március 09.

A tárgyi uszoda építés során a próbafelületek alapján meghatározásra került a statikus tervező által is elfogadott ágyazati rétegrend, amely szerint 80 cm vastagságban a meghatározott rétegsor alapján talajcserét, valamint további talajvízszintsüllyesztést szükséges elvégezni.

Kivitelező az egyeztetést követően nettó 63 049 086,- Ft összegű pótmunka ajánlatot nyújtott be. Ezen ajánlatban szereplő munka-részeket javasoljuk a meglévő tartalék-keret még lekötetlen részének terhére elvégeztetni.

A pótmunka ajánlatban foglaltak műszakilag indokoltak, engedélyezésük az épület megvalósításához, megfelelő használhatóságához szükségesek.

Vállalkozói díj (nettó):	2 324 081 907,- Ft
Tartalékkeret (nettó váll. díj 5%-a):	116 204 095,- Ft
3. pótmunkával felhasználandó összeg:	63 049 086,- Ft

A pótmunka ajánlat összege a tartalék-keret összegét nem haladja meg, annak terhére elrendelhető.

Javasolom a pótmunkák megrendelését.

Budapest, 2018. 08. 02.

Összeállította:



Kerekes László
műszaki ellenőr

Melléklet:

Elfogadott pótmunka árajánlat (1 lap)