



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 167**

**MELLÉKLET: 1 db**

**TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2020. augusztus 6-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Ács Rezső polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Rikker Anita Márta m.b osztályvezető  
Holczer Nicolette pályázati referens**

**ELŐADÓ:**

**Rikker Anita Márta m.b osztályvezető**

**KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

**HATÁROZAT SZÁMA:**

**Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 1 + 2 + 1 oldal*

**Tisztelt Közgyűlés!**

A TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89. szám 4930/11 hrsz. alatti Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése nem építési engedély köteles építési munkáinak kivitelezése a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében zajlik.

Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás zajlik

A hiánypótlások bekérését és a bírálatot követően a dokumentumok megküldésre kerülnek a KFF részére.

Az európai uniós alapokból a 2014-2020 programozási időszakban megvalósítandó közbeszerzések vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) számú kormányrendelet külön fejezetet szentel a közbeszerzések ellenőrzési folyamatának, amely alapján a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó építési beruházások esetén folyamatba épített ellenőrzést alkalmaznak. Ilyen értékű beszerzéskor a kedvezményezett már meg sem kezdheti közbeszerzési eljárását és annak eredményét is csak az irányító hatóság egyetértése esetén hirdetheti ki az alábbi szabályok alapján.

A folyamatba épített ellenőrzés két részre osztható, az első az eljárás megindítását megelőző rész, a második pedig közvetlenül az eljárás eredményének kihirdetése előtt folyik le.

Az eljárás megindítását megelőző ellenőrzés során először az előkészített tervezetek támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú minőségellenőrzésére kerül sor, amely egy erről szóló irányító hatósági nyilatkozattal zárul le, s ezt követően a kedvezményezettnek kezdeményeznie kell a dokumentumok közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzését, amelyet az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter

A közbeszerzési eljárás kizárólag akkor indítható meg, ha a miniszter támogató, vagy feltételesen támogató tartalmú tanúsítványt állított ki. A tanúsítvány kiállításával lezárul a közbeszerzés előzetes ellenőrzési szakasza.

A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetését megelőzően a kedvezményezett köteles megküldeni az eljárás során keletkezett összes iratot a miniszter részére, aki szabályossági tanúsítványt állít ki. A döntésre jogosult a Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési javaslat, valamint a közbeszerzési szabályossági tanúsítványban foglaltak figyelembevételével hozza meg az eljárást lezáró döntését. Támogatás csak a miniszter támogató tartalmú minőségellenőrzési és szabályossági tanúsítványának megléte esetén folyósítható.

A KFF tanúsítvány birtokában 3 munkanap áll rendelkezésre az összegezés kiküldésére, majd ezt követő 10 napos szerződéskötési moratórium lejártá után köthető meg a szerződés a kivitelezővel.

Jelen állás szerint, erre előreláthatólag 2020. szeptemberében kerülhet sor legkorábban. A kivitelezésre 6 hónap áll rendelkezésre. Várhatóan a kivitelezés időtartama érinti a fűtési szezont, amely nem a legideálisabb egy iskola korszerűsítése esetén.

A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2020.07.06-i ülésén 314/2020. (VII.6.) határozatával úgy határozott, hogy készüljön egy támogatási szerződés módosítási kérelem, amelyben kérelmezzük az Irányító Hatóságtól a projekt lebonyolításának fizikai befejezési határidejének és a mérföldkövek módosítását.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az Irányító Hatóságnak megküldendő támogatási szerződés módosítási kérelem.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2020.07.29.**

**Ács Rezső**  
**polgármester**

**Határozati javaslat**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (.....) határozata  
a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítójú „Szekszárdi Baka István Általános Iskola  
energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás  
kezdeményezéséről**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

- 1. dönt a TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 azonosítójú „Szekszárdi Baka István  
Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt vonatkozásában  
támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásáról, a projekt fizikai befejezési  
határidejének 2021.10.01. időpontra történő módosításával kapcsolatban**

**Határidő: 2020. augusztus 6.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

- 2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés  
módosítási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.**

**Határidő: 2020. augusztus 11.**

**Felelős: dr. Molnár Kata jegyző**



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

Szám: III/D/45- /2019

Tárgy: Kérelem

Üi. nálunk: Holczer Nicolette

Azonosító: TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001

**Oláh Gábor regionális fejlesztési programokért  
felelős helyettes államtitkár**

**Pénzügyminisztérium  
Európai Unió Források Felhasználásáért Felelős  
Államtitkárság  
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős  
Helyettes Államtitkárság**

H-1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

**Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!**

Alulírott Ács Rezső polgármester, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseletében a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül benyújtott **TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001** azonosítószámú „**Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése**” című projekt vonatkozásában a mérföldkövek elérési dátumát az alábbiak szerint kívánjuk módosítani:

3. mérföldkő tartalma: kivitelezésre kiírt közbeszerzés lefolytatása.

A mérföldkő eredeti elérési dátuma 2017.12.31 volt, azt többszöri módosítási kérelmünkre 2018.08.22-re módosítottuk. A közbeszerzés lefolytatását az Önkormányzat 2018.05.22-i határidőre az alábbi okok miatt nem tudta teljesíteni: A 2017.10.24-én indított projektfejlesztés végi Támogatási szerződés jóváhagyása 2018.01.25-én történt meg. A benyújtott kiviteli tervek elfogadása nélkül nem tudtuk elkezdni a közbeszerzési eljárást. A 2018.03.19-én kezdeményezett kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés ex-ante ellenőrzést 2018.04.23-án a KSZ elfogadta, a támogathatósági nyilatkozatot megküldte. A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (későbbiekben KFF) ellenőrzése 2018.04.27. napján kezdődött meg. Ezután a KFF minőségellenőrzési határidő meghosszabbításáról tájékoztatott a K-2018/05-0480042/0 iktatószámú levelében, 2018.05.07. napján. KFF az eljárást megindító jelentést 2018.05.15. napján küldte meg a KFF/1027/2/2018 iktatószámú levelében. A jelentésben foglaltak alapján a dokumentumokat pontosítottuk és 2018.05.29. napján feltöltésre került az EMIR rendszerbe. A dokumentumokat a 2018.04.15 napján hatályba lépett 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alapján is átdolgoztuk. A KFF az eljárás megindítására vonatkozó támogató tartalmú tanúsítványát 2018.06.06. napján állította ki, és küldte meg azt követően az elektronikus rendszeren keresztül. Az eljárás megindítására vonatkozó hirdetmény 2018.06.11 napján került

közzétételre, azonban az eljárásban több, a kivitelezés műszaki tartalmát érintő kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melynek eredményeként a közbeszerzési dokumentumok módosultak. A Kbt. 52.§-ával összhangban a közbeszerzési dokumentumok módosításával egyidejűleg intézkedtünk az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról, mely az utolsó módosítás eredményeként 2018.08.18 napjának 10:00 órájában került meghatározásra. A bontási jegyzőkönyv szerint a legkedvezőbb ajánlat is jóval nagyobb összegű, mint a tervezett költségvetés szerinti összeg, melyhez a saját forrást az Önkormányzat nem tudta biztosítani.

Ez indokból kifolyólag egy hirdetmény nélküli eljárást kezdeményeztünk. Az eredménytelen nyílt eljárást követően a közbeszerzési dokumentumok műszaki felülvizsgálata valamint a közbeszerzési dokumentum a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint hirdetmény nélküli eljárás jogcímen átdolgozásra került.

Január 28. napjától augusztusig a Közbeszerzési dokumentumok KSZ általi ellenőrzése és észrevételezése volt folyamatban, és arra vonatkozó támogató tartalmú jóváhagyás hiányában a KFF ellenőrzése nem történhetett meg. Fentiekre tekintettel a közbeszerzési eljárás megindításának jogszabályi feltételei hiányoztak, mely indokul szolgált a mérföldkő módosítására.

2019. augusztus 22-én érkezett egy tanúsítvány, mely szerint az eljárás megindítása nem támogató tartalmú. Ezt követően kiírásra került egy újabb közbeszerzési eljárás, miután az Önkormányzatnak sikerült plusz forráshoz jutnia, amellyel a hiányzó fedezetet pótolni tudja.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásra beérkeztek az árajánlatok, ezeknek a bírálata folyamatban van. Hiánypótlási határidőnek 2020. július 13 lett megadva. Ha teljesítik a hiánypótlási kötelezettségüket az ajánlattevők, utána sor kerülhet a záró bíráló bizottsági ülésre, majd a dokumentumok megküldésre kerülnek a KFF részére. A KFF záró tanúsítványa szükséges a közbeszerzési eljárás lezárásához, azonban ez a folyamat akár hosszabb időt is igénybe vehet, így a 3. mérföldkő módosítása szükséges, amelyet 2020.11.30-re szeretnénk módosítani.

Jelen állás szerint a kivitelezővel történő szerződéskötésre előreláthatólag 2020. őszén kerülhet sor, a kivitelezésre 6 hónap áll rendelkezésre. Várhatóan a kivitelezés érinti a fűtési szezont, amely nem a legideálisabb egy iskola korszerűsítése esetén. A közbeszerzési eljárás elhúzódása és az említett okok miatt szeretnénk kezdeményezni a mérföldkövek módosítását.

Az alábbiak szerint változnának a mérföldkövek:

- 3. mérföldkő 2020.09.29-ről 2020.11.30-ra
- 4. mérföldkő 2020.10.30-ról 2021.05.01-re
- 5. mérföldkő 2020.11.30-ról 2021.07.01-re
- 6. mérföldkő 2020.12.30-ról 2021.08.01-re
- 7. mérföldkő 2021.02.28-ról 2021.09.01-re
- 8. mérföldkő 2021.03.31-ről 2021.10.01-re

Fenti okokra hivatkozva kérem a mérföldkövek elérési dátumainak módosítását engedélyezni szíveskedjenek.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm, várom megtisztelő válaszukat!

Szekszárd, 2020. július 7.

Tisztelettel:

Ács Rezső  
polgármester

SZÉCHENYI 



Európai Unió  
Európai Regionális  
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE