



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 245

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY:** Javaslat a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezésére

## ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2020. október 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

<b>ELŐTERJESZTŐ:</b>	Ács Rezső polgármester
<b>AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:</b>	Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
<b>ELŐADÓ:</b>	Ács Rezső polgármester
<b>KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:</b>	
<b>VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:</b>	
<b>EGYÉB SZERVEZET:</b>	
<b>MEGTÁRGYALTA:</b>	<b>HATÁROZAT SZÁMA:</b>
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	.../2020. (.....) határozat
Pénzügyi Bizottság	.../2020. (.....) határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1 + 1 + 1 oldal

**egyszerű szótöbbség**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában a 3. mérföldkő, valamint ennek okán a további mérföldkövek elérési dátumának módosítása is szükséges, az alábbiak szerint:

	Jelenlegi mérföldkő dátuma	Módosított mérföldkő dátuma	Tartalma
3.	2020.10.31.	<b>2020.12.31.</b>	A kivitelezésre vonatkozó beszerzések eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása.
4.	2021.01.31.	<b>2021.03.31.</b>	A kivitelezés 50%-os készültségi szintjénél.
5.	2021.03.31.	<b>2021.06.15.</b>	A kivitelezés 100 %-os készültségi szintjénél.
6.	2021.04.15.	<b>2021.06.31.</b>	Projektzárás

A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2020. június 10. napján megindításra került, melynek ajánlatadási határideje 2020. június 26. napja volt. Az eljárás során 3 ajánlat érkezett be, az ajánlattevők azonban visszavonták ajánlataikat. Az eljárás 2020. augusztus 31-én megküldött összegezéssel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 434/2020 (VIII.17.) számú határozata alapján eredménytelenné nyilvánításra került.

Jelenleg a 2020. szeptember 15. napján megindított eljárás van folyamatban, melyről a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 446/2020 (VIII.31.) számú határozatával döntött. Az ajánlatadási határidő 2020. október 12. napja volt, a beérkezett ajánlatok vizsgálata megtörtént, ajánlatevőkkel tárgyalás került lefolytatásra, melyet követően nyújthatják be végleges ajánlataikat. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása a 3. mérföldkőig szükséges.

Jelen előterjesztés mellékletét képezi a szerződés módosításhoz szükséges nyilatkozat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2020.10.21.**

**Ács Rezső**

**polgármester**

**Határozati javaslat**

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2020. (.....) határozata a TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosítás kezdeményezéséről**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. dönt a **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosítószámú „Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” című projekt vonatkozásában támogatási szerződés módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

**Határidő: 2020. október 29.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

2. felkéri a polgármestert az 1.) pont szerinti TSZ módosításának kezdeményezésére, majd annak aláírására.

**Határidő: 2020. október 30.**

**Felelős: Ács Rezső polgármester**

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pont szerinti támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

**Határidő: 2020. október 30.**

**Felelős: dr. Gábor Ferenc**



# SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## NYILATKOZAT

Alulírott **Ács Rezső polgármester**, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának** képviselője nyilatkozom, hogy a „**Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja**” című **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi körülmények indokolják:

A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2020. június 10. napján megindításra került, melynek ajánlatadási határideje 2020. június 26. napja volt. Az eljárás során 3 ajánlat érkezett be, az ajánlattevők azonban visszavonták ajánlataikat. Az eljárás 2020. augusztus 31-én megküldött összegezéssel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 434/2020 (VIII.17.) számú határozata alapján eredménytelenné nyilvánításra került.

Jelenleg a 2020. szeptember 15. napján megindított eljárás van folyamatban, melyről a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 446/2020 (VIII.31.) számú határozatával döntött. Az ajánlatadási határidő 2020. október 12. napja volt, a beérkezett ajánlatok vizsgálata megtörtént, ajánlatevőkkel tárgyalás került lefolytatásra, melyet követően nyújthatják be végleges ajánlataikat. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása a 3. mérföldkőig szükséges.

Mivel a 3. sz. mérföldkő módosítása a fentiek okán indokoltá vált, ezáltal a további mérföldköveket is módosítani szükséges;

3. 2020.10.31-ről **2020.12.31-re** módosul
4. 2021.01.31-ről **2021.03.31-re** módosul
5. 2021.03.31-ről **2021.06.15-re** módosul
6. 2021.04.15-ről **2021.06.31-re** módosul

Ács Rezső polgármester  
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

P.H.

Kelt: Szekszárd  
2020. év október hónap 30. napján.



# SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## NYILATKOZAT

Alulírott **Ács Rezső** polgármester, mint **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának** képviselője nyilatkozom, hogy a „**Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja**” című **TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001** azonosítószámú projekt kapcsán a mérföldkövek szükséges módosítását az alábbi körülmények indokolják:

A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2020. június 10. napján megindításra került, melynek ajánlatadási határideje 2020. június 26. napja volt. Az eljárás során 3 ajánlat érkezett be, az ajánlattevők azonban visszavonták ajánlataikat. Az eljárás 2020. augusztus 31-én megküldött összegezéssel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 434/2020 (VIII.17.) számú határozata alapján eredménytelenné nyilvánításra került.

Jelenleg a 2020. szeptember 15. napján megindított eljárás van folyamatban, melyről a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 446/2020 (VIII.31.) számú határozatával döntött. Az ajánlatadási határidő 2020. október 12. napja volt, a beérkezett ajánlatok vizsgálata megtörtént, ajánlatevőkkel tárgyalás került lefolytatásra, melyet követően nyújthatják be végleges ajánlataikat. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes, nyertes ajánlattevő kihirdetésével való lezárása a 3. mérföldkőig szükséges.

Mivel a 3. sz. mérföldkő módosítása a fentiek okán indokoltá vált, ezáltal a további mérföldköveket is módosítani szükséges;

3. 2020.10.31-ről **2020.12.31**-re módosul
4. 2021.01.31-ről **2021.03.31**-re módosul
5. 2021.03.31-ről **2021.06.15**-re módosul
6. 2021.04.15-ről **2021.06.31**-re módosul

Ács Rezső polgármester  
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata**

P.H.

Kelt: Szekszárd  
2020. év október hónap 30. napján.