

FIDIC „piros könyv“ szerinti

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú MÓDOSÍTÁSA

„Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 kódjelű projekt.

amely létrejött egyrészről a

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószám: 15416566-2-17
Pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566
Számlavezető pénzüintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Képviselő neve: Horváth István polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban : **Megrendelő**)

másrészről a

SZEKSZÁRD-PAKSI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.

Székhely: 7100 Szekszárd, Bogyiszlói út 1.
Adószám: 11286305-2-17
Pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-15433705
Számlavezető pénzüintézet neve: ERSTE BANK HUNGARY Nyrt.
Céggjegyzékszám: 17-09-002165
Képviselő neve: Reisinger Péter ügyvezető
Képviselő címe: 7100 Szekszárd, Bogyiszlói út 1.
Képviselő elérhetősége: Tel.: 74/505-890, Fax: 74/505-893
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

a továbbiakban, mint **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Felek a Közbeszerzési Értesítőben 2010. augusztus 30. napján, 23090/2010 számon megjelent ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítésére, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztálólétesítmény kivitelezésére“ tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás I. részének vonatkozásában **2010. november 19-én vállalkozási szerződést kötöttek** a „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámú projekt keretében.

1. Szerződő felek a közöttük 2010. november 19-én „Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése” tárgyában létrejött vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint **módosítják**:

1.1. Műszaki tartalom vonatkozásában:

Az alábbiakban részletezett körülmények alapján Megrendelő a teljesítési határidő 2012. április 13-ra történő módosítását indokoltnak tartja, azt jóváhagyja.

1.1.1. A Bocskai utcai (Sz-6-5-0, Sz-6-4-0, Sz-6-4-1) vezeték szakasz építése kapcsán a Szekszárdi Hegyközségtől, mint a Szekszárdi Borvidéken szőlészeti és borászati árutermelő tevékenységet folytatók érdekképviseleti szervétől megkeresés érkezett Megrendelőhöz, melyben kérelmezték, hogy a hosszantartó napsütéses időjárás miatt elhúzódó szüret időszakájában említett szakaszokon ne kezdődjenek meg a csatornázási munkálatok.

A munkálatok fentiek következtében elhúzódnak a téli időszakra. Mélyépítési munkákat +5 C° alatti hőmérsékleten csak aránytalanul magas költségek mellett lehet elvégezni a vonatkozó technológiai előírásokat betartva. A Szerződés ezen tételeket nem tartalmazza, így nem is követelhetők meg. Ebben a vonatkozásban a fagyok utáni március 15-i munkakezdést tartják Felek megfelelőnek, melyhez képest az ütemtervben vállalt 29 napos teljesítési határidőt a Vállalkozó tartani tudja.

1.2. A teljesítési határidő vonatkozásában (Szerződés 4.1. pontja):

Jelen szerződésmódosítás 1.1. pontjában részletezett előre nem látható körülmények indokoltá teszik a teljesítési határidő meghosszabbítását 2012. április 13-ig.

1.3. Az építési és fizetési ütemterv vonatkozásában:

Jelen szerződésmódosítás 1.1. és 1.2. pontjaiban részletezett körülmények következtében módosul a Szerződés építési és fizetési ütemterve. A módosított/aktualizált ütemtervek jelen szerződésmódosítás mellékletét képezik (4. és 5. sz. melléklet).

- Szerződő felek rögzítik, hogy a hivatkozott vállalkozói alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak, továbbá az ezen szerződésmódosítással együtt kezelendő és csak együttesen jogérvényes.
- Jelen Szerződésmódosítás 9 példányban készült, amelyből 6 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat, 1 példány a Közreműködő Szervezetet, 1 példány a műszaki ellenőrzést végző szervezetet illeti.

Kelt: Szekszárd, 2011. november 18.

Aláírta és lepecsételte:


.....

**Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Horváth István
polgármester
Megrendelő

Aláírta és lepecsételte:


.....

**Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és
Környezetvédelmi Kft.**
Reisinger Péter
ügyvezető
Vállalkozó



Ellenjegyzem:


.....
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző



Ellenjegyzem:



2012 JAN. 13
Energia Központ Nonprofit Kft.
Közreműködő Szervezet
"ENERGIA KÖZPONT" Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci út 45. A. ép. /6. em.
25.

Melléletek:

- 1. sz. melléklet: Hegyközség kérelme
- 2. sz. melléklet: Hegyközség tájékoztatása
- 3. sz. melléklet: Megrendelői nyilatkozat
- 4. sz. melléklet: Műszaki ütemterv
- 5. sz. melléklet: Fizetési ütemterv
- 6. sz. melléklet: KSZ szerződésmódosítással kapcsolatos előzetes jogi állásfoglalása



HEGYKÖZSÉG SZEKSZÁRD

7100 Szekszárd, Táncsics u. 3. T/F.: 74/ 410-339

E-mail: szdihkg@szdihkg.t-online.hu Honlap: www.szdihg.mlap.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8:30-12:30, Szerda: 8:30-12:30, 13:30-15:30, Péntek: 8-12

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Horváth István polgármester

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

Tisztelt Polgármester úr!

A Hegyközség Szekszárd örömeire is szolgál, hogy a most zajló beruházásnak köszönhetően Szekszárd Város csatornázottsága tovább bővül és ezzel környezetbarát módon lehet a szennyvízelvezetéséről gondoskodni.

A csatornázási program többek között érinti a Bocskai utcát is. Szervezetünkhöz több jelzés is érkezett a fenti utca lakóitól, hogy a szőlő betakarítását, szállítását akadályozhatja, ha a szüret időszakában a fenti utcában munkálatok folynak és ennek következtében teljes szélességben lezárásra kerülnek útszakaszok. Emellett közismert, hogy a jelzett területen rengeteg ismert és talán ismeretlen pince is található. Ha ezek közül bármelyik a munkálatok során beszakad, károsodik, az hosszabb időre is ellehetetlenítheti a közlekedést.

A szekszárdi szőlészek és borászok érdekeit szem előtt tartva kérem a T. Polgármester úr közbenjárását a tekintetben, hogy a szüret időszakában – várhatóan augusztus végétől október végéig – ne kezdődjenek meg a csatornázási munkálatok a Bocskai utcában.

Szekszárd, 2011. augusztus 22.

Köszönettel:


Dr. Bodri István Géza
elnök

HEGYKÖZSÉG SZEKSZÁRD
7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.
Telefon: 74/3377-117
Bank: 11746995-20008828

Zu!



HEGYKÖZSÉG SZEKSZÁRD

7100 Szekszárd, Táncsics u. 3. T/F.: 74/ 410-339

E-mail: szdihkg@szdihkg.t-online.hu Honlap: www.szdihkg.mlap.hu
Yfelfogadás: Hétfő: 8:30-12:30, Szerda: 8:30-12:30, 13:30-15:30, Péntek: 8-12

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Horváth István polgármester

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

Tisztelt Polgármester úr!

A 2011. november 10-én kelt megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom:

A szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése kapcsán a Hegyközség szervezetét több, Bocskai utcai lakó és egyben szőlőtermelő kereste meg. Ezek a jelzések személyesen, vagy telefonon történtek. Írásbeli kérelem e tárgyban a Hegyközséghez nem érkezett, tekintettel arra, hogy az írásbeli forma e tekintetben a szervezetnél nem kizárólagos kapcsolattartási lehetőség.

A kérvénnyel, miszerint az adott utcában esedékes építési munkálatok csak a szüret időszakát követően – október vége - kezdődjenek meg, az alábbi termelők és hegyközségi tagok jelentkeztek:

- Grünfelder Károly (Bocskai u. 22/D. számú ingatlanon található a pincéje és a feldolgozója);
- Szabó Ferenc (Bocskai u. 901 hrsz. alatt található a présháza);
- Lemle Imre (Bocskai u. 14. sz. alatt található a pincéje);
- Ádám Tamás (Bocskai u. 16/B. sz. alatt található a pincéje és a feldolgozója);
- Dr. Domonyai István (Bocskai u. 17. sz. alatt található a pincéje és a feldolgozója);
- Mészáros István (Bocskai u. 20. sz. alatt található a pincéje);

Említetteken kívül számos olyan termelő is jelezte a problémát, aki a Bocskai u. felett rendelkezik szőlőterülettel és a Bocskai utcán keresztül tudja csak a termést elszállítani.

Jelzem, hogy a Hegyközség feladata az 1994. évi CII. törvény 38. §-a szerint - többek között -, hogy védje a termelők érdekeit. Ebből kifolyólag éreztük úgy, hogy a termelők érdekeinek képviseletében fel kell lépni, biztosítva ezzel az idején termés zökkenőmentes betakarítását és a feldolgozóba történő eljuttatását.

Szekszárd, 2011. november 11.

Tisztelettel:

Dr. Bodfi István Géza
elnök

HEGYKÖZSÉG SZEKSZÁRD
7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.
Adószám: 1085.3377-1/17
Bank: 11746505-200008828

(Handwritten signature)



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS – FEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

NYILATKOZAT

Alulírott **Mürcz László** mint Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Várostervezési és -fejlesztési Igazgatóságának vezetője a *KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062* – „SZMJV csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” c. projekt keretében 2010. november 19-én „SZMJV csatornahálózatának bővítése” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés teljesítése vonatkozásában, Megrendelő műszaki képviselőjeként nyilatkozom, hogy a műszaki ütemtervben megadott határidőket a *Bocskai utcai (Sz-6-5-0, Sz-6-4-0, Sz-6-4-1) vezeték szakasz vonatkozásában* a lakossági és borászatok tiltakozásának elfogadása miatt nem tudjuk tartani.

Indoklás:

A Bocskai utcai (Sz-6-5-0, Sz-6-4-0, Sz-6-4-1) vezeték szakasz építése kapcsán a Hegyközségtől megkeresés érkezett Polgármester úrhoz, melyben kérelmezték, hogy a hosszantartó napsütéses időjárás miatt elhúzódó szünet időszakában ne kezdődjenek meg a csatornázási munkálatok. A lakosság és borászatok kérelmét - tekintettel a szünet gazdasági jelentőségére- méltányoltuk és nem kezdtük el a kivitelezést a szünet befejezéséig. A tartós akadályoztatás megszűntével történő, Vállalkozó által vállalt 29 nap munkavégzés így elhúzódik a téli időszakra. Mélyépítési munkákat +5 C° alatti hőmérsékleten csak aránytalanul magas költségek mellett lehet elvégezni a vonatkozó technológiai előírásokat betartva. Mivel a Vállalkozó az alapszerződésben nem számolhatott téli munkavégzéssel, így ennek szerződésen belüli teherviselései nem követelhetők meg. Ebben a vonatkozásban a mélyépítésben alkalmazott fagyok utáni március 15-i munkakezdést tartjuk műszakilag megfelelőnek, melyhez képest az ütemtervben vállalt 29 napot a Kivitelező tartani tudja.


Többletköltség igényt jelen változtatási javaslat kapcsán a jövőben sem támasztunk.

Szekszárd, 2011. november 17.


Mürcz László
igazgatóság vezető



301



Handwritten signature

Fizetési ütemterv

Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózat bővítése

I. részszámla

I. részszámla nettó értéke: 47 883 971,- HUF

Teljesítés időpontja: 2011.03.29

II. részszámla

II. részszámla nettó értéke: 79 174 355,- HUF

Teljesítés időpontja: 2011.05.29

III. részszámla

III. részszámla nettó értéke: 63 149 311,- HUF

Teljesítés időpontja: 2011.07.27

IV. részszámla

IV. részszámla nettó értéke: 66 453 581,- HUF

Teljesítés időpontja: 2011.09.26

V. részszámla

V. részszámla nettó értéke: 49 630 244,- HUF

Teljesítés időpontja: 2011.11.25

I. végszámla

I. végszámla nettó értéke: 19 288 538,- HUF

Teljesítés időpontja: 2012.04.26

Számlák nettó értéke összesen: 325 580 000,- HUF

Szekszárd, 2011. október 24.

SZEKSZÁRD-PAKSI
Vízgyűjtőgazdálkodási és Környezetvédelmi
KFT
SZEKSZÁRD
Reisinger Péter
ügyvezető

300



IKT-130N 12 100M

(f) Ügyintéző: Barát Barbara
☎ Telefon: +36 1 238 6697

☎ Mobilszám: +36 30 249 5041
✉ E-mail: barat.barbara@energiakozpont.hu

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Horváth István
polgármester

Azonosítószám: KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0062

Szekszárd
Béla király tér 8.
7100

Iktatószám: K-2011-KEOP-
1.2.0/2F/09.-0048663/173

Tárgy: A KSZ szerződésmódosítással kapcsolatos előzetes jogi állásfoglalása

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton értesítjük, hogy a KEOP támogatási rendszerében KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 azonosítószámmal nyilvántartott projekt (továbbiakban: Projekt) tekintetében - elektronikus úton megküldött, „Szekszárd Megyei Jogú város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése” tárgyban, a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés tervezett módosításával kapcsolatban-, illetve annak hiánypótlására beérkezett alátámasztó dokumentumokat a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 44.§ (1) bekezdése alapján megvizsgáltuk.

Tekintettel arra, hogy az építési vállalkozó a munkája végzésében akadályoztatva volt lakossági tiltakozásra visszavezethetően, melyet a vonatkozó FIDIC eljárásrendnek megfelelően jelzett a Mérnök részére, aki ezt tudomásul vette, továbbá a Kedvezményezett sem emelt kifogást ez ellen, így ennek fennállása a szerződő felek által elfogadottnak minősült.

Mivel a tartós akadályoztatás megszűntével, a Vállalkozó munkájára vállalt 29 nap már a téli időszakban történő munkavégzést igényelt, melyet a szerződéshez képest is csak jelentős többletköltségekkel tudna kivitelezni, így az ezen időszakra történő határidő hosszabbítást alátámasztottnak tekintjük az alábbiak szerint:

A mélyépítési munkálatok téli időszakban történő elvégzéséhez minden esetben biztosítani kell a beépítendő anyagokra előírt minimális feltételeket, továbbá a tervezetthez képest olyan technológiai módosításokat igényelnek, melyek - különösen vonalás létesítményeknél -, gyakran csak extrém magas költségekkel biztosíthatóak. Ezen többletköltségek igénylése helyett, a Mérnök által jóváhagyott dokumentum alapján csak akkor folytatja a kivitelezést, amikor az ehhez szükséges feltételek fennállnak. Mivel a Vállalkozó alap szerződésében nem számolhatott téli munkavégzéssel, így az esetleges szerződésen belüli teherviselés kizárható.

Energiáközpont Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. A. épület 6. em.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf.: 328.
Tél.: +36 1 238-6697
E-mail: titkarsag@energiakozpont.hu
www.energiakozpont.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Handwritten signature



A mélyépítésben alkalmazott, a március 15-től történő mélyépítési tevékenységet műszakilag elfogadhatónak tartjuk, ezzel biztosítható a vállalt és elvárt minőségi követelmények betartása. A Vállalkozó ajánlatában vállalt 29 nap kivitelezési időt figyelembe véve a szerződés 2012.03.15 + 29 nap, azaz 2012.04.13-ig történő meghosszabbításával kapcsolatban ellenvetésünk nincsen, azzal, hogy többletköltség igényt sem jelen változtatási javaslat kapcsán sem a jövőben nem támasztanak.

A fentebb részletezettek okán a tárgyi témában a vállalkozó szerződésének módosítása kizárólag a Kbt. 303.§ (1) bekezdése szerinti lehetséges a jogszabályi megfelelést biztosító minőségbiztosítást követően, mely tekintetében - a szerződés módosítására vonatkozóan - támogatathatósági, műszaki-szakmai szempontból nincs kifogásunk.

Kérjük, hogy az eredeti szerződést, a módosítás tervezetét, a módosítás indoklását, az indoklást alátámasztó valamennyi dokumentumot, valamint jelen előzetes állásfoglalásunkat a KFF részére közbeszerzési-jogi véleményezés céljából megküldeni szíveskedjék.

Kérjük, hogy az aláírt szerződésmódosítást a KFF jóváhagyását követően, az Energia Központ Nonprofit Kft. részére megküldeni szíveskedjék.

Tájékoztatom, hogy a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 44.§ (7) bekezdése alapján a Közreműködő Szervezet vezetője a szerződésmódosítást utólagosan, a fentiekben foglaltak teljesülése esetén ellenjegyzli.

Bízva a további sikeres együttműködésben.

Budapest, 2011. november 17.

Tisztelettel:


Tóbiás Zoltán
Főosztályvezető

ENERGIA KÖZPONT Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci út 45. A. ép. /6. em.
25.

Handwritten mark