

12.2013. 12.19.
2013.10.17 - 2013.05.17
2013
2015-0074

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
a **KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002** azonosítószámú „Szekszárd
Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása”
című pályázat FIDIC „Sárga Könyv” szerinti építési beruházásainak
megvalósításához szükséges munkák elvégzésére.

2. sz. módosítás

Dátum: 2015. 04. 01.

Mely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
adószám: 15733562-2-17
törzsszám: 733568
pénzforgalmi számlaszám: 11746005-15416566
számlavezető pénztintézet: OTP Bank Nyrt.
képviseli: Ács Rezső polgármester
mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**;

másrészről **Duna Aszfalt Kft.**
székhely: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
adószám: 11426628-4-03
csoport azonosító: 17780890-5-03
közösségi adószám: HU-17780890
cégjegyzékszám: 03-09-105290
pénzforgalmi számlaszám: 10300002-25923135-00003285
számlavezető pénztintézet: MKB Bank Zrt.
képviseli: Varga Antal ügyvezető
képviselő e-mail címe: kozpont@dunaaszfalt.hu
képviselő elérhetősége: tel.: 76/540-060, fax: 76/540-061
MKIK nyilvántartási szám: 12A08830
mint vállalkozó, a továbbiakban: **Vállalkozó**;

Megrendelő és Vállalkozó együttesen, mint Felek, továbbiakban: **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Szekszárdon, 2013. december 19. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: vállalkozási szerződés) a **KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002** azonosítószámú „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című pályázat FIDIC „Sárga Könyv” szerinti építési beruházásainak megvalósításához szükséges munkák elvégzésére. Szerződő Felek a vállalkozási szerződést 2014. június 26. napján módosították a teljesítési határidő vonatkozásában (továbbiakban: 1. számú szerződésmódosítás).
2. Vállalkozó 2014. október 31.-én 2. sz. vállalkozói követelést nyújtott be, melyben kezdeményezte a vállalkozási szerződés 4.1 pontjában meghatározott teljesítési határidő 135 nappal történő meghosszabbítását (2015. szeptember 30.), valamint a vállalkozási szerződés 3. pontjában meghatározott szerződéses ár 142.099.802,- Ft-tal történő megemelését.

3. Vállalkozó indokolásában előadta, hogy a jelen 2. számú szerződésmódosítás 3. pontjában nevezett módosítások a Közép-Dunántúli Vízügyi Hatóság által előre nem láthatóan előírt üzembiztonságot növelő műszaki változtatások okán szükségesek. Vállalkozó ajánlatának műszaki tartalmát az Ajánlatkérési Dokumentáció és mellékletei alapján állította össze, melyben a vízellátást mindenhol egy vezeték kiépítésével kellett megoldania. A Közép-Dunántúli Vízügyi Hatóság a 2014. 05. 26-án kelt KDTVH-3094-011/2014 sz. végzésében a biztonságos üzemeltetés érdekében a vízfolyások, közutak, autópályák, árvízvédelmi töltések, lokalizációs töltések keresztezésénél párhuzamos vezetékek kiépítését, szükség esetén védőcsővezés kiépítését, továbbá ezek alapján a tervek módosítását, valamint a módosított tervekhez vonatkozó új Üzemeltetői és új Kezelői hozzájárulások beszerzését és tervekhez csatolását írta elő. Az engedélyezési eljárás folyamán Közép-Dunántúli Vízügyi Hatóság 2014. szeptember 08-án kelt KDTVH-3094-034/2014 számú határozatával Víziógi Létesítési Engedélyt adott ki. A határozat alapján Vállalkozó követelési igénye a felmerült pótmunka vonatkozásában:
- Az „Ikervezetékek kiépítése az üzembiztonság növelésére a Vízügyi Igazgatóság előírása alapján” Vállalkozó 142.099.802Ft, azaz egyszáznegyvenkétfélmillió kilencvenkilencezer nyolcszázkettszázötven forint összegű költségigényének elismerését kérte a vállalkozási szerződés 3.1 pontjában megállapított tartalékkeret terhére.
 - A megvalósítás időtartamának 135 nappal történő meghosszabbítása mely alapján a szerződés Vállalkozó által javasolt **befejezési határideje: 2015. szeptember 30.**
- A 2. sz. vállalkozói követelés jogalapja a FIDIC Sárga Könyv 8.5 „Hatóságok által okozott késedelmek” pontja és a 13.7. „Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások” pontja.
4. A Mérnök Szervezet részletes szakvéleményét állította ki, mely szerint a 2. sz. vállalkozói követelés mindkét elemében megalapozott, így javasolja Megrendelőnek a Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítását, továbbá a pótmunkával érintett többlet költségek biztosítását a tartalékkeret és a beruházási tartalék terhére.
5. A 2. sz. vállalkozói követelésre alapot adó ok a szerződéskötést követően derült ki, melyet Vállalkozó nem befolyásolhatott, és mind a megvalósítás határidejére, mind a költségeire kihatással van. A 2. sz. vállalkozói követelés alapjául szolgáló tények a szerződéskötéskor nem voltak előre láthatóak, valamint Megrendelő és Vállalkozó lényeges, jogos érdekeit sértené, ha a szerződésmódosítás nem valósulna meg, így a Kbt. 132. § (2) bekezdése szerinti feltételek fennállnak.
6. A 2. sz. vállalkozási követelésben szereplő többletköltség elszámolását Vállalkozó a vállalkozási szerződés 3.1. pontjában meghatározott tartalékkeret terhére kívánta érvényesíteni. Ugyanakkor a vállalkozási szerződés 3.1. pontjában meghatározott 82.479.016,- forint, azaz nyolcvankétfélmillió-négyszázhetvenkilencezer-tizenhat forint összegű tartalékkeret nem nyújt teljes fedezetet a 2. sz. vállalkozási követelésben szereplő 142.099.802Ft, azaz egyszáznegyvenkétfélmillió kilencvenkilencezer nyolcszázkettszázötven forint összegű pótmunka

elszámolására. Továbbá, a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartását figyelembe véve, Megrendelő a 2. sz. vállalkozási követelésben felmerült pótmunkát nem szerződésmódosítással, hanem új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kívánja beszerezni. A pótmunka megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás fedezetének alapja, a vállalkozási szerződésben meghatározott – főszabály szerint – a szerződés megvalósításával kapcsolatban felmerült pótmunkák finanszírozására előírt tartalékkeret, valamint a beruházási tartalék. Fentieknek megfelelően Szerződő Felek a vállalkozási szerződés 3.1. pontjában meghatározott teljes vállalkozói díjat (A Szerződés Elfogadott Végösszegét) a tartalékkeret összegével csökkentik.

7. A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt megvalósulásának napja 2015. május 31. Annak érdekében, hogy a Vállalkozó végszámlája elszámolható legyen, szükségessé vált a projekt megvalósítás napjának 2015. szeptember 30. napjára történő átütemezése, egyben a támogatási szerződés módosítása.
8. A Vállalkozóval kötött vállalkozási szerződésben a műszaki tartalom és a beszerzés mennyisége a közbeszerzési eljárásban kiadott indikatív műszaki követelmények, tervek alapján került meghatározásra. A vállalkozási szerződés a FIDIC „Sárga Könyv” szerződéses feltételeinek megfelelően került megkötésre, ezért a vállalkozónak joga volt az indikatív műszaki tervektől (elvi vízjogi engedélyes terv) eltérni. A vállalkozó az indikatív tervektől számos helyen eltért, a Projekt megvalósításához szükséges jogerős engedélyeket ennek megfelelően adták ki az illetékes hatóságok. Az ismertetett okok miatt szükségessé vált a Vállalkozóval kötött, a jelen módosító dokumentum 1. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés 2.1 pontjában meghatározott műszaki indikátoroknak az alábbi jogerős engedélyek alapján történő módosítása:
 - Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság KDTVH-2594-023/2014 számú, Szekszárd város vízellátó rendszer víztisztító létesítményeinek jogerős vízjogi létesítési engedélye;
 - Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság KDTVH-2592-021/2014 számú, Szekszárd város ivóvízellátását biztosító kutak jogerős vízjogi létesítési engedélye;
 - Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság KDTVH-3094-034/2014 számú, Szekszárd város vízellátó rendszer nyersvízvezeték és tisztítottvíz-vezeték jogerős vízjogi létesítési engedélye, továbbá a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1176-7/2014/F-VH számú, valamint a 35700/766-2/2015.-ált. számú Szekszárd város vízellátó rendszer nyersvízvezeték és tisztítottvíz-vezeték jogerős vízjogi létesítési engedélyének kijavítása és kiegészítése című határozatai;
 - Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kiadott KH T/KF/UT/NS/A/350 20/2014 számú, Bogyiszló vízműtelepi bekötőút jogerős építési engedélye;
 - Tolna város jegyzőjének 11-2144-23/2014 számú, Bogyiszló külterület, 0113/93 helyrajzi számú ingatlanok létesülő vízmű telephely főépületének jogerős építési engedélye.

9. Szerződő Felek a jelen módosító dokumentum 1. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés 4.1 pontjában meghatározott teljesítési határidőt, figyelemmel a jelen módosító dokumentum 2.-7. pontokban leírt körülményekre az alábbiak szerint módosítják:

4. A megvalósulás időtartama, a teljesítés határideje:

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződés szerű megvalósítását **2015. szeptember 30.** napjáig köteles teljesíteni. Megrendelő előteljesítést elfogad.

10. Szerződő Felek a jelen módosító dokumentum 1. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés 3.1 és 3.2 pontjában meghatározott ellenszolgáltatás összegét, figyelemmel a jelen módosító dokumentum 2.-7. pontokban leírt körülményekre az alábbiak szerint módosítják:

3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek

3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 4.836.315.264,- forint, azaz négy milliárd-nyolcszázharminchatezer-háromszáztizenötezer-kettőszázhatvannégy forint, amelyből tartalékkeretnek minősül **82.479.016,- forint**, azaz nyolcvankettőmillió-négyszázhetvenkilencezer-tizenhat forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.

A 2. számú Szerződésmódosítást követően a tartalékkeret teljes, 82.479.016,-Ft-os összege felhasználásra került, így abból a továbbiakban nem lehet pénzt lehívni.

3.2. A Szerződéses Ár 4.753.836.248,- forint, azaz négy milliárd-hétszázötvenhárommillió-nyolcszázharminchatezer-kettőszáznegyvennyolc forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része.

11. Szerződő Felek a jelen módosító dokumentum 1. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés 2.1 pontjában meghatározott műszaki indikátorok értékeit, figyelemmel a jelen módosító dokumentum 8. pontban leírt körülményekre, az alábbiak szerint módosítják:

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendelő, a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) a jelen Szerződés szerint Szekszárd – Fadd (Dombori) – Bogyiszló – Tolna – Mőzs települések területén új vízbázist, új vízkezelő telepet és összekötő vezetékét (a továbbiakban: Létesítmény) kíván létesíteni, az alábbi indikátorok szerint.

Indikátor csoport	Műszaki Indikátorok megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (Jelenleg meglévő)	Célérték (Projekt befejezésekor, felújított)	Célérték (Projekt befejezésekor, új)
vízműtelep, vízkezelés	Viztisztítási technológia (gáztalanítás/vas-mangáneltávolítás/ammónium eltávolítás/arszén eltávolítás/egyéb tisztítás)	db /db /db /db /db	1/1/0/0/0	0/0/0/0/0	0/1/1/0/0
vízműtelep, vízkezelés	Technológiai kapacitás (napi átlagigény/napi csúcsvíz igény/maximális technológiai kapacitás óránként, a rendelkezésre álló üzemeltetési ill.: elvi vízjogi / vízjogi létesítési engedélyek alapján)	(m3/d) / (m3/d) / (m3/h)	5 890 /10 000 /840	0/0/0	7 000 /10 000 /500
vízműtelep, vízkezelés	Iszapkezelés, iszaptároló, szikkasztó mű	m3	1 000	0	600
vízműtelep, vízkezelés	Kezelőépület kialakítása (építés)	db	1	0	1
víz kivétel	kutak (ha bármit, pl. csak szivattyút cserélnek, az is felújítás)	db	8	0	8
víz kivétel	kút lezárás	db	N.R.	N.R.	35
víz kivétel	felszíni víz kivétel	db	0	0	0
víz elosztás	Új nyersvízhálózat kiépítése (80mm/ 100mm/ 125mm/ 150mm/ 200mm/ 250mm/ 300mm/ 400 mm)	fm/fm /fm /fm /fm /fm /fm /fm	N.R.	N.R.	0 /72/ 0 /72/ 144 /0/ 144 /8 768
víz elosztás	Új ivóvízhálózat kiépítése* (beleértve az ellátatlan területek bekapcsolását is, 80mm/ 100mm/ 125mm/ 150mm/ 200mm/ 250mm/ 300mm/ 400 mm)	fm/fm /fm /fm /fm /fm /fm /fm	N.R.	N.R.	0 / 0/ 0 / 0/ 0 / 0/ 684 /9 278
víz elosztás	Meglévő hálózat rekonstrukciója (maximum a projekt költségek 20%-a és tartalmazza körvezeték és mosatóhelyek kialakítását is) csak projekt szinten értelmezhető	%	N.R.	N.R.	N.R.

Handwritten signature or mark

Indikátor csoport	Műszaki Indikátorok megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (Jelenleg meglévő)	Célérték (Projekt befejezésekor, felújított)	Célérték (Projekt befejezésekor, új)
vízelosztás	nyersvíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony)	m3/m3	100/0	0/0	350/0
vízelosztás	tisztavíz tároló kapacitás (víztározó medence/víztorony)	m3/m3	2 000/0	2 000/0	1 000/0
egyéb	Hálózatmosatás projekt szinten	fm	N.R.	N.R.	0
egyéb	Próbaüzem	hónap	N.R.	N.R.	3
egyéb	Telepen kívüli bekötőút (amennyiben zöldmezős beruházás keretében épül a telep)	m	N.R.	N.R.	338

12. Szerződő Felek az 1. pontban körülírt vállalkozási szerződés egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályban tartják.

13. Jelen módosító okirat 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, míg 2 példány a Vállalkozót illeti.

Szekszárd, 2015. 04. 01.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

képviseli: Ács Rezső
polgármester

Megrendelő



DUNA ASZFALT KFT.
Környezetvédelmi Igazgatóság
6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Adószám: 11426628-4-03

Duna Aszfalt Kft.

képviseli: Varga Antal
ügyvezető
Vállalkozó