

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Bankszámlaszám: 11746005-15416566

Adóigazgatási szám: 15733562-2-17

Képviseli: Ács Rezső polgármester

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

SUGÁR ÉPÍTŐIPARI Kft.

Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94.

Adóazonosító száma: 11280031-2-17

Pénzforgalmi számlaszám: 10300002-46400189-00003285

Számlavezető pénzintézet neve: MKB Rt.

Céggjegyzékszám: 17-09-001518

Képviselő neve: Deák Ferenc

Képviselő címe: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 94

Képviselő elérhetősége: 20/954-69-02

mint konzorciumvezető, és

HELP-TAX KFT.

Székhely: 7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.

Adóazonosító száma: 23958076-2-17

Pénzforgalmi számlaszám: 70600126-11117571-00000000

Számlavezető pénzintézet neve: Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

Céggjegyzékszám: 17-09-009401

Képviselő neve: Németh Helga

Képviselő címe: 7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.

mint konzorciumi partner (a továbbiakban együttesen: „**Vállalkozó**”),

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „**Felek**”, külön-külön, mint „**Fél**” között, az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek).

Felek között 2015. május 13-án létrejött „Vállalkozási szerződés a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú pályázat keretében a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítésére.” tárgyú Vállalkozási szerződés az alábbiak szerint módosul:

1. A Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező Ajánlattételi dokumentáció/Kiviteli terv/Kiviteli tervdokumentáció Költségvetés az alábbi tételek tekintetében módosul:
 - a) Weber belső vakolat helyett Baumit belső vakolat készül.
 - b) A Kömmerling Fenstern homlokzati nyílászárók helyett KBE típusú homlokzati nyílászárók kerülnek beépítésre.
 - c) A Királyfa típusú fa ablak helyett egyedi gyártású fa ablak készül.
 - d) A Steelvent típusú kerítéskapu helyett egyedi gyártású kerítéskapu készül.
 - e) A Rigips gipszkarton rendszer helyett Knauf gipszkarton rendszer készül.
 - f) A Dunaferri radiátorok helyett Fix-Trend radiátorok kerülnek felszerelésre.
 - g) A Wavin fűtési csövek helyett Concept-Comap ötrétegű csővezetékek kerülnek beépítésre
 - h) A Bröjte gázkazán és szabályozó rendszer helyett Ariston gázkazán és szabályozó rendszer kerül beépítésre.
 - i) A Cosmo típusú hőcserélők helyett Swep típusú hőcserélők kerülnek felszerelésre.
 - j) Az Oventrop visszacsapó szelep helyett Itap típusú visszacsapó szelep kerül beépítésre.
 - k) A Revit típusú zuhanytálcák helyett Kaldewei zuhanytálcák kerülnek beépítésre.
 - l) Az Elekthermax típusú mosogató helyett Mofém mosogató kerül beépítésre.
 - m) A Gormex típusú akadálymentes berendezések helyett B&K típusú akadálymentes berendezések kerülnek beépítésre.
 - n) A Kludi csaptelepek helyett MOFÉM típusú csaptelepek kerülnek beépítésre.
 - o) Az Ivar puffertároló hőcserélővel helyett Concept puffertároló hőcserélővel készül.
 - p) A Wavin vízvezeték helyett Concept-Comap ötrétegű csővezetékek kerülnek beépítésre.
 - q) A Wavin lefolyócső helyett Pipe-Life lefolyócső kerül beépítésre.
 - r) A Cosmo solar rendszer helyett Trend Fix Pappammanoul ASL solar rendszer készül.
 - s) Az EGLO típusú ágylámpák helyett SB típusú ágylámpák kerülnek felszerelésre.
 - t) A HP Led lámpa helyett Greenlux Led típusú lámpa kerül felszerelésre.

- u) A cserépfedés kiegészítő anyagai (kúpcserép, szellőzőcserép, füstgázkivezető egység) az alapcserép típusával egyező típusú Bramac kiegészítők lesznek.
- v) A telek nyugati oldalára tervezett zúzottköves parkoló helyett, a parkoló helyén megtalált beton térburkolat javítása és felújítása készül, az eredetivel megegyező mennyiségű parkolóhely kialakítással.
- w) Az akadálymentes parkoló elhelyezési módja megváltozik.

Az a)- w) pontokban felsorolt helyettesítő termékek minden olyan funkcióval bírnak, mint a betervezett termékek, így azokkal egyenértékűek.

Indoklás:

Az a)-t) pontokban szereplő termékkiváltások oka a rövid kivitelezési határidő teljesíthetőségére való tekintettel a kiváltott termékek gyorsabb beszerezhetősége, rövidebb gyártási határideje, ugyanis a beruházás megvalósításának időszakában a betervezett anyag nem volt beszerezhető a piacon olyan határidővel, hogy a projekt Vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidőre történő megvalósítását ne veszélyeztesse.

Az u) pontban szereplő termékkiváltás oka, hogy az alapcserép rendszeréhez csak a kiváltott termékek illeszkednek.

A v) pontban szereplő műszaki változás oka, hogy a tervezett parkoló helyén a hulladék és földréteg eltávolítása során egy beton térburkolat került feltárásra, amely javítása és felújítása után alkalmas a parkolásra. A feltárt beton térburkolat elbontása indokolatlan és plusz költséggel járna. A beton felület zúzott kővel való borítása indokolatlan, mivel a zúzott kő a beton felületről a használat során lehordásra kerülne a gépjárművek, illetve a csapadék által.

A w) pontban szereplő akadálymentes parkolóhely elhelyezés megváltozásának oka, hogy a terepviszonyok miatt csak így biztosítható a parkoló és az épület akadálymentes bejárata közötti akadálymentes közlekedés, valamint, az eredeti terv szerinti elhelyezés esetén a parkoló a közút területébe belelógott volna. Ez csak a helyszíni mérés során derülhetett ki, mivel a tervezési alaptérképen ez nem volt érzékelhető.

A Vállalkozási szerződés szerinti vállalkozási díjat a fentiekben részletezett módosulások nem befolyásolják, a vállalkozási díj változatlan marad.

2. Záró rendelkezések

A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

Jelen szerződésmódosítás 4 oldalon, 6 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 4 db eredeti példánya a Megrendelőt és 2 db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.


A szerződő felek jelen szerződésmódosítást elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

A Szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

A jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


Szekszárd, 2015. szeptember 16.

Megrendelő képviseletében:


Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében
Ács Rézső
polgármester



Vállalkozó képviseletében:

SUGÁR ÉPÍTŐIPARI KFT.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 94.
Adószám: 11280031-2-17
MKB RF: 10300002-46400189-00003285
SUGÁR ÉPÍTŐIPARI Kft.
Vállalkozó¹
képviseletében
Deák Ferenc
ügyvezető
konzorcium vezető

HELP-TAX KFT.
7100 Szekszárd, Táncsics uca
23958076-2-17


HELP-TAX KFT.

Vállalkozó²
képviseletében
Németh Helga
ügyvezető
konzorciumi partner

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve</u>	<u>Beosztás</u>	<u>Aláírás</u>
Pénzügyi ellenjegyzés	Pál József	igazgatóságvezető	
Jogi ellenjegyzés	dr. Varga Katalin	jegyző	

¹ Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) külön-külön köteles a Vállalkozási szerződés módosítást saját nevében aláírni.

² Közös ajánlattétel (konzorcium) esetén valamennyi közös ajánlattevő (konzorciumi tag) külön-külön köteles a Vállalkozási szerződés módosítást saját nevében aláírni.