

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:191. § (1) bekezdése alapján egyrészről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószám: 15733562-2-17
Bankszámlaszám: 10046003-00337074-02020310
Képviseli: **Berlinger Attila József polgármester**
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

KaveczkiTerv Kft.

Székhely: 1063 Budapest, Bajnok u. 27. 1. em. 16. ajtó
Telephely/értesítési cím: 7100 Szekszárd Kerámia utca 39.
Adószám: 13958642-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-881846
Bankszámlaszám: 11746005-20136882-00000000
Képviseli: **Kaveczki Gergely ügyvezető**
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együtt, mint **Felek**, vagy **Szerződő felek** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint

ELŐZMÉNYEK

- A. Megrendelő a **TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00003 azonosítószámú „Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon” című projekt vonatkozásában teljes műszaki dokumentáció (engedélyezési és kiviteli tervek) elkészítése és egyéb műszaki szolgáltatások elvégzése, valamint költségszakértői feladatok ellátása** tárgyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló 9/2018. (V.18.) együttes utasítása (a továbbiakban: Beszerzési szabályzat) „5. A beszerzési eljárás megindítása, beszerzési értékhatárok” c. pontja 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet a polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök alcím 41. pontja alapján árajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló beszerzési eljárást folytatott le, a polgármester I/F/121/2025.(IX.10.) számú, a beszerzési eljárás megindításának jóváhagyásáról szóló döntése alapján.
- B. Vállalkozó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének - az SZMSZ 2. melléklet 41. pontja szerinti - beszerzési eljárást lezáró döntése alapján, mint a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő, a beszerzési eljárás nyertese lett, amely alapján a Felek 2025. október 13. napján szerződést kötöttek.
- C. Vállalkozó 2026. január 23-án kelt, Megrendelő részére megküldött levelében kezdeményezte a szerződés módosítását, melyben előadta, hogy a 2025. október 13-án kelt szerződés teljesítését előre nem látható, saját érdekkörén kívüli ok miatt a tervezett határidőre nem tudja biztosítani. A tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges helyszíni bejárás és mérések a rendkívüli időjárási körülmények – tartós havazás és rendkívül alacsony hőmérséklet – miatt nem voltak elvégezhetőek, és csak 2026. január 22-én tudták folytatni a munkát. Vállalkozó

előadta, hogy a folyamat önhibáján kívüli akadályok miatt késedelmet szenvedett, ami a további munkafázisok ütemezését is érintette. Ennek alapján kérte a szerződés II.4. pontjában, az a)-k) alpontokban meghatározott feladatok határidejének módosítását, javasolt új teljesítési határidőként 2026. február 27-ét megjelölve.

I. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGALAPJA

- I.1. Felek a Szerződés XI.11. pontjában rögzítették, hogy a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. Felek a Szerződés VI.10. pontjában rögzítették továbbá, hogy a Szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható. Ennek megfelelően a Ptk. 6:191. § (1) bekezdése alapján a felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét.

II. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

- II.1. A Szerződés II.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II.4. A teljesítés határideje:

Az 1. ütemben szereplő feladatok határideje: szerződéskötéstől számított 40 nap.

A 2. ütem a)-k) pontokban szereplő feladatok határideje: 2026. február 27.

A 2. ütemben szereplő l) pont szerinti feladat határideje: a 25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet 32. § (5) bekezdés szerinti (pozitív) miniszteri döntés közlésétől számított 5 nap.

A 3. ütem a)-e) pontokban szereplő feladatok határideje: a vízjogi létesítési engedély véglegessé válásától számított 60 nap.

A 3. ütemben szereplő f) pont szerinti feladat határideje: a 25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet 33. § (5) bekezdés szerinti (pozitív) miniszteri döntés közlésétől számított 5 nap.

A 4. ütem a)-c) pontjában megadott feladatok ellátása a kivitelezés kezdetétől a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig tart, határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 10 nap.

A költségszakértői feladatok ellátása: a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 10 nap.

Felek megállapodnak abban, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Vállalkozó meghatározott teljesítési határidőn belül bármikor jogosult teljesíteni, azonban a teljesítés pontos idejéről köteles Megrendelő kapcsolattartóját a teljesítés időpontja előtt legalább 3 (három) munkanappal írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért Vállalkozó felelős.”

- II.2. A Szerződés II.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II.6. Vállalkozó köteles kiviteli tervdokumentációt Megrendelő képviselőivel (Polgármesteri Hivatal szakembereivel) minimum két alkalommal írásban egyeztetni. A kiviteli tervdokumentációt legkésőbb a 3. ütem a)-d) pontokra vonatkozó határidő letelte előtt két héttel köteles benyújtani. Az írásbeli egyeztetés azt jelenti, hogy Vállalkozó köteles a részéről végleges és teljes dokumentációt Megrendelő részére elektronikus úton megküldeni, majd Megrendelő képviselőinek visszajelzései alapján a szükséges módosításokat határidőig elvégezni. Szükség esetén Vállalkozó szóbeli egyeztetést is kezdeményezhet.”

M

D

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


- III.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
- III.2. Jelen módosító okirat Szerződő felek által történő aláírás napján lép hatályba.
- III.3. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- III.4. Jelen módosító okirat három számozott oldalból áll, és öt eredeti példányban készült, amelyből négy eredeti példány Megrendelőt, és egy eredeti példány Vállalkozót illeti meg.


A Szerződés módosítását a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon aláírták.

Szekszárd, 2026. február...^{11.}

SZEKSZÁRD....., 2026. február...^{11.}


Berlinger Attila József
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő


Kaveczki Gergely
KaveczkiTerv
Mérnök Iroda Kft.
1063 Budapest
Bánok u. 27. 1. em. 18.
üzletvezető
szám: 13958642-2-42
KaveczkiTerv Kft.
Vállalkozó

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Jogi ellenjegyzés	dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző	2026 FEBR 11.	
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Marianna igazgatóságvezető	2026 FEBR 11.	