

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:191. § (1) bekezdése alapján egyrészről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószám: 15733562-2-17
Bankszámlaszám: 10046003-00337074-02020310
Képviseli: **Berlinger Attila József polgármester**
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

KavecziTerv Kft.

Székhely: 1063 Budapest, Bajnok u. 27. 1. em. 16. ajtó
Telephely/értesítési cím: 7100 Szekszárd Kerámia utca 39.
Adószám: 13958642-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-881846
Bankszámlaszám: 11746005-20136882-00000000
Képviseli: **Kaveczi Gergely ügyvezető**
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együtt, mint **Felek**, vagy **Szerződő felek** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint

ELŐZMÉNYEK

- A. Megrendelő a **TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00003 azonosítószámú „Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon” című projekt vonatkozásában teljes műszaki dokumentáció (engedélyezési és kiviteli tervek) elkészítése és egyéb műszaki szolgáltatások elvégzése, valamint költségszakértői feladatok ellátása** tárgyban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének és jegyzőjének a beszerzések lebonyolításának szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) szóló 9/2018. (V.18.) együttes utasítása (a továbbiakban: Beszerzési szabályzat) „5. A beszerzési eljárás megindítása, beszerzési értékhatárok” c. pontja 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet a polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök alcím 41. pontja alapján árajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló beszerzési eljárást folytatott le, a polgármester I/F/121/2025.(IX.10.) számú, a beszerzési eljárás megindításának jóváhagyásáról szóló döntése alapján.
- B. Vállalkozó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének - az SZMSZ 2. melléklet 41. pontja szerinti - beszerzési eljárást lezáró döntése alapján, mint a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő, a beszerzési eljárás nyertese lett, amely alapján a Felek 2025. október 13. napján szerződést kötöttek.
- C. Vállalkozó 2026. január 23-án kelt, Megrendelő részére megküldött levelében kezdeményezte a szerződés módosítását, melyben előadta, hogy a 2025. október 13-án kelt szerződés teljesítését előre nem látható, saját érdekkörén kívüli ok miatt a tervezett határidőre nem tudja biztosítani. A tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges helyszíni bejárás és mérések a rendkívüli időjárási körülmények – tartós havazás és rendkívül alacsony hőmérséklet – miatt nem voltak elvégezhetőek, és csak 2026. január 22-én tudták folytatni a munkát. Vállalkozó

előadta, hogy a folyamat önhibáján kívüli akadályok miatt késedelmet szenvedett, ami a további munkafázisok ütemezését is érintette. Ennek alapján kérte a szerződés II.4. pontjában, a 2. ütem a)-k) alpontokban meghatározott feladatok határidejének módosítását, javasolt új teljesítési határidőként 2026. február 27-ét megjelölve. Felek 2026. február 11. napján módosították a Szerződés II.4. pontjában szereplő 2. ütem a)-k) pontjaiban írt határidőt Vállalkozó által javasolt időpontra.

- D. Vállalkozó 2026. február 24-én kelt levelében jelezte, hogy a 2025. október 13-án kelt szerződés 2. ütemének a)-k) pontjaiban meghatározott feladatok teljesítését előre láthatóan saját érdekkörén kívüli ok miatt nem tudja a tervezett határidőre biztosítani. A tervdokumentációt 2026. február 13-án benyújtották a Zöldinfrastruktúra Tervszűri második körös egyeztetésére, azonban a tervtanács véleményének kiadására hivatalosan nincs meghatározott határidő, ami a szerződés 2. ütemének teljesítését is késlelteti. Ennek figyelembevételével a Vállalkozó kérte a II.4. pont 2. ütem a)-k) alpontjaiban meghatározott határidő ismételt módosítását, új teljesítési határidőként 2026. április 30-át javasolva.

I. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGALAPJA

- I.1. Felek a Szerződés XI.11. pontjában rögzítették, hogy a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. Felek a Szerződés VI.10. pontjában rögzítették továbbá, hogy a Szerződés kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosítható. Ennek megfelelően a Ptk. 6:191. § (1) bekezdése alapján a felek közös megegyezéssel módosíthatják a szerződés tartalmát vagy megváltoztathatják kötelezettségvállalásuk jogcímét.

II. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

- II.1. A Szerződés II.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„II.4. A teljesítés határideje:

Az 1. ütemben szereplő feladatok határideje: szerződéskötéstől számított 40 nap.

A 2. ütem a)-k) pontokban szereplő feladatok határideje: 2026. április 30.

A 2. ütemben szereplő l) pont szerinti feladat határideje: a 25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet 32. § (5) bekezdés szerinti (pozitív) miniszteri döntés közzétételétől számított 5 nap.

A 3. ütem a)-e) pontokban szereplő feladatok határideje: a vízjogi létesítési engedély véglegessé válásától számított 60 nap.


A 3. ütemben szereplő f) pont szerinti feladat határideje: a 25/2024. (VIII. 8.) ÉKM rendelet 33. § (5) bekezdés szerinti (pozitív) miniszteri döntés közzétételétől számított 5 nap.

A 4. ütem a)-c) pontjában megadott feladatok ellátása a kivitelezés kezdetétől a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig tart, határidő: a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 10 nap.

A költségszakértői feladatok ellátása: a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 10 nap.

Felek megállapodnak abban, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:35. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Vállalkozó meghatározott teljesítési határidőn belül bármikor jogosult teljesíteni, azonban a teljesítés pontos idejéről köteles Megrendelő kapcsolattartóját a teljesítés időpontja előtt legalább 3 (három) munkanappal írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő károkért Vállalkozó felelős.”

4



2

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


- III.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
- III.2. Jelen módosító okirat Szerződő felek által történő aláírás napján lép hatályba.
- III.3. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- III.4. Jelen módosító okirat három számozott oldalból áll, és öt eredeti példányban készült, amelyből négy eredeti példány Megrendelőt, és egy eredeti példány Vállalkozót illeti meg.



A Szerződés módosítását a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon aláírták.

Szekszárd, 2026. február 27.

Szekszárd, 2026. február 27.


Berlinger Attila József
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Megrendelő


KaveczkiTerv
Mérnök Iroda Kft.
1063 Budapest
Bajnok u. 27. 1. em. 16
Adószám: 13958642-2-01
Kaveczki Gergely
Ügyvezető
KaveczkiTerv Kft.
Vállalkozó

<u>Ellenjegyzés</u>	<u>Ellenjegyző neve és beosztása</u>	<u>Dátum</u>	<u>Aláírás</u>
Jogi ellenjegyzés	dr. Zsikó-Gál Klaudia jegyző	2026 FEBR 27.	
Pénzügyi ellenjegyzés	Zsiga Marianna igazgatóságvezető	2026 FEBR 27.	

 R u